



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 293 del 09-05-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA DEL 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 E SUCCESSIVI - LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PREFABBRICATI MONOBLOCCO PER LA DELOCALIZZAZIONE DEL MONASTERO DI S. ANTONIO SUORE BENEDETTINE, FOGLIO 121 - PART.LLA N°73/R, SITA IN VIA DELLE VERGINI, IN NORCIA CAPOLUOGO - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SPACCIA S.R.L. CON SEDE IN PONTE SAN GIOVANNI (PG) P.IVA: 02759290543
----------------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24/08/2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26/08/2016 recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionalità dell’evento che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016”;

- altresì le ordinanze O.C.D.P.C. n. 389 del 28/08/2016, n. 391 del 1/09/2016, n. 392 del 6/09/2016, n. 393 del 13/09/2016 e n. 394 del 20/09/2016 e successive, recanti “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;
- la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*, e con la quale, come disposto dall’art. 16-sexies, tra l’altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;
- la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto *“Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;
- la Legge luglio 2018 , n. 89 Art. 1: “Omissis... 4 – bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies , comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis”.
- la Legge nr. 145 del 30 Dicembre 2018, art. 1 comma 988 “Omissis... 4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019; ... Omissis”.

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si è reso necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all’ integrità della vita e alla salubrità dell’ ambiente;

ATTESTATA la necessità di dover garantire il pieno coordinamento di tutte le azioni poste in essere per salvaguardare la sicurezza delle persone e del territorio e altresì la piena integrazione delle attività del Comune con i sistemi Regionali e Nazionali di protezione civile;

CONSIDERATO:

- che gli eventi sismici hanno provocato gravi danni al patrimonio immobiliare del Comune di Norcia tra cui il Monastero delle Benedettine sotto il Titolo di S. Antonio Abate con sede in Norcia;
- che trattandosi di ordine di chiusura non è stato possibile procedere all'assegnazione di SAE e, pertanto, di concerto con il C.O.R. – Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile si è pensato di poter installare un container collettivo con un numero adeguato di camere e dotato dei locali di base per il normale svolgimento della vita di chiusura;
- che con nota della Regione Umbria C.O.R. - Servizio Organizzazione e Sviluppo del Servizio di Protezione Civile, si trasmetteva al Comune di Norcia il Nulla Osta alla realizzazione dell'intervento richiesto, acquisita al Prot. Com.le n. 3185 del 14.02.2018;
- che con Determinazione di quest'Area nr. 142 del 23/02/2018 si prendeva atto dell'avvenuta analisi delle offerte/preventivo, finalizzate all'affidamento del noleggio di monoblocchi prefabbricati per la delocalizzazione del Monastero S. Antonio - Suore Benedettine e si procedeva all'affidamento del noleggio in favore della ditta TECNIFOR SPA con sede legale e amministrativa in Via G. Galilei, 1 – 05029 San Gemini (TR);
- che con Determinazione di quest'Area nr. 272 del 17/04/2018 si affidava il servizio di progettazione – direzione lavori, misura e contabilità – C.SP.- C.S.E. per i lavori di predisposizione dell'area al Geometra Federico Basili con studio professionale in Via Manzoni, 23 – Norcia (PG) e si approvava il verbale di somma urgenza nonché la spesa prevista per i lavori;
- che con Determinazione di quest'Area nr. 377 del 14/05/2018 si provvedeva all'affidamento dei lavori di somma urgenza di predisposizione dell'area per il posizionamento dei prefabbricati monoblocco per la delocalizzazione del Monastero di S. Antonio - Suore Benedettine, identificata catastalmente al Foglio 121 – Part.III n.73/r
- che successivamente si procedeva al montaggio dei prefabbricati monoblocco per la delocalizzazione del monastero;

VISTA l'Ordinanza sindacale nr. 295 del 08-11-2018 con la quale si ordinava la realizzazione di opere finalizzate ad un'agevole percorrenza delle aree esterne prospicienti il container installato, vista la presenza di alcune suore disabili e non autonome nei movimenti, per le quali occorre utilizzare sedie a rotelle, come da nota trasmessa al protocollo comunale nr. 20271 del 03-10-2018 da parte della Madre Badessa del Monastero delle Benedettine Suor Adriana Corona;

ATTESO:

- Che con nota acquisita al Prot. Comunale nr. 22285 del 30/10/2018 la Regione Umbria trasmetteva propria autorizzazione a procedere per la sistemazione delle aree esterne per un importo complessivo massimo di € 42.800,00;
- Che ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, con nota del 08/11/2018 Prot. Comunale nr. 22694 si richiedeva la disponibilità alla realizzazione delle opere di cui sopra all'Impresa Spaccia S.r.l., con sede in Via P. Castellini, nr. 17 – 06135, Ponte San Giovanni (PG), che si dichiarava disponibile all'esecuzione dell'intervento giusta nota acquisita al Prot. Comunale nr. 22762 del 09/11/2018;

- Che in data 12/11/2018, è stato redatto il verbale per i lavori di somma urgenza in oggetto affidando i lavori all'impresa Spaccia S.r.l. con sede in Ponte San Giovanni (PG) – P.IVA: 02759290543;
- Che con Determinazione di quest'Area nr. 842 del 15-11-2018 si approvava il verbale di somma urgenza redatto in data 12/11/2018 per i lavori di che trattasi;
- Che con la stessa determinazione si provvedeva ad approvare il quadro tecnico economico per un importo complessivo di € 42.800,00 e si disponeva di impegnare la spesa complessiva capitolo 2550/14 – impegno nr. 548-2018;
- Che nel corso delle lavorazioni è stato necessario apportare piccole variazioni al progetto principale aggiungendo alcune lavorazioni di finitura, che per natura e dimensione non hanno costituito variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Che inoltre nel corso delle lavorazioni sono stati disposti l'acquisto dell'arredo della cucina per i moduli abitativi e la modifica interna dei servizi igienici affidata alla ditta proprietaria dei moduli noleggiati, trovando copertura nelle somme a disposizione, come riportato nel quadro tecnico economico approvato con Determinazione dell'Area LL.PPP., Ambiente e Sviluppo Economico nr. 916 del 18/12/2018;
- Che a seguito della variazione delle lavorazioni, l'importo di contratto è risultato pari ad € 21.740,45, con un aumento rispetto al progetto originario di € 2.193,42 e quindi nei limiti previsti dalla normativa vigente, che hanno trovato copertura nelle somme a disposizione inizialmente stanziati per imprevisti ed arrotondamenti e nelle economie , il tutto come riportato nel quadro tecnico economico a consuntivo che segue:

A)	LAVORI:			
A 1	lavori a misura - importo a base d'asta			€ 26 758,06
A 2	costi per la sicurezza			€ 334,00
A 3	totale importo lavori			€ 27 092,06
A 4	Ribasso del 20% sull'importo a base d'asta ai sensi dell'art. 163 c. 3 del D.Lgs. 50/2016			€ 5 351,61
A 5	importo di contratto			€ 21 740,45
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:			
B 1	Imprevisti ed arrotondamenti - IVA COMPRESA			€ -
B 2	Incentivo 2% ex Art. 113 D.Lgs 50/2016 su A3			€ 487,68
B 3	Per acquisti a fattura – arredi cucina (somma impegnata con Det. 907 del 13/12/2018)			€ 5 491,81
B 4	Per opere di modifica WC bagno H - Iva 22% compresa (somma impegnata con Det. 916 del 18/12/2018)			€ 7 320,00
IMPOSTE:				
B 4	I.V.A. sui lavori – su A5	22%		€ 4 782,90
B 5	I.V.A. su acquisti a fattura – su B3	22%		€ 1 208,20
B 6	Economie			€ 1 768,97
B 7	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 19 290,59

TOTALE GENERALE A+B	€ 42 800,00
----------------------------	--------------------

- Che in data 09/02/2019 i lavori sono stati ultimati come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 11/02/2019;
- Che il Direttore Lavori ha redatto la contabilità finale in data 25/02/2019 e il certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale in data 05.03.2019;
- Che il CUP del progetto è il seguente: F58D18000050001;
- Che il CIG del progetto è il seguente: Z9025C8E96;

VISTO:

- La Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n.025154/PS, rilasciata in data 18/03/2019 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le n. 5708 del 18/03/2019;
- Il Durc on line richiesto all'INPS il 22/02/2019 acquisito al Prot. Com.le n. 4203 del 28/02/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE con validità a tutto il 22/06/2019;
- La fattura nr. 4/PA del 15/04/2019 della ditta SPACCIA s.r.l., acquisita al Prot. Comunale nr. 8337 del 23/04/2019, per un importo netto di € 21.740,45 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 4.782,90 per un totale di € 26.523,35;
- Vista l'avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune dell'avviso ai creditori.

CONSIDERATO:

- che occorre provvedere al pagamento della somma di € 21.740,45 (ventunomilasettecentoquaranta/45), relativa solo all'imponibile e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di € 4.782,90 che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente;
- che l'importo del quadro tecnico economico è stato impegnato con Determinazione di quest'Area nr. 842 del 15-11-2018 sui fondi del Capitolo 2550/14 – impegno nr. 548-2018;

Si sottopone quanto sopra esposto per i provvedimenti di competenza.

Norcia, 09/05/2019

Il Tecnico Istruttore
Arch. Davide D'Acunto

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 30/08/2018;
- Visti gli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016, 30/10/2016 e successivi;
- Viste le OCDPC: n. 388 del 26/8/2016, n. 389 del 28/8/2016, n. 391 del 1/9/2016, n. 392 del 6/9/2016, n. 393 del 13/9/2016 e n. 394 del 19/09/2016 e successive;

- Vista l'Ordinanza Sindacale nr. 295 del 08-11-2018 con la quale si ordinava la realizzazione di opere finalizzate ad un'agevole percorrenza delle aree esterne prospicienti il container installato;
- Vista la nota acquisita al Prot. Comunale nr. 22285 del 30/10/2018 con la quale la Regione Umbria trasmetteva propria autorizzazione a procedere per la sistemazione delle aree esterne per un importo complessivo massimo di € 42.800,00;
- Visto il verbale per i lavori di somma urgenza in data 12/11/2018 con il quale si affidavano i lavori all'impresa Spaccia S.r.l. con sede in Ponte San Giovanni (PG) – P.IVA: 02759290543;
- Vista la Determinazione di quest'Area nr. 842 del 15-11-2018;
- Vista la Determinazione di quest'Area nr. 916 del 18/12/2018;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali” e considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

D I S P O N E

1. Di prendere atto dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva e previdenziale dell'operatore economico interessato, conclusasi con esito positivo;
2. Di prendere atto ed approvare quanto riportato nel rapporto istruttorio;
3. Di prendere atto ed approvare la documentazione contabile relativa allo Stato finale dei lavori, la certificazione di regolare esecuzione e relazione sul conto finale predisposta dal direttore dei lavori e il quadro tecnico economico a consuntivo che segue:

A)	LAVORI:	
A 1	lavori a misura - importo a base d'asta	€ 26 758,06
A 2	costi per la sicurezza	€ 334,00
A 3	<i>totale importo lavori</i>	<i>€ 27 092,06</i>

A 4	Ribasso del 20% sull'importo a base d'asta ai sensi dell'art. 163 c. 3 del D.Lgs. 50/2016	€ 5 351,61
A 5	importo di contratto	€ 21 740,45
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:	
B 1	Imprevisti ed arrotondamenti - IVA COMPRESA	€ -
B 2	Incentivo 2% ex Art. 113 D.Lgs 50/2016 su A3	€ 487,68
B 3	Per acquisti a fattura – arredi cucina (somma impegnata con Det. 907 del 13/12/2018)	€ 5 491,81
B 4	Per opere di modifica WC bagno H - Iva 22% compresa (somma impegnata con Det. 916 del 18/12/2018)	€ 7 320,00
IMPOSTE:		
B 4	I.V.A. sui lavori – su A5	22% € 4 782,90
B 5	I.V.A. su acquisti a fattura – su B3	22% € 1 208,20
B 6	Economie	€ 1 768,97
B 7	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19 290,59
TOTALE GENERALE A+B		€ 42 800,00

4. Di prendere atto dell'avvenuta acquisizione della specifica certificazione "Durc On Line", richiesto Durc on line richiesto all'INPS il 22/02/2019 acquisito al Prot. Com.le n. 4203 del 28/02/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta nei confronti di INPS, INAIL e CNCE con validità a tutto il 22/06/2019;
5. Di prendere atto della Certificazione di Congruità della mano d'opera prot. n.025154/PS, rilasciata in data 18/03/2019 dalla Cassa Edile di Perugia, acquisita al Prot. Com.le n. 5708 del 18/03/2019;
6. Di prendere atto della fattura nr. 4/PA del 15/04/2019 della ditta SPACCIA s.r.l., acquisita al Prot. Comunale nr. 8337 del 23/04/2019, per un importo netto di € 21.740,45 oltre I.V.A. al 22% pari ad € 4.782,90 per un totale di € 26.523,35;
7. Di dare atto che l'importo è stato impegnato con Determinazione di quest'Area Determinazione di quest'Area nr. 842 del 15-11-2018 sui fondi del Capitolo 2550/14 – impegno nr. 548-2018;
8. Di liquidare per le motivazioni indicate in premessa, alla Ditta SPACCIA s.r.l. con sede in Ponte San Giovanni (PG) – P.IVA: 02759290543, la somma di € € 21.740,45;
9. Di liquidare altresì all'Erario la somma di € 4.782,90, corrispondente all'IVA dovuta relativamente alla fattura in precedenza indicata;

10. Che la presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà altresì trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- sarà altresì trasmessa alla Direzione di Protezione Civile della Regione Umbria.

Norcia, 09/05/2019

Il Responsabile dell'Area
Livio ANGELETTI

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 17-06-2019 al 02-07-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti