



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LA POSA DI CONTAINER
117	ABITATIVI IN CASCIA CAPOLUOGO E FRAZ. AVENDITA -
Data	EVENTO SISMICO DEL 30/10/2016 APPROVAZIONE DELLA
04-03-19	RELAZIONE ACCLARANTE

N. 257 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di marzo, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE AREA TECNICA LL.PP.

PREMESSO:

CHE in data 24 agosto 2016 si è verificato un eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, compreso il territorio di questo Comune;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTE:

-la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

-l'O.c.d.p.c. n. 400 del 31 ottobre 2016 avente per oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

-l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" con cui all'art. Art. 5 "Deroghe" al comma 3 prevede che per l'espletamento delle attività previste dall'ordinanza i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;

-la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con al quale viene disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30/10/2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

CONSIDERATO:

CHE tali fenomeni hanno causato numerosi e notevoli danni a diverse unità abitative con relativa dichiarazione di inagibilità, per cui si rende necessario procedere alla installazione di container collettivi per il ricovero della popolazione di un'area individuata nei pressi del centro abitato di Avendita e in una ulteriore area individuata nei pressi della frazione di Cascia capoluogo;

CHE in base all'accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e dell'art. 6 della Legge 225/1992, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, la Regione Umbria, il Comune di Cascia e lo Stato Maggiore dell'Esercito 8° Reggimento Guastatori Paracadutisti "FOLGORE", il Comune di Cascia ha assunto l'onere di realizzare le opere di urbanizzazione nelle aree indicate per l'alloggiamento dei moduli abitativi con le modalità indicate nelle linee guida tecniche, per mezzo delle squadre operative dell'esercito;

CHE con Determinazione del Responsabile Area LL.PP. n° 430 del 06/12/2016 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori e coord. Sicurezza per l'intervento: OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LA POSA DI CONTAINER IN CASCIA CAPOLUOGO E NELLA LOCALITA' DI AVENDITA, all'Ing. Castellucci Tito, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A770 e con studio in Via A. Morini n. 6 – 06043 Cascia (Pg) - (C.F.: CSTTTI57H18B948Y - P.IVA: 00716230545), per l'importo di Euro Euro 17.200,00 oltre cassa prev. ed IVA.

CHE, con Deliberazione di Giunta Municipale del 06/12/2016 è stato approvato il Progetto Esecutivo redatto dall'Ing. Castellucci Tito dell'importo complessivo di Euro 180.330,69 così di seguito suddiviso:

Quadro Economico Progetto ESECUTIVO	Euro
A - LAVORI	
Lavori Impianto elettrico Moduli Cascia	23.144,30
Lavori Impianto elettrico Moduli Avendita	22.124,10
TOTALE IMPORTO LAVORI (Da computo) A	45.268,40
A 1 -Di cui: Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	6.691,21
A 2 -Di Cui: Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	979,09
A 3 -Di cui: Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	0,00
IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso d'asta A – (A1+A2+A3)	37.598,10
B - FORNITURE	
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI	67.407,59
FORNITURA ESTINTORI	1.200,00
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese Tecniche progettazione, e Direzione Lavori/Forniture	14.400,00
Coord. Sicurezza progettazione ed esecuzione	2.800,00
Relazione Geologica	2.800,00
Imprevisti 5%	2.263,42
Indennità di occupazione	4.256,00
Allacci elettrici e idrici	19.000,00
Spese di gara	60,00
Per I.V.A. al 10% sui lavori	4.526,84
Per I.V.A. al 10% su forniture	6.860,76
Contributo previdenziale 4% progettazione e DL	688,00
Contributo previdenziale 2% geologia	56,00
I.V.A. 22 SU Spese tecniche e contrib. prev.	8.743,68
TOTALE SOMME A DIPOSIZIONE (B)	66.454,70
TOTALE GENERALE (A) + (B)	180.330,69

DATO ATTO:

-CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 78 del 29/03/2017, sono stati approvati i Verbali di Collaudo e Conto Finale con i quali è stata certificata la regolare fornitura, consegna ed installazione da parte della ditta Tecnifor Spa, dei moduli abitativi collettivi presso l'Area realizzate in Cascia loc. Campo di Mare (Gara Consip ID 1868 – 1° edizione – Lotto 1 CIG Quadro 6866042519) ed Avendita (Gara Consip ID 1868 – 1° edizione – Lotto 1 CIG Quadro 6866042519).

-CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 103 del 04/04/2017, è stata approvata la Contabilità Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione della Fornitura eseguita dalla ditta Felc Srl dei Materiali a piè d'opera per la realizzazione delle Urbanizzazioni Aree destinate all'installazione dei Moduli abitativi nelle Frazioni di Avendita e in Cascia Capoluogo loc. Campo di Mare” di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e dell'art. 6 della Legge 225/1992, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Umbria e il Comune di Cascia, con il quale il Comune di Cascia ha assunto l'onere di realizzare le opere di urbanizzazione nelle aree indicate per l'alloggiamento dei moduli abitativi con le modalità indicate nelle linee guida tecniche, per mezzo delle squadre operative dell'esercito;

-CHE, con Determinazione del Resp. Area tecnica LL.PP. n. 111 del 10/04/2017, sono stati approvati lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare esecuzione dei “Lavori urgenti per Realizzazione Impianti Elettrici di cui alle Opere di Urbanizzazione per la posa di Container abitativi in Cascia Capoluogo e Fraz. Avendita - Evento sismico del 30/10/2016” eseguiti dalla Ditta Castellani Impianti Srl.

VISTA la Relazione Acclarante i rapporti economici tra il Comune di Cascia e la Regione dell'Umbria per le “OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LA POSA DI CONTAINER IN CASCIA CAPOLUOGO E NELLA LOCALITA' DI AVENDITA – Sisma del 30/10/2016” redatta dal responsabile Area tecnica LL.PP. con cui dichiara che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Cascia per l'esecuzione dell'opera ammonta ad Euro **128.016,63** ammissibili ai benefici di legge per le attività eseguite per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell'O.D.P.C. n. 388/2016.

RITENUTO, pertanto, ai fini del completamento del rendiconto finale delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, di dover approvare la Relazione Acclarante i rapporti economici tra l'ente e la Regione dell'Umbria;

VISTO il Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.u.e.l.);

DETERMINA

1) DI APPROVARE la Relazione Acclarante i rapporti economici tra il Comune di Cascia e la Regione dell'Umbria per le “OPERE DI URBANIZZAZIONE PER LA POSA DI CONTAINER IN CASCIA CAPOLUOGO E NELLA LOCALITA' DI AVENDITA – Sisma del 30/10/2016” redatta dal responsabile Area tecnica LL.PP. con cui dichiara che la spesa complessiva sostenuta dal Comune di Cascia per l'esecuzione dell'opera ammonta ad Euro **128.016,63** ammissibili ai benefici di legge per le attività eseguite per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell'O.D.P.C. n. 388/2016 e così di seguito suddivise:

Quadro Economico di Spesa Finale	Euro
FORNITURA MATERIALI	
IMPORTO FORNITURE soggette a ribasso d'asta (A)	64.262,07
A detrarre il Ribasso 8,00%	- 5.140,97

IMPORTO NETTO FORNITURE	59.121,10
Per I.V.A. al 10% sulle forniture	5.912,11
TOTALE (A)	65.033,21
IMPIANTI ELETTRICI (LAVORI)	
A - LAVORI	
Lavori Impianto elettrico Moduli Cascia	22.446,80
Lavori Impianto elettrico Moduli Avendita	22.635,50
TOTALE IMPORTO LAVORI (Stato Finale)	45.082,30
A 1 -Di cui: Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	6.504,85
A 2 -Di Cui: Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	975,06
A 3 -Di cui: Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	0,00
IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso d'asta A – (A1+A2+A3)	37.602,39
A detrarre il ribasso del 42,77%	- 16.082,54
IMPORTO NETTO LAVORI	21.519,85
Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	6.504,85
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	975,06
TOTALE IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE	28.999,76
I.V.A. 10% sui Lavori	2.899,98
TOTALE (B)	31.899,74
SOMME A DISPOSIZIONE:	
Spese Tecniche progettazione, e Direzione Lavori/Forniture	14.400,00
Coord. Sicurezza progettazione ed esecuzione	2.800,00
Relazione Geologica	2.800,00
Indennità di occupazione	4.256,00
Allacci elettrici e idrici	1.430,00
Spese di gara ANAC	90,00
Contributo previdenziale 4% progettazione e DL	688,00
Contributo previdenziale 2% geologia	56,00
I.V.A. 22% su Spese tecniche (compreso geologo) e contrib. prev.	4.563,68
TOTALE SOMME A DIPOSIZIONE (C)	31.083,68
TOTALE GENERALE (A) + (B) + (C)	128.016,63

2) DI DARE ATTO che le economie accertate sono state già eliminate in sede di accertamento dei residui nell'anno 2017 (**Cap. 2850 art. 15 - Codice di Bilancio 11.02-2.02.01.09.999**).

- Codice CUP: C41B16000380003

3) DI DARE ATTO CHE le spese riassunte nel presente atto rientrano tra quelle eseguite per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 e trova, quindi, copertura negli stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio dei Ministri con le delibere del 25/08/2016, 27/10/2016 e 31/10/2016 e **comunque riferite alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell'O.D.P.C. n. 388/2016;**

4) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

5) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il Resp. Area Tecnica LL.PP.: Ing. Marcaccioli Lucia

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-05-19 al 29-05-19 Registro Albo pretorio n. 695

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 14-05-19
SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA
Li,