



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: PSR PER L'UMBRIA 2014-2020: "LAVORI DI SOSTEGNO AGLI
21	INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O
Data	AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE INTERVENTO
08-01-21	LOC.ROCCHETTA" - PROROGA DI 60 GIORNI DELLA FINE LAVORI

### N. 28 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di gennaio, nel proprio Ufficio .

### IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

#### PREMESSO:

Che con Deliberazione della Giunta Regionale 14/04/2017, n. 3665, la Regione Umbria ha approvato il Bando "PSR – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020, MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI – SOTTOMISURA 7.2. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA CONCERNENTE MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1. "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE";

#### VISTO:

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/06/2017 sono state approvate le proposte progettuali relative alla riqualificazione della rete stradale comunale e vicinale ad uso pubblico, per le strade denominate "La Rocchetta", per il solo tratto ricadente nel Comune di Cascia e la strada "Civita-Opagna"; ai fini della richiesta dei benefici previsti dal bando PSR 2014/2020 (Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020) approvato dalla Regione Umbria con Deliberazione della Giunta Regionale del 14/04/2017, n. 3665 di € 478.240,00 per "STRADA DELLA ROCCHETTA";

Che questa Amministrazione ha inoltrato l'istanza alla Regione Umbria, ai sensi del sopra citato Bando PSR 2014/2020, per il finanziamento dell'intervento volto alla riqualificazione della rete stradale comunale e vicinale ad uso pubblico denominata: "La Rocchetta";

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1724 del 21/02/2018 della Regione Umbria è stata comunicata l'ammissibilità a finanziamento delle proposte progettuali della graduatoria approvata con D.D. n 10963 del 24.10.2017 con le risorse dei "fondi terremoto" nelle aree colpite dal sisma;

Che con comunicazione trasmessa dalla Regione Umbria con prot. n. 40274 del 27/02/2018 ed acquisita al rispettivo protocollo del Comune di Cascia n° 2385 del 28/02/2018 è stata comunicata l'ammissibilità a finanziamento per l'intervento denominato "ROCCHETTA";

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 27/09/2018 è stato approvato il Progetto esecutivo relativo all'intervento "PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE: INTERVENTO ROCCHETTA" nel Comune di Cascia;

Che con comunicazione trasmessa dalla Regione Umbria con prot. n. 105132 del 29/05/2019 ed acquisita al rispettivo protocollo del Comune di Cascia n. 5815 del 29/05/2019 è stato comunicato l'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa di cui alla domanda di sostegno n. 84250107062 relativa all'intervento: "PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 AIUTI PREVISTI DALL'INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE: INTERVENTO ROCCHETTA" nel Comune di Cascia;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 05/09/2019 è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO DELLA STRADA IN LOC. ROCCHETTA aggiornato sulla base dell'importo ammesso;

VISTO la Determinazione del Resp. Area LL.PP n.129 del 02/03/2020 con la quale si è affidato, in via definitiva, i lavori di: "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA IN LOCALITA' ROCCHETTA - NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI CASCIA", all'Impresa Asfalterni s.n.c. con sede legale in Via Filzi, n.6, 05100 Terni, C.F. P.IVA.00056200553 con un ribasso offerto in sede di gara, pari a 26,560% (Ventisei virgola Cinquecentosessanta per cento) che determina un importo netto dell'appalto di Euro 209.827,01 oltre ad Euro 57.157,89 per Costi della sicurezza e Costi della manodopera non soggetti a ribasso, per un Totale netto di Euro 266.984,90 (Duecentosessantaseimilanovecentottantaquattro/90) oltre I.V.A.;

DATO ATTO che in data 28/05/2020 il Comune di Cascia ha provveduto alla stipula del contratto (identificativo atto N.3367) con la presente impresa che ha inviato lo stesso, firmato digitalmente, con nota assunta al prot.N.6704 del 28/05/2020 e che la suddetta sottoscrizione fissa i termini e le clausole vincolanti per entrambe i convenuti all'atto;

VISTO che in data 26/07/2020 l'Ing. Santino Rivolini, in qualità di Direttore dei lavori dell'appalto in oggetto e capo mandatario dell'RTP Rivolini-Leopardi, il Sig.Dante Quagliozi, rappresentante legale della ditta Asfalterni s.n.c. e il Geom. Roberto Carbonari, Responsabile unico del procedimento, hanno sottoscritto il verbale di consegna e effettivo inizio lavori, da cui decorrono il tempo utile per il compimento dei lavori, stabilito in giorni 120 naturali e consecutivi, come da cronoprogramma approvato;

RICHIAMATA la Determinazione del Resp. Area LL.PP n.412 del 18/09/2020 con la quale è stata autorizzata la Perizia di variante suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dall'RTP Ing.Santino Rivolini e Geom.Michele Leopardi per i: "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA IN LOCALITA' ROCCHETTA - NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI CASCIA", per un importo complessivo di € 427.984,21;

VISTO lo Schema dell'Atto di Sottomissione ed il Verbale di concordamento n. 07 Nuovi Prezzi redatto e sottoscritto in data 18/09/2020 con cui la ditta appaltatrice Asfalterni s.n.c. si impegna ad eseguire i lavori previsti nella perizia agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, entro lo stesso tempo previsto per i lavori

principali aumentato di giorni 15 (quindici), per un maggiore importo rispetto a quello contrattuale di € 39.365,42 al netto del ribasso d'asta del 26,56%, oltre all'I.V.A. in misura del 22% e pari a € 8.660,39, per un importo complessivo di € 48.025,81;

VISTA la richiesta di proroga di giorni sessanta naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, presentata dal D.L. Ing.Santino Rivolini e assunta al prot.n.15942 del 09/12/2020, nella quale si evince che tale proroga è motivata dalle avverse condizioni meteoriche che hanno impedito il completamento dei lavori nei termini stabiliti e nell'arrivo imminente del periodo invernale;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei lavori per i motivi di cui sopra;

VISTO il D.lgs n 50/2016 (codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture);

VISTO il D.lgs n 267/2000 (T.U.E.L.);

### **D E T E R M I N A**

- 1) **DI PRENDERE ATTO** della richiesta di proroga, inviata con nota assunta al prot.n. 15942 dal D.L. Ing.Santino Rivolini in data 09/12/2020, di **60 giorni naturali e consecutivi** del termine di ultimazione dei lavori;
- 2) **DI CONCEDERE** all'Impresa Asfalterni s.n.c. con sede legale in Via Filzi, n.6, 05100 Terni, C.F. P.IVA.00056200553 una **PROROGA di giorni 60 naturali e consecutivi** del termine di ultimazione dei "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA VIARIA IN LOCALITA' ROCCHETTA - NEL TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI CASCIA";
- 3) **DI DARE ATTO** che per la presente Determinazione non occorre acquisire il Visto di regolarità contabile in quanto con l'adozione del presente atto non vengono assunte nuove spese;
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, nonché sul profilo internet del Comune di Cascia - link "Amministrazione trasparente.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

**ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE**  
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate. Li, 08-01-21

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGIONIERE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-02-21 al 09-03-21 Registro Albo pretorio n. 280

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

Li, 22-02-21

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE  
MARCACCIOLI LUCIA