



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SANTO STEFANO IN
306	FRAZIONE BUDA NEL COMUNE DI CASCIA - SISMA 2016 -
Data	PROROGA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI
07-09-18	

### N. 847 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di settembre, nel proprio Ufficio.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LLPP

#### PREMESSO:

CHE in data 24 agosto 2016 e nei giorni successivi, in particolare modo il giorno 30/10/2016 si sono verificati eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, compreso il territorio di questo Comune;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l' O.c.d.p.c. n. 400 del 31 ottobre 2016 avente per oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016 con il quale viene disposta l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30/10/2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTO l'art. 16 sexies della Legge 123 del 3 agosto 2017 con il quale viene prorogata la durata dello stato di emergenza fino al 28/02/2018;

VISTO la Legge 89 del 24 luglio 2018 con la quale viene prorogata la durata dello stato di emergenza fino al 31/12/2018;

#### DATO ATTO:

- CHE la successione degli eventi sismici che hanno interessato il territorio comunale, in particolare modo l'evento del giorno 30/10/2016, ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative private e pubbliche, tra cui
- Chiesa di Santo Stefano in Loc. Buda, nel Comune di Cascia;

- CHE con deliberazione della GM n. 23 del 15/02/2018, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Messa in sicurezza della Chiesa di Santo Stefano in frazione Buda nel Comune di Cascia – Sisma 2016;

- CHE con determinazione dirigenziale n. 197 del 15/06/2018, i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla Ditta EDILIZIA TEODORI & c SAS, con sede in via Rocchetta – 06023 Gualdo Tadino (PG);

-CHE con la suddetta Ditta è stato stipulato il contratto Rep. 3314 del 21/06/2018;

VISTA la richiesta di proroga di giorni quindici naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, presentata dalla Ditta appaltatrice e assunta al prot 9661 del 20/08/2018;

VISTA la nota con la quale il Direttore dei Lavori, esaminate le motivazioni dell'impresa appaltatrice, esprime parere favorevole alla proroga di quindici giorni naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione dei lavori per i motivi di cui sopra;

VISTO il D.lgs n 50/2016 (codice dei contratti pubblici per lavori servizi e forniture);

VISTO il D.lgs n 267/2000 (T.U.E.L.);

#### D E T E R M I N A

- 1) **DI PRENDERE ATTO** del parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori, sulla richiesta di proroga richiesta dalla Ditta EDILIZIA TEODORI & C SAS di **15 giorni naturali e consecutivi** del termine di ultimazione dei lavori, come da istanza dell'Impresa;
- 2) **DI CONCEDERE** alla EDILIZIA TEODORI & C SAS, con sede in Gualdo Tadino (PG), via Rocchetta snc una **PROROGA di giorni 15 naturali e consecutivi** del termine di ultimazione dei lavori di Messa in sicurezza della Chiesa di Santo Stefano in frazione Buda nel Comune di Cascia – Sisma 2016;
- 3) **DI DARE ATTO** che per la presente Determinazione non occorre acquisire il Visto di regolarità contabile in quanto con l'adozione del presente atto non vengono assunte nuove spese;
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, nonché sul profilo internet del Comune di Cascia - link "Amministrazione trasparente"

Il rup: Geom. Isabella Claudiani

Il Resp. Area tecnica LL.PP.: Dott. Ing. Lucia Marcaccioli

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

**ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE**  
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGIONIERE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13-09-18 al 28-09-18 Registro Albo pretorio n. 1507

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

Li, 13-09-18

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE  
MARCACCIOLI LUCIA