



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIO

Numero	Oggetto: SISMA 30/10/2016 - NOLEGGIO DI MODULI ABITATIVI
19	COLLETTIVI INSTALLATI PRESSO LE AREE DI CASCIA LOC.
Data	CAMPO DI MARE ED AVENDITA LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO
05-02-18	DELLA FATTURA N. 175090613 DEL 29/12/2017 - DITTA
	TECNIFOR SPA

### N. 127 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di febbraio, nel proprio Ufficio.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### PREMESSO CHE:

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
- con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388 sono stati disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile conseguente all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016; - con le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, n. 400 del 31 ottobre 2016, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406 e del 15 novembre 2016, n. 408, sono stati disposti gli ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";
- il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016" ha disposto all'art. 2 contenente disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori;
- a seguito della pubblicazione del citato decreto legge 205/2016, il Capo Dipartimento della protezione civile ha emanato l'ordinanza n. 406 del 12 novembre 2016, la quale ha confermato la previsione normativa dell'avvalimento della Società Consip S.p.A. per l'espletamento della procedura negoziata di cui all'art. 2 del medesimo decreto legge;
- la Società Consip S.p.A. in data 12.11.2016 ha pubblicato la procedura negoziata d'urgenza in tre lotti per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di beni e servizi finalizzati all'allestimento delle aree di accoglienza della popolazione interessata dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nei mesi di agosto e ottobre 2016;

- la predetta procedura negoziata si è conclusa il 17.11.2016, con invio agli aggiudicatari, da parte della Consip S.p.A., dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione;
- che tali fenomeni hanno causato numerosi e notevoli danni a diverse unità abitative con relativa dichiarazione di inagibilità, per cui si rende necessario procedere alla installazione di container collettivi per il ricovero della popolazione di un'area individuata in Cascia capoluogo per 48 persone e una presso la frazione di Avendita per 60 persone;
- che, a seguito della realizzazione delle opere di urbanizzazione delle aree in oggetto sono stati installati e consegnati i container collettivi, con conseguente ingresso dei cittadini in possesso dei necessari requisiti (ordinanza di sgombero per la propria abitazione abituale) che ne avevano fatto richiesta di assegnazione.

**DATO ATTO:**

- Che nell'ambito delle citate procedure attuate dal Dipartimento di Protezione civile per il noleggio di container abitativi provvisori e servizi connessi è stata selezionata la Società Tecnifor S.p.A., con sede legale in San Gemini (TR), Via Galileo Galilei, 1 cap. 05029, P.IVA e C.F. 00214930554.
- Che, con Determinazione del Responsabile Area Territorio n. 98 del 22/12/2016, con l'adesione all'accordo quadro sottoscritto tra il Dipartimento di Protezione Civile e la Società Tecnifor S.p.A., con sede legale in San Gemini (TR), per il noleggio dei containers per la realizzazione dei moduli abitativi provvisori per l'assistenza alla popolazione si è proceduto alla conferma dell'ordine di fornitura sotto riportato per un importo di Euro 203.653,80 + Iva di legge al 22%:

<b>DENOMINAZIONE DELL'AREA PER L'INSEDIAMENTO DEI CONTAINER: AVENDITA</b>				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>NUMERO</b>	<b>PREZZO Euro/Giorno</b>	<b>DURATA NOLEGGIO (Giorni)</b>	<b>Importo Globale Euro</b>
container dormitorio	<b>20</b>	15,19	180	54.684,00
container corridoio variante "A"	<b>5</b>	13,23	180	11.907,00
container corridoio variante "B"	<b>7</b>	12,25	180	15.435,00
container corridoio variante "C"	<b>4</b>	9,31	180	6.703,20
container area comune	<b>8</b>	15,19	180	21.873,60
<b>TOTALE</b>				<b>110.602,80</b>

<b>DENOMINAZIONE DELL'AREA PER L'INSEDIAMENTO DEI CONTAINER: CASCIA LOC. CAMPO DI MARE</b>				
<b>TIPOLOGIA</b>	<b>NUMERO</b>	<b>PREZZO Euro/Giorno</b>	<b>DURATA NOLEGGIO (Giorni)</b>	<b>Importo Globale Euro</b>
container dormitorio	<b>16</b>	15,19	180	43.747,20
container corridoio variante "A"	<b>5</b>	13,23	180	11.907,00
container corridoio variante "B"	<b>4</b>	12,25	180	8.820,00
container corridoio variante "C"	<b>4</b>	9,31	180	6.703,20
container area comune	<b>8</b>	15,19	180	21.873,60
<b>TOTALE</b>				<b>93.051,00</b>

CHE, con il medesimo atto, sono stati assunti gli impegni di spesa di Euro di euro 110.602,80 + Iva (Moduli Avendita) ed Euro 93.051,00 + Iva (Moduli Cascia loc. Campo di Mare) al codice Bilancio 11.02-1.03.02.07.999 (cap. 1100 art. 23).

CHE, con Determinazione del Responsabile Area Territorio n. 78 del 29/03/2017, sono stati approvati i Verbali di Collaudo e Conto Finale con il quale sono stati certificate le regolari forniture, consegne ed installazioni dei moduli abitativi collettivi presso l'Area di Cascia loc. Campo di Mare (Gara Consip ID 1868 – 1° edizione – Lotto 1 CIG Quadro 6866042519) e presso l'Area di Avendita (Gara Consip ID 1868 – 1° edizione – Lotto 1 CIG Quadro 6866042519).

CHE, con il medesimo atto, sono state liquidate alla ditta Tecnifor Spa le seguenti Fatture:

- N. 175090002 del 17/01/2017 dell'importo di Euro 16.025,45 oltre ad Euro 3.525,60 per IVA al 22%, per un totale di Euro 19.551,05 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (31 giorni) installati presso l'Area di Cascia loc. Campo di Mare".
- N. 175090003 del 17/01/2017 dell'importo di Euro 19.055,70 oltre Euro 4.192,25 per IVA al 22%, per un totale di Euro 23.247,95 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (31 giorni) installati presso l'Area di Avendita".

- N. 175090060 del 28/02/2017 dell'importo di Euro 14.474,60 oltre ad Euro 3.184,41 per IVA al 22%, per un totale di Euro 17.659,01 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (28 giorni) installati presso l'Area di Cascia loc. Campo di Mare".
- N. 175090061 del 28/02/2017 dell'importo di Euro 17.211,60 oltre Euro 3.786,55 per IVA al 22%, per un totale di Euro 20.998,15 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (28 giorni) installati presso l'Area di Avendita".

CHE, con Determinazione del Responsabile Area Territorio n. 128 del 18/05/2017, sono state liquidate alla ditta Tecnifor Spa le seguenti fatture:

- N. 175090098 del 28/04/2017 dell'importo di Euro 16.025,45 oltre ad Euro 3.525,60 per IVA al 22%, per un totale di Euro 19.551,05 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (31 giorni) installati presso l'Area di Cascia loc. Campo di Mare".
- N. 175090096 del 28/04/2017 dell'importo di Euro 19.055,70 oltre Euro 4.192,25 per IVA al 22%, per un totale di Euro 23.247,95 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (31 giorni) installati presso l'Area di Avendita".
- N. 175090099 del 28/04/2017 dell'importo di Euro 15.508,50 oltre ad Euro 3.411,87 per IVA al 22%, per un totale di Euro 18.920,37 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (30 giorni) installati presso l'Area di Cascia loc. Campo di Mare".
- N. Fattura n. 175090097 del 28/04/2017 dell'importo di Euro 18.441,00 oltre Euro 4.057,02 per IVA al 22%, per un totale di Euro 22.498,02 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (30 giorni) installati presso l'Area di Avendita".

CHE, con Determinazione del Responsabile Area Territorio n. 156 del 23/06/2017, sono state liquidate alla ditta Tecnifor Spa le seguenti fatture:

- N. 175090138 del 24/05/2017 dell'importo di Euro 16.025,45 oltre ad Euro 3.525,60 per IVA al 22%, per un totale di Euro 19.551,05 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (31 giorni) installati presso l'Area di Cascia loc. Campo di Mare".
- N. 175090139 del 24/05/2017 dell'importo di Euro 19.055,70 oltre Euro 4.192,25 per IVA al 22%, per un totale di Euro 23.247,95 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (31 giorni) installati presso l'Area di Avendita".

CHE, con Determinazione del Responsabile Area Territorio n. 173 del 24/07/2017, sono state liquidate alla ditta Tecnifor Spa le seguenti fatture:

- N. 175090179 del 30/06/2017 dell'importo di Euro 15.508,50 oltre ad Euro 3.411,87 per IVA al 22%, per un totale di Euro 18.920,37 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (30 giorni) installati presso l'Area di Cascia loc. Campo di Mare" – con Nota di credito n. 175090182 del 30/06/2017 a storno parziale della Fattura n. 175090179 del 30/06/2017 – nolo del giorno 06/07/2017 – dell'importo di Euro 516,95 oltre ad Euro 113,73 per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 630,68.
- N. 175090180 del 30/06/2017 dell'importo di Euro 18.441,00 oltre Euro 4.057,02 per IVA al 22%, per un totale di Euro 22.498,02 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (30 giorni) installati presso l'Area di Avendita" con Nota di credito n. 175090182 del 30/06/2017 a storno parziale della Fattura n. 175090180 del 30/06/2017 - nolo del 14/07/2017 – dell'importo di Euro 657,90 oltre ad Euro 144,74 per I.V.A. al 22%, per un totale di Euro 802,64.

CHE, con Determinazione del Responsabile Area Territorio n. 203 del 29/08/2017, sono state liquidate alla ditta Tecnifor Spa le seguenti fatture:

- N. 175090208 del 31/07/2017 dell'importo di Euro 16.025,45 oltre ad Euro 3.525,60 per IVA al 22%, per un totale di Euro 19.551,05 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (31 giorni) installati presso l'Area di Cascia loc. Campo di Mare".
- N. 175090207 del 31/07/2017 dell'importo di Euro 19.048,26 oltre Euro 4.190,62 per IVA al 22%, per un totale di Euro 23.238,88 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (31 giorni) installati presso l'Area di Avendita".

CHE, con Determinazione del Responsabile Area Territorio n. 234 del 12/10/2017, sono state liquidate alla ditta Tecnifor Spa le seguenti fatture:

- N. 175090258 del 31/08/2017 dell'importo di Euro 16.025,45 oltre ad Euro 3.525,60 per IVA al 22%, per un totale di Euro 19.551,05 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (31 giorni) installati presso l'Area di Cascia loc. Campo di Mare".
- N. 175090290 del 21/09/2017 dell'importo di Euro 822,56 oltre ad Euro 180,96 per IVA al 22%, per un totale di Euro 1.003,52 relativa all'adeguamento struttura modulare uso dormitorio dei Moduli collettivi installati presso l'Area di Cascia loc. Campo di Mare.
- N. 175090259 del 31/08/2017 dell'importo di Euro 3.686,76 oltre Euro 811,09 per IVA al 22%, per un totale di Euro 4.497,85 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (periodo di riferimento: 14/20 Agosto 2017) installati presso l'Area di Avendita".
- N. 175090291 del 21/09/2017 dell'importo di Euro 967,71 oltre ad Euro 212,90 per IVA al 22%, per un totale di Euro 1.180,61 relativa all'adeguamento struttura modulare uso dormitorio dei Moduli collettivi installati presso l'Area di Avendita.

CHE, con Determinazione del Responsabile Area Territorio n. 1 del 03/01/2018, sono state liquidate alla ditta Tecnifor Spa le seguenti fatture:

- N. 175090459 del 30/11/2017 dell'importo di Euro 11.189,40 oltre ad Euro 2.461,67 per IVA al 22%, per un totale di Euro 13.651,07 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (periodo di riferimento: 06/10/2017 – 05/11/2017 – giorni 30) installati presso l'Area di Cascia loc. Campo di Mare".
- N. 175090460 del 30/11/2017 dell'importo di Euro 16.025,45 oltre ad Euro 3.525,60 per IVA al 22%, per un totale di Euro 19.551,05 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (periodo di riferimento: 06/09/2017 – 05/10/2017 – 31 giorni) installati presso l'Area di Cascia loc. Campo di Mare".
- N. 175090461 del 30/11/2017 dell'importo di Euro 3.359,04 oltre ad Euro 738,09 per IVA al 22%, per un totale di Euro 4.098,03 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (periodo di riferimento: 06/11/2017 – 15/11/2017) installati presso l'Area di Cascia loc. Campo di Mare".
- N. 175090466 del 30/11/2017 dell'importo di Euro 11.189,40 oltre ad Euro 2.461,67 per IVA al 22%, per un totale di Euro 13.651,07 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (periodo di riferimento: 16/11/2017 – 15/12/2017 – giorni 30) installati presso l'Area di Cascia loc. Campo di Mare".
- N. 175090463 del 30/11/2017 dell'importo di Euro 19.048,26 oltre ad Euro 4.190,62 per IVA al 22%, per un totale di Euro 23.238,88 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (periodo di riferimento: 21/08/2017 – 20/09/2017 – 31 giorni) installati presso l'Area di Avendita".
- N. 175090464 del 30/11/2017 dell'importo di Euro 18.433,80 oltre ad Euro 4.055,44 per IVA al 22%, per un totale di Euro 22.489,24 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (periodo di riferimento: 21/09/2017 – 20/10/2017 – 30 giorni) installati presso l'Area di Avendita".
- N. 175090465 del 30/11/2017 dell'importo di Euro 19.048,26 oltre ad Euro 4.190,62 per IVA al 22%, per un totale di Euro 23.238,88 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (periodo di riferimento: 21/10/2017 – 20/11/2017 – 31 giorni) installati presso l'Area di Avendita".

DATO ATTO;

- Che, con Determina del Responsabile dell'Area Territorio n. 164 del 08/07/2017, nell'attesa del completamento delle S.A.E. (Soluzioni abitative di emergenza) è stata stabilita la proroga fino al 20 agosto per la località di Avendita e fino al 15 novembre per la località Cascia – Campo di Mare.

CHE, con Determinazione del Responsabile Area Territorio n. 216 del 19/09/2017, è stata disposta la proroga del noleggio dei containers collettivi installati presso le località di Avendita fino alla data del 20 novembre 2017;

CHE, con Determinazione del Responsabile Area Territorio n. 263 del 20/11/2017, è stata disposta, sempre nelle more del completamento delle S.A.E. (Soluzioni abitative di emergenza) la proroga fino al 31 dicembre per il noleggio del container collettivo in località Cascia – Campo di Mare, ulteriormente prorogato fino al **31/01/2018** con la successiva Determina del Responsabile dell'Area Territorio n. 298 del 27/12/2017.

VISTA la Fattura n. 175090613 del 29/12/2017 (assunta al prot. n. 121 del 05/01/2018) emessa dalla ditta Tecnifor Spa, con sede legale in San Gemini (TR), Via Galileo Galilei, 1 cap. 05029, P.IVA e C.F. 00214930554, dell'importo di Euro 5.967,68 oltre ad Euro 1.312,89 per IVA al 22%, per un totale di Euro 7.280,57 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (periodo di riferimento: 16/12/2017 – 31/12/2017 – giorni 16) installati presso l'Area di Cascia loc. Campo di Mare".

VISTO il Durc Online (n. Prot. INPS\_8278501) con validità fino al 17/02/2018, da cui risulta che la ditta Tecnifor Spa è in regola con i versamenti contributivi Inps, Inail e Casse edili;

RITENUTO, di dover liquidare la somma di Euro 5.096,41 in acconto sulla suddetta Fattura n. 175090613 del 29/12/2017 dando atto che la quota a saldo di Euro 2.184,16 sarà liquidata non appena approvato il bilancio dell'esercizio finanziario 2018;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di dette spese è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare l'apposita determinazione.

## D E T E R M I N A

**1) DI LIQUIDARE un Primo Acconto di Euro 5.096,41** sulla Fattura n. **175090613** del 29/12/2017 (assunta al prot. n. 121 del 05/01/2018) emessa dalla ditta Tecnifor Spa, con sede legale in San Gemini (TR), Via Galileo Galilei, 1 cap. 05029, P.IVA e C.F. 00214930554, dell'importo di Euro 5.967,68 oltre ad Euro 1.312,89 per IVA al 22%, per un totale di Euro 7.280,57 relativa al "Noleggio di Moduli abitativi collettivi (periodo di riferimento: 16/12/2017 – 31/12/2017 – giorni 16) installati presso l'Area di **Cascia loc. Campo di Mare**".

**2) DI IMPUTARE** la spesa di **Euro 5.096,41** al Codice **11.02-1.03.02.07.999 (Cap. 1100 art. 23** - EMERGENZA EVENTI SISMICI AGOSTO-OTTOBRE 2016- NOLEGGIO CONTAINERS E RELATIVI ARREDI

RICOVERO POPOLAZIONE Finanz.contributo Regionale Corr.E 230/5) di cui all'Impegno n. **644** del **22/11/2017**.

- Codice CIG DERIVATO: **6903434DF1**

**3) DI DARE ATTO** che si procederà alla liquidazione della quota a saldo di **Euro 2.184,16** non appena sarà approvato il bilancio dell'esercizio finanziario 2018 (passività pregresse).

**4) DI DARE ATTO CHE** le spese assunte con il presente atto rientrano tra quelle eseguite per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 e trova, quindi, copertura negli stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio dei Ministri con le delibere del 25/08/2016, 27/10/2016 e 31/10/2016 **e comunque riferite alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell'O.D.P.C. n. 388/2016;**

**5) DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

**6) DI DARE ATTO** che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to MARCACCIOLI LUCIA

=====

**ESECUTIVITA' - ATTESTAZIONE**  
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGIONIERE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-02-18 al 15-03-18 Registro Albo pretorio n. 370

Li, 28-02-18

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
MARCACCIOLI LUCIA

Li,