



COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

Via S. Biagio 1 - 02010 Micigliano (Ri) - C.F. 00113670574- tel/fax 0746/577893

N. 436 del Registro generale

COPIA

**DETERMINAZIONE AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E
MANUTENTIVA
Ufficio SINDACO
del 16-12-2020 N.276**

Oggetto: EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CAPOLUOGO COMUNALE - APPROVAZIONE CONTABILITA' FI-
NALE LAVORI

VISTO IL DECRETO SINDACALE N.2/2019 DEL 02.07.2019 DI ASSEGNAZIONE DELLE
RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CIG: 80785706DB
CUP: B61C19000130001

PREMESSO che con decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 il 30 aprile 2019) , recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

VISTE le attività demandate dall'articolo 30 del decreto legge 34/2019 al Ministero dello Sviluppo Economico;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto, in data 14.05.2019, ad emanare il decreto che stabilisce che le risorse finanziarie previste dall'articolo 30, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, al netto delle risorse necessarie per la copertura degli oneri di cui al comma 14, sono assegnate a ciascun Comune, sulla base dei criteri di cui al comma 2 del citato articolo 30, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del presente decreto;

CHE il medesimo decreto, il Ministero, stabilisce il rientro del relativo importo nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i Comuni che non iniziano l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro il termine del 31 ottobre 2019;

VISTO, altresì, il comma 13 del medesimo articolo 30 del Decreto Crescita, che prevede che, oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto direttoriale 14 maggio 2019, secondo cui le disposizioni operative per l'attuazione della misura sono fornite con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO che con decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.07.2019 sono state dettate le istruzioni operative relativamente l'attuazione degli incentivi destinati ai Comuni per l'efficientamento energetico di cui trattasi e nel medesimo decreto sono state riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in Allegato 1, le tipologie di intervento ammissibile;

Che il D.M. 10.07.2019 stabilisce inoltre che le opere la cui realizzazione sarebbe stata finanziata con i fondi di cui all'art.30 del Decreto Crescita, dovevano rispettare le seguenti condizioni:

- a) non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
- b) essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;
- c) essere avviate entro il 31 ottobre 2019. Per avvio si intende la data di inizio dell'esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto.

Non erano, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a supporto della concreta realizzazione dell'opera agevolata.

CONSIDERATO che tra gli interventi ammissibili esemplificati nell'allegato I del D.M. 10.07.2019 sono riportati per ciascuna opera pubblica in materia di efficientamento energetico (Tabella A) e sviluppo territoriale sostenibile (Tabella B), a titolo esemplificativo e non esaustivo;

CHE tra questi rientra anche l'Efficientamento della pubblica illuminazione, come ad esempio, installazione di un nuovo impianto con apparecchi illuminanti a Tecnologia Led. e sono ricompresi anche interventi di estensione dell'impianto di pubblica illuminazione purché a tecnologia efficiente e previa verifica dell'efficientamento dell'esistente;

VISTO che con deliberazione di G.M. n.75/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'efficientamento dell'impianto di pubblica illuminazione del capoluogo redatto dall'Architetto Provaroni Daniele e conservato agli atti, con le risultanze contabili riportate di seguito:

A. Importo Lavori a misura	€	36.253,46
A1 - oneri per la sicurezza	€	1.812,67
<u>Totale A</u>	€	<u>38.066,13</u>
B. Somme a disposizione della stazione appaltanti:		
B 1 – Imprevisti omnicomprendivi	€	1.121,36
B 2 – Spese tecniche comprensive di Prog. Definitiva relativa		
A richiesta pareri e rilievi, prog. Esecutiva, DL, Coord.		
Sicurezza, certificazione energetica e di regolare es.	€	5.974,60
b.2.2 - Spese di cui all'art.113 D.lvo 50/2016	€	761,32
B.3 – spese di gara, commissioni, contributi pareri	€	30,00
B 4 – IVA		
b.4.1 – IVA Sui Lavori 10%	€	3.806,61
b.4.2 – Contributi previdenziali (4% di b2.1)	€	239,98
<u>Totale B</u>	€	<u>11.933,87</u>
<u>Totale A+B</u>	€	<u>50.000,00</u>

VISTA la determinazione dell'area tecnica n.175 del 26.10.2019 , mediante la quale si provvedeva ad approvare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei "Lavori di efficientamento illuminazione pubblica capoluogo comunale" a seguito della procedura esperita, alla ditta B.I.O. IMPIANTI SOC. COOP. SRL con un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara del 2,10% e quindi per un importo di lavori di aggiudicazione di € 35.492,14 oltre agli oneri della sicurezza pari ad € 1.812,67;

CHE con successiva determinazione dell'area tecnica n.176 del 29.10.2019 si acclarava l'efficacia della citata determinazione n. 175/2019, a seguito della verifica dei prescritti requisiti ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Quadro economico rideterminato dopo la gara, esplicitato di seguito ed approvato insieme allo schema di contratto con determinazione dell'area tecnica comunale n.176/2019:

A. Importo Lavori	a misura	€	35.492,14	
	<u>A1 - oneri per la sicurezza</u>	€	<u>1.812,67</u>	
	Totale A			€
37.304,81				
	B. Somme a disposizione della stazione appaltanti:			
	B 1 – Imprevisti omnicomprendivi	€	1.121,36	
B 2 – Spese tecniche comprensive di Prog. Definitiva relativa	A richiesta pareri e rilievi, prog. Esecutiva, DL, Coord.			
	Sicurezza, certificazione energetica e di regolare es.	€	5.974,60	
b.2.2 - Spese di cui all'art.113 D.lvo 50/2016		€	761,32	
B.3 – spese di gara, commissioni, contributi pareri		€	30,00	
B 4 – IVA				
	b.4.1 – IVA Sui Lavori 10%	€	3.730,48	
	b.4.2 – Contributi previdenziali (4% di b2.1)	€	239,98	
	<u>B.5 Economie di Gara</u>	€	<u>837,45</u>	
	<u>Totale B</u>			€
<u>12.695,19</u>				
	<u>Totale A+B</u>			€
50.000,00				

VISTO il Contratto relativo ai lavori di Efficientamento pubblica illuminazione capoluogo sottoscritto tra le parti in data 13.12.2019;

DATO ATTO che in corso d'opera si è manifestata la necessità di introdurre una variante ai lavori;

CHE con deliberazione di G.M. n.18/2020 veniva approvata la variante in corso d'opera per i lavori di efficientamento pubblica illuminazione del capoluogo con le risultanze contabili di seguito riportate:

A. Importo Lavori	a misura	€	37.472,74 -	
Ribasso percentuale dello 2,10%		€	786,93+	
	<u>A1 - oneri per la sicurezza</u>	€	<u>1.812,67=</u>	
	Totale A			€
38.498,48				
	B. Somme a disposizione della stazione appaltanti:			
	B 1 – Spese tecniche			
	b.1.1 Prog. Definitiva, Esecutiva, DL, Coord. Sicurezza,			
	certificazione energetica e di regolare es.	€	6.178,17	
	b.1.2 - Spese di cui all'art.113 D.lvo 50/2016	€	388,92	
	B 2 – IVA			
	b.2.1 – IVA Sui Lavori 10%	€	3.849,85	
	b.2.2 – Contributi previdenziali (4% di b.1.1)	€	247,13	
	<u>Totale B</u>			€
	<u>€</u>		<u>10.664,07</u>	

837,45	<u>Economie di Gara</u>	€
50.000,00	<u>Totale A+B</u>	€

CHE in data 13.05.2020 la ditta ed il Comune di Micigliano sottoscrivevano l'atto di sottomissione relativo alla variante di cui trattasi;

CONSIDERATO che con determinazione dell'area tecnica n.124 del 20.07.2020 il Comune di Micigliano approvava il I SAL dei lavori e liquidava alla ditta esecutrice dei lavori la fattura 110 del 15.07.2020 dell'importo di € 20.845,00 IVA compresa;

CHE con determinazione n.130 del 30.07.2020 dell'area tecnica veniva liquidata all'Architetto Provaroni Daniele la fattura 8/FE del 22.06.2020 dell'importo di € 2.702,39 onnicomprensiva, relativa alla redazione della progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di efficientamento Illuminazione capoluogo comunale;

CONSIDERATO che la direzione lavori Arch. Provaroni Daniele trasmetteva al protocollo comunale la seguente documentazione relativa alla chiusura lavori e contabilità finale :

- CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI;
- CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2;
- SAL FINALE DEI LAVORI;
- RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI;
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lvo n.267/2000 e s.m.i.;

VISTA la legge 120/2020;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

DETERMINA

La narrativa che precede forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

Di approvare gli atti relativi alla contabilità finale sopra elencata, conservata agli atti ed il certificato di regolare esecuzione allegato al presente provvedimento riferiti all'appalto dei "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPOLUOGO" con il quadro economico finale di seguito descritto firmato dalla ditta appaltatrice senza riserve e dai quali emerge l'importo dei lavori eseguiti pari a € 38.498,18 oltre IVA al 10%:

A. Importo Lavori	a misura	€	37.472,74 -
	Ribasso percentuale dello 2,10%	€	786,93+
	<u>A1 - oneri per la sicurezza</u>	€	<u>1.812,67=</u>
	Totale A		€
38.498,48			
B. Somme a disposizione della stazione appaltanti:			
B 1 – Spese tecniche			
	b.1.1 Prog. Definitiva, Esecutiva, DL, Coord. Sicurezza, certificazione energetica e di regolare es.	€	6.178,17
	b.1.2 - Spese di cui all'art.113 D.lvo 50/2016	€	388,92

B 2 – IVA

b.2.1 – IVA Sui Lavori 10%	€	3.849,85
b.2.2 – Contributi previdenziali (4% di b.1.1)	€	247,13

Totale B

€ 10.664,07

Economie di Gara €

837,45

Totale A+B €

50.000,00

Di dare atto che il credito all'impresa pari ad € 21.503,33 lorde , il credito all'Architetto Provaroni Daniele pari ad € 3.722,91 lordi e le spese di cui all'art. 113 del D.lgl.vo 50/2016 e sm.i , verranno liquidate con successivo provvedimento previo accredito delle somme da parte degli enti finanziatori.

Allegati:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.

Il Responsabile del Servizio

Micigliano 21-12-2020

F.to SALVATI EMILIANO

COPERTURA FINANZIARIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Micigliano, li

*Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to Sabrina Cesari*

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ◇ Albo Pretorio
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 21-12-2020 al 05-01-2021.

637

Micigliano, li 06-01-2021

Il messo notificatore
F.to Borseti Loretana