



COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA

Numero 57 Del 05-05-2021 Registro generale n. 111

Oggetto:	CRISI SISMICA 2016. OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE SAE AD USO MONASTERO - S.A.L. 1 LAVORI E S.A.L. 1 SOMME A DISPOSIZIONE - LIQUIDAZIONE CIG:
-----------------	---

L'anno duemilaventuno, il giorno cinque del mese di maggio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2019 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Caldarola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto e 30 Ottobre 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni che hanno provocato una serie di danni tali da pregiudicare la normale funzionalità di edifici, pubblici e privati;

DATO ATTO che dalle verifiche effettuate diversi immobili privati risultano inagibili e inutilizzabili e che si rende necessario provvedere all'accoglienza della popolazione, nonché alla messa in sicurezza degli edifici pericolanti e quanto altro necessario per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto del 2016 n.197 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTE le Delibere del Consiglio dei Ministri del:

- 25 agosto del 2016 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 27 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 31 ottobre del 2016 recante "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.";
- 10 febbraio 2017 recante "Proroga dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato le stesse Regioni dalla seconda decade del mese di gennaio 2017";

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanate a seguito del sisma del 24/08/2016:

- n.388 del 26 agosto 2016: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n.389 del 28 agosto 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 392: del 6 settembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 393: del 13 settembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 394: del 19 settembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 396: del 23 settembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 399: del 10 ottobre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 400: del 31 ottobre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- n. 405 del 11 novembre 2016: "Ulteriori disposizioni sui rilievi di agibilità post-sismica";
- n. 406 del 12 novembre 2016: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e

Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;

- n. 408 del 15 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 414 del 19 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 19 novembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.275 del 24 novembre 2016”;
- n. 415 del 15 novembre 2016; “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;
- n. 418 del 29 novembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 29 novembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.282 del 2 dicembre 2016”;
- n. 422 del 16 dicembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 dicembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.301 del 27 dicembre 2016”;
- n. 427 del 20 dicembre 2016: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 20 dicembre 2016 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.303 del 29 dicembre 2016”;
- n. 431 del 11 gennaio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 11 gennaio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.17 del 21 gennaio 2017”;
- n. 436 del 22 gennaio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”, 22 gennaio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.24 del 30 gennaio 2017”;
- n. 437 del 16 febbraio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 febbraio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017”;
- n. 438 del 16 febbraio 2017: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, 16 febbraio 2017 Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.45 del 23 febbraio 2017”;
- n. 444 del 4 aprile 2017: Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 13 aprile 2017”;
- n. 460 del 15 giugno 2017: ulteriori interventi per gli eventi sismici che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.145 del 24 giugno 2017”;

RICHIAMATA la Nota del 13/05/2019 a firma della Abbadessa dell’Ente Canonichesse Regolari Lateranensi – Monastero Santa Caterina con sede in Via Cassero n. 5 – 62020 Caldarola (MC) avente per oggetto: “Sisma 2016. ODP n. 394/2016. Accordo Quadro per la fornitura, il trasporto ed il monitoraggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e servizi ad esse connessi (SAE). Proposta SAE MONASTERO – CALDAROLA per chiusura portici e piccole modifiche interne”;

RICHIAMATA la Nota Prot. 6095 del 24/06/2019 a firma del RUP dell’appalto specifico SAE, Ing, Stefano Stefoni, e del Soggetto Attuatore Sisma, dott. David Piccinini, avente per oggetto: “Sisma 2016 – OCDPC 394/2016 accordo quadro per la fornitura, trasporto e montaggio SAE. Sae monastero comune di Caldarola chiusura portici e piccole modifiche. Richiesta l’ammissibilità della spesa alla contabilità speciale 6023 Importo complessivo di € 27.000,00 IVA esclusa”;

RICHIAMATA la Nota Prot. 7393 del 30/07/2019 a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dott. Luigi D’Angelo, avente per oggetto “Accordo Quadro per le prestazioni di forniture trasporto e montaggio

SAE (soluzioni Abitative in Emergenza). SAE monastero Comune di Caldarola – chiusura portici e piccole modifiche”;

RICHIAMATA la Nota Prot. 10157 del 19/10/2019 a firma del Consigliere Delegato del Consorzio Stabile Arcale, geom. Marco Santesi, avente per oggetto “Sisma 2016 – Realizzazione aree S.A.E. (Soluzioni Abitative Emergenza). Caldarola – Monastero – Richiesta autorizzazione chiusura portici. Risposta alla richiesta del RUP datata 09/10/2019”;

RICHIAMATA la Nota Prot. 10157 del 19/10/2019 a firma della ditta HYPER STP S.r.l., Ing. Stefano Capretti, avente per oggetto “Parere in merito alla realizzazione di modifiche mediante chiusura di parte delle logge e piccole modifiche interne alle SAE dell’area Caldarola Monastero”;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata n. 125 del 06/11/2020 (R.G. 289) avente per oggetto “CRISI SISMICA 2016. OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE SAE AD USO MONASTERO. OPERE EDILI E SERRAMENTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO” con la quale è stato affidato le lavorazioni alla ditta FRANCINELLA ENRICO SRL con sede in Via Tigli, 60027 Osimo (AN) CF/P.IVA 01546510429 per importo netto di € 12.500,07 oltre IVA di legge al 10,00 % pari ad € 1.250,01 per un importo complessivo pari ad € **13.750,08**

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. **Z5D2F1F6A7** - ditta FRANCINELLA ENRICO SRL - P.IVA 01546510429;

DATO ATTO che l’importo di € **13.750,08** comprensivo di IVA è disponibile al **Capitolo 1932** del Bilancio Comunale Anno 2020;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata n. 126 del 07/11/2020 (R.G. 290) avente per oggetto “CRISI SISMICA 2016. OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE SAE AD USO MONASTERO. OPERE IN LEGNO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO” con la quale è stato affidato le lavorazioni alla **ditta WOODEN BUILDINGS SRL** con sede in via della Stazione, 67 – 60022 Castelfidardo (AN) - CF/P.IVA 02287180422 per importo netto di € 14.498,64 oltre IVA di legge al 10,00 % pari ad € 1.449,86 per un importo complessivo pari ad € **15.948,50**;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. **ZBB2F1FB66** - ditta WOODEN BUILDINGS SRL - P.IVA 02287180422;

DATO ATTO che l’importo di € **15.948,50** comprensivo di IVA è disponibile al **Capitolo 1932** del Bilancio Comunale Anno 2020;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 del 16/04/2021 per l'importo complessivo pari ad € 8.865,03 e il Certificato n. 1 del 16/04/2021 di Pagamento dei Lavori dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 8.865,03;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 del 17/04/2021 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 16.835,00 e il Certificato n. 1 del 17/04/2021 di Pagamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 16.835,00;

RITENUTO di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 del 16/04/2021 a firma del Direttore Lavori incaricato dal Rappresentate Legale del Monastero di Caldarola;

RITENUTO di approvare lo Stato di Avanzamento delle Somme a Disposizione n. 1 del 17/04/2021 a firma del Direttore Lavori incaricato dal Rappresentate Legale del Monastero di Caldarola;

RAVVISATA in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto la necessità di liquidare il SAL n. 1 Lavori ed il SAL n. 1 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

RAVVISATO di liquidare all’Impresa appaltatrice FRANCINELLA ENRICO SRL con sede in Via Tigli, 60027 Osimo (AN) - P.IVA 01546510429 la fattura n. 72/2021 del 21/04/2021, pervenuta la Protocollo Generale con il num. 3670 del 28/04/2021, relativa al S.A.L. n. 1 dei Lavori, per l’importo di € 8.865,03 oltre IVA di Legge al 10%;

RAVVISATO di liquidare agli operatori economici che hanno prestato lavori, servizi e forniture al di fuori dell’appalto principale come da S.A.L. n. 1 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione le fatture di seguito indicate:

Descrizione Pagamento	Fornitore – P.IVA	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
-----------------------	-------------------	------------	--------------	-----------------

IVA 10% LAVORI	FRANCINELLA ENRICO SRL P.IVA 01546510429	72/2021	21/04/2021	€ 886,50
Opere in Legno	WOODEN BUILDINGS SRL P.IVA 02287180422	13	08/02/2021	€ 15.948,50

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti”;
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, relativamente alle parti ancora in vigore;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante della presente determinazione;
- 2) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 dei Lavori per l'importo complessivo pari ad 9.751,53 redatti e firmati dal Direttore dei Lavori a tutto il 16/04/2021, ed il relativo Certificato di Pagamento Lavori n. 1 a firma del Responsabile del Procedimento ing. Andrea Spinaci per l'importo complessivo, da liquidare all’impresa appaltatrice, pari ad € 8.865,03 oltre IVA di Legge al 10%;
- 3) **DI LIQUIDARE** all’Impresa appaltatrice **FRANCINELLA ENRICO SRL** con sede in Via Tigli, 60027 Osimo (AN) CF/P.IVA 01546510429 la fattura n. 72/2021 del 21/04/2021, relativa al S.A.L. n. 1 dei Lavori, per l’importo di **€ 8.865,03**;
- 4) **DI APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione ed il relativo certificato di pagamento redatti e firmati dal Responsabile del Procedimento ing. Andrea Spinaci per l'importo complessivo pari ad € 16.835,00;
- 5) **DI LIQUIDARE** agli operatori economici che hanno prestato lavori, servizi e forniture al di fuori dell'appalto principale come da S.A.L. n. 1 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione le fatture di seguito indicate:

Descrizione Pagamento	Fornitore – P.IVA	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura
IVA 10% LAVORI	FRANCINELLA ENRICO SRL P.IVA 01546510429	72/2021	21/04/2021	€ 886,50
Opere in Legno	WOODEN BUILDINGS SRL P.IVA 02287180422	13	08/02/2021	€ 15.948,50

- 6) **DI AUTORIZZARE** il Settore Finanziario ad emettere i mandati di pagamento per il saldo delle fatture sopra indicate per l’importo complessivo pari ad € 25.700,03;
- 7) **DI DARE ATTO** che la spesa di **€ 25.700,03** trova copertura finanziaria al **Capitolo 1932** del Bilancio Comunale del corrente esercizio finanziario;
- 8) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per quanto di propria competenza;
- 9) **DI AVVISARE** che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Guglielmi Pier Carlo ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data per l'importo complessivo pari ad € 25.700,03

Caldarola; 05-05-2021

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Guglielmi Pier Carlo

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

La presente determinazione e' soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 19-05-2021

Caldarola; 05-05-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 19-05-2021

Il Responsabile del Servizio
Spinaci Andrea
