



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA

Numero 62 Del 22-05-2018 Registro generale n. 187

**Oggetto: CRISI SISMICA 2016 - DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI -
ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI APPROVAZIONE VARIANTE E AFFIDAMENTO
OPERE COMPLEMENTARI - CIG: 7137210403**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di maggio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 9/2015 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO CHE il territorio del Comune di Caldarola è stato interessato dall'evento sismico del 24 agosto 2016 e a seguito del quale si sono verificati ingenti danni tali da pregiudicare la staticità di notevoli strutture presenti nel territorio del Comune di Caldarola;

CONSIDERATO CHE in data 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificati nuovi forti eventi sismici che hanno provocato ulteriori e gravi danneggiamenti di molti edifici presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che con Ordinanze Sindacali n. 60 del 30/10/2016 e n. 72 del 19/11/2016 è stata istituita la zona rossa nel Centro Storico del Comune di Caldarola;

CONSIDERATO che molti edifici delle attività commerciali risultano inagibili e pertanto debbono essere delocalizzati secondo le procedure previste dalle normative post sisma;

DATO ATTO che ai fini della delocalizzazione delle attività produttive le normative vigenti prevedono la preferenza per aree di proprietà pubblica;

CONSIDERATO che il Comune di Caldarola dispone di aree a destinazione commerciale in corrispondenza di Via Aldo Moro;

CONSIDERATO che alcune attività commerciali hanno trovato autonoma collocazione presso fabbricati di proprietà privata e che per il posizionamento delle restanti attività risulta necessaria un'area di circa mq. 2.000 considerata la necessaria viabilità e parcheggi;

DATO ATTO che per la delocalizzazione delle attività produttive si ritiene opportuno utilizzare il lotto n. 8 dell'area P.I.P. della superficie di circa mq. 2.000 in quanto risulta essere il più vicino all'abitato;

VISTA la corrispondenza intercorsa con la Regione Marche per la realizzazione di idonee strutture per la delocalizzazione delle attività commerciali, con particolare riferimento alla nota protocollo n. 1458 del 28/01/2017 con la quale la Regione Marche finanziava il Comune di Caldarola per la realizzazione di strutture modulari ai fini della delocalizzazione delle attività commerciali;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle strutture modulari per la delocalizzazione delle attività commerciali la regione Marche ha finanziato gli importi di seguito indicati:

- ï Opere di urbanizzazione: € 89.500 oltre IVA di legge;
- ï Acquisto Strutture Modulari € 223.750 oltre IVA di legge;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Caldarola è stato interessato all'evento sismico del 24 agosto 2016 a seguito del quale si sono verificati ingenti danni al patrimonio edilizio e che non hanno consentito il regolare svolgimento delle normali attività dell'ufficio tecnico comunale ed impedito il coordinamento e supporto necessario per le attività di progettazione definitiva dell'intervento delle OPERE DI URBANIZZAZIONE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA COMMERCIALI - ZONA P.I.P. CALDAROLA;

VISTA la Determina del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata n. 95 (R.G. 240) del 06/07/2017 avente per oggetto "OPERE DI URBANIZZAZIONE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA COMMERCIALI - ZONA P.I.P. CALDAROLA. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE E D.L. AL GEOM. RICCA" con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria relativi alla progettazione delle "Opere di Urbanizzazione per la realizzazione di strutture modulari ai fini della delocalizzazione delle strutture commerciali";

VISTA Determina del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata n. 99 (R.G. 244) del 08/07/2017 avente per oggetto "ACQUISTO STRUTTURE PREFABBRICATE TEMPORANEE POLIVALENTI DESTINATE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. DETERMINA A CONTRATTARE" con la quale è stato disposto l'avvio delle procedure di gara per l'acquisto dei moduli necessari alla delocalizzazione delle attività commerciali;

VISTA la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo Di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona n. 8 (R.G. 245) del 08/07/2017 avente per oggetto "ACQUISTO STRUTTURE PREFABBRICATE TEMPORANEE POLIVALENTI DESTINATE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. APPROVAZIONE ED INDIZIONE ATTI DI GARA" con la quale sono stati approvati gli atti di gara;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 01/08/2017 avente ad oggetto "OPERE DI URBANIZZAZIONE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI - ZONA P.I.P. CALDAROLA" con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola n. 110 (R.G. 270) del 03/08/2017 avente per oggetto "DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER DETERMINAZIONI SETTORE URBANIST.-LL.PP.-EDIL.PRI. n. 62 del 22-05-2018 - Pag. 2 - COMUNE DI CALDAROLA

DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI ZONA P.I.P. CALDAROLA" con la quale sono stati approvati i criteri per l'appalto;

VISTA la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo Di Fiastone, Cessapalombo e Serrapetrona n. 11 (R.G. 295) del 05/09/2017 avente per oggetto "OPERE DI URBANIZZAZIONE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI ZONA P.I.P. CALDAROLA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" con la quale sono stati aggiudicati i lavori di urbanizzazione necessari per la delocalizzazione delle attività commerciali alla ditta GRUPPO GIORDANO S.R.L., pec: gruppogiordano@arubapec.it – P.IVA 01833220435 con sede a Caldarola (MC) – CAP 62020 in Via Molino snc;

VISTA la Determinazione a firma del Responsabile della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo Di Fiastone, Cessapalombo e Serrapetrona n. 12 (R.G. 317) del 22/09/2017 avente per oggetto "ACQUISTO STRUTTURE PREFABBRICATE TEMPORANEE POLIVALENTI DESTINATE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" con la quale è stata affidata la fornitura dei moduli per la delocalizzazione delle attività commerciali alla ditta CE.ME.CO. Srl pec: cemeco@pec.it – P.IVA 00839100435 con sede a San Severino Marche (MC) – CAP 62027 in Località Pitino snc per l'importo complessivo pari ad € 213.201,90 oltre IVA di legge al 22% pari ad € 46.904,42 per un importo complessivo pari ad € 260.106,32;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 154 del 31.10.2017 (Reg. Generale 373) recante "DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI ZONA P.I.P. CALDAROLA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E FORNITURA E POSA IN OPERA MODULI " con il quale si era stabilito che;

- **DI IMPEGNARE** l'importo di € 7.993,44 a favore del geom. Ricca Vincenzo – C.F. RCCVCN56R07B398E come da affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione, direzione lavori, contabilità e sicurezza delle "OPERE DI URBANIZZAZIONE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI – ZONA P.I.P. CALDAROLA" di cui alla Determina del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 95 (R.G. 240) del 06/07/2017; al Capitolo 2870 del Bilancio Comunale;
- **DI IMPEGNARE** l'importo di € 65.299,60 necessario per la realizzazione "OPERE DI URBANIZZAZIONE PER DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI – ZONA P.I.P. CALDAROLA" a favore della ditta GRUPPO GIORDANO S.R.L., pec: gruppogiordano@arubapec.it – P.IVA 01833220435 con sede a Caldarola (MC) – CAP 62020 in Via Molino snc al Capitolo 2870 del Bilancio Comunale;
- **DI IMPEGNARE** l'importo di € 260.106,32 necessario per la realizzazione "ACQUISTO STRUTTURE PREFABBRICATE TEMPORANEE POLIVALENTI DESTINATE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE" a favore della ditta CE.ME.CO. Srl pec: cemeco@pec.it – P.IVA 00839100435 con sede a San Severino Marche (MC) – CAP 62027 in Località Pitino snc al Capitolo 2897 del Bilancio Comunale;;
- **DI APPROVARE** il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto delle ACQUISTO STRUTTURE PREFABBRICATE TEMPORANEE POLIVALENTI DESTINATE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE come di seguito indicato:

ACQUISTO STRUTTURE MODULARI (COMPRESI ONERI SICUREZZA)		€ 223.750,00
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 4.500,00
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		€ 219.250,00
RIBASSO D'ASTA	4,811%	€ 10.548,10
TOTALE NETTO (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA)		€ 213.201,90
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA SU LAVORI A MISURA	22%	€ 46.904,42
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE		

SPESE PER IMPREVISTI (Iva inclusa)		€ 4.000,00
LAVORI IN ECONOMIA SU FATTURA (Iva Compresa)		€ 4.168,68
PER SPESE PER SERVIZI APPALTO		
SPESE AVCP PER GARA		€ 225,00
PER SPESE TECNICHE		
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, RUP (ART. 113 D.LGS. 50/2016)	2%	€ 4.475,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 59.773,10
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 272.975,00

CONSIDERATO che nell'offerta tecnica erano inserite anche le lavorazioni di schermatura climatizzatori e chiusura accesso all'atrio interno e che su richiesta dei commercianti in fase di avvio cantiere è stato determinato di non realizzare le opere migliorative ritenute non essenziali per la funzionalità del complesso commerciale e di realizzare opere sostitutive;

CONSIDERATO che, sempre in accordo con i titolari degli esercizi commerciali, è stata invece concordata la realizzazione delle opere sotto riportate:

- fornitura appoggi in CLS necessari per garantire un maggiore isolamento dal suolo ad una maggiore durabilità;
- chiusura scossaline a terra necessari per proteggere i moduli posizionati rialzati da terra;
- opere particolari da realizzare in corrispondenza del locale oreficeria come di seguito indicato: installazione di rete dx e sx + appoggi cassaforte + telai esterni per grate + chiudiporta elettrificato nei locali adibiti alla gioielleria;
- realizzazione copertura pensilina interna con materiale coibentato antirumore anziché in lamiera semplice;
- realizzazione di nuova pensilina a servizio dell'attività commerciale – bar;

CONSIDERATO che per un corretto utilizzo dell'area commerciale occorre realizzare anche le opere relative all'impianto elettrico;

CONSIDERATO che il Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata ha redatto Computo Metrico Estimativo per le opere connesse all'impianto elettrico stimando che le stesse ammontano ad € 2.669,17 oltre IVA 10% pari ad € 266,92 per un totale di € 2.936,09;

VISTO gli elaborati di variante n. 1 alle "CRISI SISMICA 2016 – DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI – ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI. APPROVAZIONE VARIANTE E AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI" composta dai seguenti elaborati:

- A. Relazione di Variante;
- B. Elaborato di Variante;
- C. Computo Metrico di Variante;
- D. Computo Metrico connesse Impianto Elettrico;
- E. Analisi dei prezzi;
- F. Quadro Tecnico Economico Comparativo di Variante;
- G. Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
- H. Atto di Sottomissione;

CONSIDERATO che il Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola ha predisposto gli Elaborati Tecnici nonché il Quadro Tecnico Economico di variante per le opere di "ACQUISTO STRUTTURE PREFABBRICATE TEMPORANEE POLIVALENTI DESTINATE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE" come di seguito indicato:

DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI – ZONA P.I.P. CALDAROLA ACQUISTO STRUTTURE MODULARI		

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE		
ACQUISTO MODULI		
		Q.E. Variante
ACQUISTO STRUTTURE MODULARI (COMPRESI ONERI SICUREZZA)		€ 228.057,22
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 4.500,00
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		€ 223.557,22
RIBASSO	4,811%	€ 10.755,34
TOTALE ACQUISTO MODULI (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA)		€ 217.301,88
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA SU LAVORI A MISURA	22%	€ 47.806,41
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE		
SPESE PER IMPREVISTI (Iva inclusa)		€ 0,00
LAVORI IN ECONOMIA SU FATTURA (Iva Compresa)		€ 0,00
LAVORI IN ECONOMIA PER OPERE COMPLEMENTARI IMPIANTO ELETTRICO DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI		€ 2.170,43
PER SPESE PER SERVIZI APPALTO		
SPESE AVCP PER GARA		€ 225,00
PER SPESE TECNICHE		
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, RUP (ART. 113 D.LGS. 50/2016)	2%	€ 4.561,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 54.762,99
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 272.064,87

RITENUTO necessario approvare la variante n. 1 "CRISI SISMICA 2016 – DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI – ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI. APPROVAZIONE VARIANTE E AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI" necessaria ai fini del completamento delle opere e della piena funzionalità dell'area;

DATO ATTO dell'assoluta urgenza circa l'esecuzione delle suddette opere al fine di consentire il riavvio delle attività economiche e produttive delle attività;

RITENUTO di approvare gli Elaborati Tecnici di Variante come sopra riportati;

DATO ATTO che le opere in variante al progetto per l'importo complessivo comportano un incremento complessivo di spesa pari ad € 4.100,00 e pertanto l'importo complessivo del contratto risulta pari ad € 217.301,88 oltre IVA di legge al 22%; e che le stesse rientrano tra quelle previste dall'art. 106 comma 2 lett. "b" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO alla luce dei lavori riguardanti l'impianto elettrico è stata contattata per le vie brevi la ditta PORZI EZIO di Caldarola - C.F. PRZZEI55B25B562M – P.IVA 00248330433 per la redazione di un preventivo;

DATO ATTO alla luce di quanto sopra, che la ditta PORZI EZIO di Caldarola - C.F. PRZZEI55B25B562M – P.IVA 00248330433 per i lavori di completamento impianto elettrico ha offerto un importo pari ad € 1.973,12 oltre IVA di legge al 10% pari ad € 197,31 per un importo complessivo pari ad € 2.170,43;

RITENUTO di affidare le lavorazioni di cui sopra alla ditta PORZI EZIO di Caldarola - C.F. PRZZEI55B25B562M – P.IVA 00248330433 in quanto immediatamente disponibile all'esecuzione delle opere;

DI DARE ATTO che l'importo complessivo dei lavori e delle spese tecniche al netto dell'IVA rientra nell'importo finanziato dalla Regione Marche con i fondi per l'emergenza a seguito della sequenza sismica iniziata nel mese di agosto 2016 e che i fondi risultano disponibili al Capitolo 2897 del Bilancio di Previsione 2018/2020 – Esercizio 2018;

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- d.p.r. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

1- **DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante del presente provvedimento;

2- **DI APPROVARE** gli elaborati di variante n. 1 alle "CRISI SISMICA 2016 – DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI – ACQUISTO MODULI PREFABBRICATI. APPROVAZIONE VARIANTE E AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI" composta dai seguenti elaborati:

- A. Relazione di Variante;
- B. Elaborato di Variante;
- C. Computo Metrico di Variante;
- D. Computo Metrico connesse Impianto Elettrico;
- E. Analisi dei prezzi;
- F. Quadro Tecnico Economico Comparativo di Variante;
- G. Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
- H. Atto di Sottomissione;

3- **DI APPROVARE** il quadro economico di variante come di seguito indicato:

DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI – ZONA P.I.P. CALDAROLA ACQUISTO STRUTTURE MODULARI		
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE		
ACQUISTO MODULI		
		Q.E. Variante
ACQUISTO STRUTTURE MODULARI (COMPRESI ONERI SICUREZZA)		€ 228.057,22
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 4.500,00
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		€ 223.557,22
RIBASSO	4,811%	€ 10.755,34
TOTALE ACQUISTO MODULI (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA)		€ 217.301,88

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA SU LAVORI A MISURA	22%	€ 47.806,41
PER LAVORI E FORNITURE AL DI FUORI DELL'APPALTO PRINCIPALE		
SPESE PER IMPREVISTI (Iva inclusa)		€ 0,00
LAVORI IN ECONOMIA SU FATTURA (Iva Compresa)		€ 0,00
LAVORI IN ECONOMIA PER OPERE COMPLEMENTARI IMPIANTO ELETTRICO DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI		€ 2.170,43
PER SPESE PER SERVIZI APPALTO		
SPESE AVCP PER GARA		€ 225,00
PER SPESE TECNICHE		
SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, RUP (ART. 113 D.LGS. 50/2016)	2%	€ 4.561,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 54.762,99
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 272.064,87

4- **DI DARE ATTO** che le opere in variante al progetto rientrano tra quelle previste dall'art. 106 comma 2 lett. "b" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5- **DI AFFIDARE** le opere aggiuntive di variante alla ditta CEMECO S.R.L. con sede in Loc. Pitino snc – 62027 San Severino Marche (MC) – Partita IVA 00839100435 a seguito del ribasso per un importo netto per un importo complessivo pari ad € 217.301,88;

6- **DI AFFIDARE** i lavori relativi alle opere aggiuntive per "OPERE CONNESSE PER ALLACCIO IMPIANTO ELETTRICO" alla ditta PORZI EZIO di Caldarola - C.F. PRZZEI55B25B562M – P.IVA 00248330433 per l'importo pari ad € 1.973,12 oltre IVA di legge al 10% pari ad € 197,31 per un importo complessivo pari ad € 2.170,43;

7- **DI DARE ATTO** che i fondi risultano disponibili al Capitolo 2897 del Bilancio di Previsione 2018/2020 – Esercizio 2018;

8- **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori e delle spese tecniche al netto dell'IVA rientra nell'importo finanziato dalla Regione Marche con i fondi per l'emergenza a seguito della sequenza sismica iniziata nel mese di agosto 2016;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Del Gobbo Dott.ssa Daniela ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data per l'importo complessivo pari ad € 5.489,97

Caldarola; 22-05-2018 F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Del Gobbo Dott.ssa Daniela

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:
(N. Impegno 436 al Capitolo 2897/2018 per l'importo pari ad € 5.489,97).

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 22-06-2019

Caldarola; 22-05-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 22-06-2019 Il Responsabile del Servizio
Spinaci Andrea
