



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 638

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 166 del 23-09-2020

**OGGETTO:EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI MONTEGIORGIO (L. N. 58/2019 - DECRETO CRESCITA). -
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI DITA TECNICA & SICUREZZA DI
TACCHETTI LEANDRO & C. S.A.S. DI FALERONE.**

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di settembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con la Legge 28 giugno 2019, n. 58 ad oggetto: *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* (G.U. serie Generale n. 151 del 29.06.2019 – Supplemento Ordinario n. 26) – *“DL Crescita”*;

VISTO l'art. 30 del sopra richiamato *“Decreto Crescita”* ad oggetto: *“Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”*, il quale, fra l'altro prevede:

“1.omissis..... sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

a)omissis.....

b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;

.....omissis.....”;

PRESO ATTO che, al comma 3 del citato art. 30 è stata indicata la tipologia delle opere da poter realizzare con il contributo in specie, come di seguito riportato:

“.....omissis.....

3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica **[e di edilizia residenziale pubblica]**, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

.....omissis.....”;

CONSTATATO che il Comune beneficiario del contributo, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del DL Crescita, può finanziare una o più opere pubbliche di cui al comma 3 dello stesso decreto, a condizione che esse:

“a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.”;

RILEVATO che ai sensi e nel rispetto dell'art. 30, comma 5 della L. n. 58/2019, “5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad **iniziare l'esecuzione dei lavori** di cui al comma 3 **entro il 31 ottobre 2019.**”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli incentivi alle Imprese del 14.05.2019, con il quale all'art. 1, comma 2 ribadisce la



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

data del 31.10.2019 quale termine ultimo per dare inizio all'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 406011 del 10.07.2019 il quale, fra l'altro, oltre a contenere le modalità operative per la gestione del contributo come sopra assegnato, nell'Allegato 1 elenca le tipologie di intervento ammissibile, distinte per ciascuna opera pubblica in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile;

RILEVATO che, i Comuni beneficiari del contributo, sono tenuti a monitorare la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche realizzate attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce *"Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL Crescita"*;

CONSIDERATO quanto sopra, l'Amministrazione Comunale con deliberazione Consiliare n. 24 del 30.09.2019, eseguibile nei modi di legge, ha approvato la variazione n. 4/2019 al Bilancio di Previsione 2019/2021, adottata ai sensi dell'art. 175, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 134 dell'01.10.2019, con la quale, a seguito della variazione di bilancio come sopra approvata, ha approvato la variazione n. 2/2019 al PEG relativo al Bilancio 2019/2021, incaricando i Responsabili dei Servizi alla gestione dei budget loro assegnati con lo stesso Piano, mediante proprie determinazioni ed al conseguimento degli obiettivi indicati fra i quali:

- Cap. 1236/E/C corr. al Cap. 2786/U/C → **euro 50.000,00** per *"Efficientamento energetico impianti sportivi"* finanziati con fondi MISE per efficientamento energetico;
- Cap. 1236/E/C corr. al Cap. 5268/U/C → **euro 20.000,00** per *"Efficientamento energetico pubblica illuminazione"* finanziati con fondi MISE per efficientamento energetico;

RILEVATO che l'Amministrazione ha dato indicazione a quest'Ufficio di approntare quanto necessario per dare avvio ai lavori entro il termine del 31.10.2019 inserendo i seguenti interventi:

- **Campo da calcio "L. Marziali"** → sostituzione proiettori esistenti con quelli Led;
- **Struttura geodetica** presso impianto sportivo "G. Tamburrini" → sostituzione proiettori esistenti con quelli Led;
- **Palestra comunale Piane di Montegiorgio** → sostituzione proiettori esistenti con quelli Led;
- **Campo sportivo "L. Attorri"** → realizzazione nuova canalizzazione di alimentazione illuminazione campo da gioco;
- **Piazza Matteotti** → installazione di proiettori Led da accendere esclusivamente in occasione di manifestazioni;
- **S.P. Alteta** → estensione pubblica illuminazione esistente mediante installazione di armature stradali Led;
- **Via Spontini loc.tà Castagneto** → sostituire armature SAP con quelle Led;
- **ex biglietteria campo sportivo "G. Tamburrini"** → sostituire armature SAP con quelle Led;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 225 del 07.10.2019 (Reg. Gen. n. 743/2019, con la quale è stato affidato all'Ing. **Dante Cesetti** iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n. A171 con studio tecnico in Montegiorgio via Pontenovo n. 5, l'incarico professionale per progettazione, D.LL., contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di: *"Efficientamento energetico vari impianti di illuminazione nel comune di Montegiorgio (DL Crescita)"* per un importo dell'onorario pari ad **euro 7.450,00** oltre CNAPAIA 4% euro 298,00 ed IVA 22% euro



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

1.704,56 per complessivi euro 9.452,56 al netto dello sconto del 51% applicato al calcolo dell'onorario ai sensi del D.M. 17.06.2016 (CIG: **ZC62A0C68B**);

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.10.2019, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dall'Ing. Dante Cesetti ad oggetto: *"Efficientamento energetico vari impianti di illuminazione nel Comune di Montegiorgio"* (DL Crescita – L. n. 58/2019) per l'importo complessivo di euro 70.000,00, di cui euro 53.260,92 per lavori ed euro 16.215,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il quadro tecnico economico sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO	
Importo lavori	€ 53.784,84
a detrarre incidenza oneri della sicurezza	€ 523,92
Importo soggetto a ribasso	€ 53.260,92
Importo lavori	€ 53.784,84
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	€ 53378,48
Spese tecniche (prog., D.LL., ecc.)	€ 7.450,00
CNPAIA 4%	€ 298,00
IVA 22% su sp. Tecniche e CNPAIA	€ 1.704,56
Accantonamento RUP	€ 1.075,70
Allacci, imprevisti ed arrotondamenti	€ 308,42
Totale somme a disposizione	€ 16.215,16
Totale di progetto	€ 70.000,00

PRESO ATTO che, con la deliberazione di cui sopra – G.C. n. 149/2019, è stato inoltre disposto quanto segue:

- il **Responsabile dei Procedimenti** inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio Geom. Maurizio Luchetti il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;
- **DI DARE ATTO** inoltre che, per l'affidamento dei lavori in specie, il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio – Geom. Maurizio Luchetti, è autorizzato a procedere, per l'esecuzione degli stessi, mediante affidamento ai sensi e nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Codice Unico di Progetto **C.U.P. E81C19000220004** che identifica l'investimento in specie, generato tramite la selezione di uno dei quattro modelli (Template) indicati per tipologia di intervento prevalente, previsti per la specifica misura – art. 30 DL Crescita;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di: *"Efficientamento energetico vari impianti di illuminazione nel Comune di Montegiorgio"* (DL Crescita – L. n. 58/2019) (**CUP: E81C19000220004**) è il Geom. Maurizio Luchetti Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Montegiorgio (FM);



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 244 del 18.10.2019 (Reg. Gen. n. 806/2019) con la quale i lavori di “*Efficientamento energetico vari impianti di illuminazione nel Comune di Montegiorgio*” (DL Crescita – L. n. 58/2019) (**C.U.P. E81C19000220004 – CIG: 8073769CF0**) (progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 149/2019), sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta **TECNICA & SICUREZZA DI TACCHETTI LEANDRO & C. S.a.s.** con sede a Falerone via Faleriense a Valle n. 3 (P.IVA 01339060442) per il ribasso percentuale offerto pari al **24,62%** (diconsi ventiquattro virgola sessantadue per cento) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 40.672,00** (diconsi euro quarantamilaseicentosestantadue//00);

VISTO il quadro tecnico di aggiudicazione come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE	
Importo lavori di affidamento (compresi euro 523,92 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 40.672,00
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	€ 4.067,20
Spese tecniche (prog., D.LL., ecc.)	€ 7.450,00
CNPAIA 4%	€ 298,00
IVA 22% su sp. Tecniche e CNPAIA	€ 1.704,56
Accantonamento RUP	€ 1.075,70
Allacci, imprevisti, arrotondamenti e ribasso di gara	€ 14.732,54
Totale somme a disposizione	€ 29.328,00
Totale di progetto	€ 70.000,00

VISTO il contratto stipulato con la ditta in data 10.02.2020 Rep. n. 241, registrato il 09.03.2020 al n. 760 serie 1T;

PRESO ATTO che i lavori hanno avuto inizio con modalità e tempi indicati dalla D.LL. e gli stessi hanno avuto corso nel rispetto delle previsioni progettuali;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 50 del 26.03.2020 (Reg. Gen. n. 216/2020) con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° ed ultimo stato d'avanzamento dei lavori per l’*“Efficientamento energetico vari impianti di illuminazione nel Comune di Montegiorgio”* (DL Crescita – L. n. 58/2019) (**CUP: E81C19000220004 – CIG: 8073769CF0**) (progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 149/2019) e liquidato alla ditta appaltatrice Tecnica & Sicurezza di Tacchetti Leandro & C. S.a.s. l'importo di cui al certificato di pagamento n. 1/2020 per l'importo di **euro 34.647,65** oltre IVA 10% euro 3.464,77 per complessivi euro 38.112,42;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori, redatto e firmato dalle parti in data **20.02.2020** dal quale risulta che gli sono stati ultimati in pari data, quindi entro il termine contrattuale previsto per il 23.02.2020,

VISTI gli elaborati relativi allo stato finale dei lavori redatti dal D.LL. Ing. Dante Cesetti in data 19.07.2020 (ns. prot. n. 8358 del 25.07.2020) sotto elencati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- Sommario del registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori finale;
- Bozza certificato di pagamento;
- Relazione accompagnamento al conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione lavori
- Certificato di ultimazione lavori

dai quali risulta che la ditta **TECNICA & SICUREZZA DI TACCHETTI LEANDRO & C. S.a.s.** (P.IVA 01339060442), ha eseguito lavori per un importo al netto del ribasso offerto ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, pari ad **euro 40.670,00** oltre IVA;

PRESO ATTO che dalla relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dalla DD.LL. in data 19.07.2020, si evince quanto segue:

CERTIFICA

che i lavori: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VARI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI MONTEGIORGIO" assunti dall'Impresa Tecnica & Sicurezza di Tacchetti Leandro & C. S.a.s. via Faleriense a Valle n. 3 – 63837 Falerone (FM) -sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti.

Che può essere pagato all'Impresa Tecnica & Sicurezza di Tacchetti Leandro & C. S.a.s. Via Faleriense a Valle n. 3 – 63837 Falerone (FM) -, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori su indicati l'importo di Euro 6.024,35 + I.V.A. salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto, come specificato nello schema seguente:

Importo S.A.L. Finale	€.	40.672,00
Importo liquidato I° S.A.L.	- €.	34.647,65
Importo detta rata di saldo:	€.	6.024,35
I.V.A. 10%	€.	602,44
Totale:	€.	6.626,79

VISTO il quadro tecnico economico allo stato finale, sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE LAVORI PRINCIPALI	
Importo lavori eseguiti (compresi euro 523,92 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 40.672,00
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	€ 4.067,20
Spese tecniche (prog., D.LL., ecc.)	€ 7.450,00
CNPAIA 4%	€ 298,00
IVA 22% su sp. Tecniche e CNPAIA	€ 1.704,56
Accantonamento RUP	€ 1.075,70
Per lavori aggiuntivi e complementari all'intervento principale	€ 14.732,54
Totale somme a disposizione	€ 29.328,00
Totale di progetto	€ 70.000,00



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

DATO ATTO che:

- o dal 13.08.2020 al 09.09.2020 (Albo n. 940/2020), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori" e che entro il termine indicato nello stesso, non risultano pervenute a quest'Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, d'aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, né tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTA la fattura n. 51/2020 del 01.09.2020, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 01.09.2020 al n. 10035 emessa dalla ditta **TECNICA & SICUREZZA DI TACCHETTI LEANDRO & C. S.a.s.** con sede a Falerone via Faleriense a Valle n. 3 (P.IVA 01339060442) dell'importo complessivo di **euro 6.626,79** di cui euro 6.024,35 per lavori ed euro 602,44 per IVA al 10% ad oggetto: *"Efficientamento energetico vari impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Montegiorgio"* Stato finale – (**CUP: E81C19000220004 – CIG: 8073769CF0**);

VISTO il DURC On Line prot. INPS_22560211 del 10.09.2020 con scadenza validità il 08.01.2021 della ditta **TECNICA & SICUREZZA DI TACCHETTI LEANDRO & C. S.a.s.** di Falerone (FM) (P.IVA: 01339060442), il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Sindaco n. **12** del **30.06.2020** ad oggetto: *"Nomina dei responsabili dei servizi e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del TUEL, per il periodo 01/07/2020-31/12/2020."*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati, relativi allo stato finale dei lavori di “*Efficientamento energetico vari impianti di illuminazione nel Comune di Montegiorgio*” (DL Crescita – L. n. 58/2019) (**CUP: E81C19000220004 – CIG: 8073769CF0**) (progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 149/2019):

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori finale;
- Bozza certificato di pagamento;
- Relazione accompagnamento al conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione lavori
- Certificato di ultimazione lavori

dai quali risulta che la ditta **TECNICA & SICUREZZA DI TACCHETTI LEANDRO & C. S.a.s.** (P.IVA 01339060442), ha eseguito lavori per un importo al netto del ribasso offerto ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, pari ad **euro 40.670,00** oltre IVA;

3) **DI DARE ATTO** che, dalla relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, come sopra approvati e redatti dalla direzione lavori in data 19.07.2020 risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida alla ditta **TECNICA & SICUREZZA DI TACCHETTI LEANDRO & C. S.a.s.** (P.IVA 01339060442), a saldo e stralcio di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, l'importo complessivo di **euro 6.626,79** di cui euro 6.024,35 per lavori ed euro 602,44 per IVA al 10%;

4) **DI APPROVARE** il Q.T.E. relativo allo stato finale dei lavori in specie come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE LAVORI PRINCIPALI	
Importo lavori eseguiti (compresi euro 523,92 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 40.672,00
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	€ 4.067,20
Spese tecniche (prog., D.LL., ecc.)	€ 7.450,00
CNPAIA 4%	€ 298,00
IVA 22% su sp. Tecniche e CNPAIA	€ 1.704,56
Accantonamento RUP	€ 1.075,70
Per lavori aggiuntivi e complementari all'intervento principale	€ 14.732,54
Totale somme a disposizione	€ 29.328,00
Totale di progetto	€ 70.000,00

5) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, in favore della ditta **TECNICA & SICUREZZA DI TACCHETTI LEANDRO & C. S.a.s.** con sede a Falerone via Faleriense a Valle n. 3 (P.IVA 01339060442) la fattura n. 51/2020 del 01.09.2020, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 01.09.2020 al n. 10035 per l'importo complessivo di **euro 6.626,79** di cui euro 6.024,35 per lavori ed euro 602,44 per IVA al 10% ad oggetto:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

“Efficientamento energetico vari impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Montegiorgio”
Stato finale – (CUP: **E81C19000220004** – CIG: **8073769CF0**);

- 6) **DI PAGARE** ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/20144, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, la somma di **euro 602,44** pari all'importo dell'IVA delle fatture di cui al precedente punto 5);
- 7) **DI DARE ATTO** che l'importo dell'intervento in specie è stato previsto nell'ultima variazione di bilancio (rif. atto C.C. n. 24/2019 e atto G.C. n. 134/2019) come segue:
 - Cap. 1236/E/C corr. al Cap. 2786/U/C → **euro 50.000,00** per *“Efficientamento energetico impianti sportivi”* finanziati con fondi MISE per efficientamento energetico;
 - Cap. 1236/E/C corr. al Cap. 5268/U/C → **euro 20.000,00** per *“Efficientamento energetico pubblica illuminazione”* finanziati con fondi MISE per efficientamento energetico;
- 8) **DI DARE ATTO** che, l'importo oggetto della presente liquidazione, anche ai fini della detraibilità dell'IVA sugli acquisti, è da imputarsi come segue:
 - a. **euro 6.626,79** di cui euro 6.024,35 per lavori ed euro 602,44 per IVA al 10% – **PUBBLICA ILLUMINAZIONE**;
- 9) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- 10) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 11) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 12) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 23-09-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **CONTABILE** e si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 23-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 16-10-2020
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 16-10-2020 al 31-10-2020 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1165 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI