



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 650

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 169 del 29-09-2020

**OGGETTO: PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. ALTETA. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE
STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA BAGHETTI
FRANCESCO S.R.L. UNIP. DI MONTEGIORGIO.**

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE, a seguito della volontà dell'Amministrazione Comunale di realizzare un nuovo impianto di pubblica illuminazione lungo la strada provinciale che porta alla frazione Alteta – tratto che va dall'inizio del centro abitato fino all'impianto esistente, è stato dato mandato all'U.T.C. Sez. LL.PP. e Patrimonio di mettere in atto le procedure e gli adempimenti necessari al fine dar corso a tali lavori;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 85 del 09.04.2018 (Reg. Gen. n. 258/2018) è stato affidato all'Ing. **Dante Cesetti** C.F.: CST DNT 63P10 F520T, residente in Montegiorgio, Via Pontenovo n. 5, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n. A 171, l'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilizzazione, certificazione della regolare esecuzione e coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di "Nuovi impianti di pubblica illuminazione territorio comunale" (CIG: **ZF32318A2C**), per un importo complessivo, così suddiviso:

- "**Pubblica illuminazione ed impianto di videosorveglianza Frazione Monteverde** onorario al netto del ribasso pari ad **euro 9.360,00** oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%.
- "**Vari impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale**" onorario al netto del ribasso pari ad **euro 17.790,00** oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.04.2018 ad oggetto: "*Bilancio di previsione 2018/2020. Approvazione n. 2/2018 e del piano delle opere pubbliche 2018/2020.*" Nel quale è stato fra l'altro previsto al **Cap. 721/E/C** corr. al **Cap. 5268/U/C** l'importo di **euro 45.600,00** per "*Lavori realizzazione nuove linee pubblica illuminazione Alteta*" da finanziare mediante mutuo;

DATO ATTO CHE il Codice Unico di Progetto che identifica il progetto "*Pubblica illuminazione Località Alteta*" è **C.U.P. E89I18000050004**;

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 24.08.2018, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di "*Pubblica illuminazione Località Alteta*" redatto dall'Ing. Dante Cesetti per una spesa complessiva di **euro 45.600,00** di cui euro 35.241,36 per lavori ed euro 10.358,64 per somme a disposizione;

VISTO il quadro tecnico economico di progetto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Importo lavori	€ 35.241,36
A detrarre l'incidenza degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 806,32
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 34.435,04
Totale lavori	€ 35.241,36
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	€ 3.524,14
Spese tecniche	€ 4.968,00
CNPAIA 4%	€ 198,72
IVA su spese tecniche 22%	€ 1.136,68
Accantonamento RUP	€ 211,45
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 319,66



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Totale somme a disposizione € 10.358,64

Totale di progetto € 45.600,00

RILEVATO che nella sopra richiamata deliberazione (G.C. n. 116/2018) è stato inoltre disposto quanto segue:

- il **Responsabile dei Procedimenti** inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio Geom. Maurizio Luchetti il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi, il quale valuterà l'opportunità di affidare separatamente le diverse categorie di lavorazioni;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 289 del 06.11.2018 (Reg. Gen. n. 791/2018) con la quale i lavori relativi a: "*Pubblica illuminazione loc. Alteta*" (**CUP: E89118000050004 – CIG: Z4A25314AB**), sono stati affidati alla ditta **BAGHETTI FRACNESCO S.r.l. Unip.** con sede a Montegiorgio – via Faleriense Ovest n. 29 (P.IVA 01670920444), per l'importo di **euro 30.936,98** oltre IVA 10% **euro 3.093,70** per complessivi **euro 34.030,68**;

VISTO il Q.T.E. di affidamento dei lavori come sotto riportato:

	Importo lavori di contratto (di cui euro 806,32 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 30.936,98
	Totale lavori	€ 30.936,98
Somme a disposizione:		
IVA 10% su lavori		€ 3.093,70
Spese tecniche		€ 4.968,00
CNPAIA 4%		€ 198,72
IVA su spese tecniche 22%		€ 1.136,68
Accantonamento RUP		€ 211,45
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso di gara		€ 5.054,47
	Totale somme a disposizione	€ 14.663,02
	Totale di progetto	€ 45.600,00

VISTA la scrittura privata sottoscritta fra le parti – Responsabile Servizio LL.PP. e Patrimonio e Ditta affidataria – in data 12.11.2018;

RILEVATO che l'intervento in specie prevede la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione a servizio della strada provinciale, in data 10.08.2018 è stata acquisita l'autorizzazione dal Settore Viabilità Infrastrutture Urbanistica per l'esecuzione dei lavori (concessione n. 105277/00);

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati il giorno 25.06.2019 come da verbale in pari data e gli stessi sono stati sospesi il 10.07.2019 per la redazione della perizia di variante, in quanto, l'Ufficio Tecnico Servizio Viabilità della Provincia di Fermo in fase di sopralluogo e visti gli elaborati progettuali che prevedevano la realizzazione del cordolo esternamente con la scolina tramite manufatto prefabbricato, ha prescritto, nel caso specifico, di realizzare tale cordolo in opera con calcestruzzo armato, ed ha specificato che i ferri dell'armatura del cordolo devono essere collegati alla rete elettrosaldata che costituisce l'armatura della scolina; ha indicato inoltre di effettuare il taglio del bitume con disco per una migliore definizione della linea di congiunzione tra sede stradale e scolina e l'installazione di ulteriori due protezioni della sezione di incastro dei pali di



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

pubblica illuminazione che dovevano essere realizzati in trincea rispetto alla scarpata stradale di monte;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 23.06.2020, esecutiva come per legge, con la quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di "Pubblica illuminazione Loc. Alteta" (CUP: E89118000050004 – CIG: Z4A25314AB), redatta dal progettista e D.LL. Ing. Dante Cesetti (ns. prot. n. 4640/2020) per un importo dei lavori al netto del ribasso pari ad **euro 33.737,64** oltre euro 11.862,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione per complessivi euro 45.600,00;

VISTO il quadro tecnico economico di variante come sotto riportato:

	Importo lavori	€ 38.435,77
	Oneri per la sicurezza	€ 850,76
	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 37.585,01
	Importo ribasso del 12,5%	€ 4.698,13
	Importo al netto del ribasso	€ 32.886,88
	Totale lavori (al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri)	€ 33.737,64
Somme a disposizione:		
	IVA 10% su lavori	€ 3.373,76
	Spese tecniche	€ 5.418,00
	CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 216,72
	IVA su spese tecniche 22%	€ 1.239,64
	Accantonamento RUP	€ 230,61
	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.383,63
	Totale somme a disposizione	€ 11.862,36
	Totale di progetto	€ 45.600,00

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori, redatto e firmato dalle parti in data **06.07.2020** dal quale risulta che gli sono stati ultimati in pari data, quindi entro il termine contrattuale previsto per il 24.07.2020,

VISTI gli elaborati relativi allo stato finale dei lavori redatti dal D.LL. Ing. Dante Cesetti in data 17.07.2020 (ns. prot. n. 8036 del 17.07.2020) sotto elencati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori finale;
- Bozza certificato di pagamento;
- Relazione accompagnamento al conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione lavori
- Certificato di ultimazione lavori

dai quali risulta che la ditta **Baghetti Francesco S.r.l. Unip.** (P.IVA 01670920444), ha eseguito lavori per un importo al netto del ribasso offerto ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, pari ad **euro 33.737,64** oltre IVA;

PRESO ATTO che dalla relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dalla DD.LL. in data 17.07.2020, si evince quanto segue:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

CERTIFICA

che i lavori: "IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. ALTETA" assunti dall'Impresa **Baghetti Francesco S.r.l. Unipersonale**, via Faleriense Ovest n. 29/a – 63833 Montegiorgio (FM) – sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e nei tempi previsti.

Che può essere pagato all'Impresa **Baghetti Francesco S.r.l. Unipersonale**, via Faleriense Ovest n. 29/a – 63833 Montegiorgio (FM) -, a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori su indicati l'importo di **Euro 33.737,64 + I.V.A.** salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto, come specificato nello schema seguente:

Importo S.A.L. Finale	€.	33.737,64
I.V.A. 10%	€.	<u>3.373,76</u>
Totale:	€.	37.111,40

VISTO il quadro tecnico economico allo stato finale, sotto riportato:

	Importo lavori eseguiti al netto del ribasso oneri sicurezza compresi (euro 850,76)	€ 33.737,64
	Totale lavori eseguiti(al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri)	€ 33.737,64
Somme a disposizione:		
IVA 10% su lavori		€ 3.373,76
Spese tecniche		€ 5.418,00
CNPAIA 4% su spese tecniche		€ 216,72
IVA su spese tecniche 22%		€ 1.239,64
Accantonamento RUP		€ 230,61
	Totale somme a disposizione	€ 10.478,73
	Totale intervento eseguito	€ 44.216,37
	ECONOMIE	€ 1.383,63
	Totale di progetto	€ 45.600,00

DATO ATTO che:

- o dal 13.08.2020 al 23.08.2020 (Albo n. 941/2020), ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Montegiorgio, l'"avviso ai creditori" e che entro il termine indicato nello stesso, non risultano pervenute a quest'Ufficio segnalazioni relative ad indebite occupazioni, d'aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in specie, né tanto meno risulta pervenuta alcuna documentazione che attesti crediti vantati da privati;
- o non risulta a quest'Ufficio che la ditta esecutrice dei lavori abbia fatto richieste per la cessione dei crediti e che esistono atti impeditivi al pagamento della rata di saldo a suo favore, oltre a quanto sopra precisato in merito all'intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

VISTA la fattura n. 40_20 del 03.09.2020, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 10.09.2020 al n. 10549 emessa dalla ditta **Baghetti Francesco S.r.l. Unip.** con sede a Montegiorgio – via Faleriense Ovest n. 29 (P.IVA 01670920444) dell'importo complessivo di **euro 37.111,40** di cui euro 33.737,64 per lavori ed euro 3.373,76 per IVA al 10% ad oggetto: "Pubblica illuminazione località Alteta – Stato finale lavori" Stato finale – (**CUP: E89118000050004 – CIG: Z4A25314AB**);



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTO il DURC On Line prot. INPS_21976007 del 13.07.2020 con scadenza validità il 10.11.2020 della ditta **Baghetti Francesco S.r.l. Unip.**, il quale attesta che il soggetto di cui sopra risulta regolare nei confronti dell'INPS;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Sindaco n. **12** del **30.06.2020** ad oggetto: *"Nomina dei responsabili dei servizi e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del TUEL, per il periodo 01/07/2020-31/12/2020."*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, gli atti contabili di seguito elencati, relativi allo stato finale dei lavori di di *"Pubblica illuminazione Loc. Alteta"* (**CUP: E89118000050004 – CIG: Z4A25314AB**) (progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 116/2018):
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Stato avanzamento lavori finale;
 - Bozza certificato di pagamento;
 - Relazione accompagnamento al conto finale;
 - Certificato di regolare esecuzione lavori
 - Certificato di ultimazione lavoridai quali risulta che la ditta **Baghetti Francesco S.r.l. Unip.** (P.IVA 01670920444), ha eseguito lavori per un importo al netto del ribasso offerto ed aggiunti gli oneri per la sicurezza maturati, pari ad **euro 33.737,64** oltre IVA;
- 3) **DI DARE ATTO** che, dalla relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, come sopra approvati e redatti dalla direzione lavori in data 17.07.2020 risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquidati alla ditta **Baghetti Francesco S.r.l. Unip.** (P.IVA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

01670920444), a saldo e stralcio di ogni suo avere, il credito alla stessa spettante per l'esecuzione dei lavori in oggetto, l'importo di **euro 33.737,64** oltre IVA 10% 3.373,76 per complessivi euro 37.111,40;

- 4) **DI APPROVARE** il Q.T.E. relativo allo stato finale dei lavori in specie come sotto riportato:

	Importo lavori eseguiti al netto del ribasso oneri sicurezza compresi (euro 850,76)	€ 33.737,64
	Totale lavori eseguiti (al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri)	€ 33.737,64
Somme a disposizione:		
IVA 10% su lavori		€ 3.373,76
Spese tecniche		€ 5.418,00
CNPAIA 4% su spese tecniche		€ 216,72
IVA su spese tecniche 22%		€ 1.239,64
Accantonamento RUP		€ 230,61
	Totale somme a disposizione	€ 10.478,73
	Totale intervento eseguito	€ 44.216,37
	ECONOMIE	€ 1.383,63
	Totale di progetto	€ 45.600,00

- 5) **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, in favore della ditta **Baghetti Francesco S.r.l. Unip.** con sede a Montegiorgio – via Faleriense Ovest n. 29 (P.IVA 01670920444) la fattura n. 40_20 del 03.09.2020, pervenuta al protocollo di questo Comune in data 10.09.2020 al n. 10549 per l'importo complessivo di **euro 37.111,40** di cui euro 33.737,64 per lavori ed euro 3.373,76 per IVA al 10% ad oggetto: *“Pubblica illuminazione località Alteta – Stato finale lavori”* Stato finale – (**CUP: E89I18000050004 – CIG: Z4A25314AB**);
- 6) **DI PAGARE** ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/20144, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, la somma di **euro 3.373,76** pari all'importo dell'IVA delle fatture di cui al precedente punto 5);
- 7) **DI DARE ATTO** che il finanziamento dell'intervento in specie è stato previsto al Cap. 721/E corrispondente al Cap. 5268/U, mediante apposito mutuo con la cassa Depositi e Prestiti (pos. n. 6049370, pertanto della presente perizia di variante, verrà data comunicazione alla Cassa DD.PP.;
- 8) **DI DARE ATTO CHE** la somma di **euro 230.61** relativa l'incentivo per le attività e funzioni tecniche svolte da R.U.P/U.T.C sarà liquidata in sede di attuazione del Regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi;
- 9) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- 10) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 11) **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 12) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 29-09-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 29-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 27-10-2020
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 27-10-2020 al 11-11-2020 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1219 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI