



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.169 del 31-03-2021
N. 453 del Registro generale

Oggetto:
APPALTO DEI LAVORI RELATIVI A "EMERGENZA SISMA 2016 - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI, AVENTE CARATTERISTICHE ADEGUATE AD UNA STRUTTURA STRATEGICA E UN UTILIZZO DI MEDIO/LUNGO TERMINE" DA UBICARSI NELL'AREA DI PROTEZIONE CIVILE SITA A CAMERINO, IN LOC. VALLICELLE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL PREZZO AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 18, DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, quale Responsabile del Settore 3[^], in riferimento all'attuazione dell'intervento relativo alla "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da ubicarsi nell'area di protezione civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B", CUP: E13B19000180002;

PREMESSO che:

- Con inizio dal 24/08/2016 si è verificato una forte sequenza sismica che ha interessato in modo considerevole tutto il territorio comunale di Camerino, con particolare intensità il 26/10/2016, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza, tuttora persistente in riferimento all'intero territorio comunale ai sensi dell'art. 1, comma 4-quinquies, del D.L. n. 189/2016 conv. in Legge n. 229/2016 (*comma*

introdotto dal D.L. n. 104/2020 conv. in L. n. 126/2020, che ha prorogato lo stato di emergenza a tutto il 31.12.2021);

- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. (di seguito anche solo “decreto legge”), e, sempre in seguito ai predetti eventi sismici, sono state emanate specifiche Ordinanze di Protezione Civile, ivi comprese le Ordinanze CDPC n. 388/2016, n. 391/2016, n. 392/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- per effetto degli ingenti danni il Centro Storico è stato dichiarato “zona rossa” e quindi interdetto all’accesso;
- tra i diversi immobili pubblici e privati danneggiati e quindi inagibili risulta anche il fabbricato sede del Comune denominato Palazzo Bongiovanni sito in C.so Vittorio Emanuele II;
- al fine di provvedere all’assistenza alla popolazione è stato necessario, in primissima battuta, delocalizzare tutti gli uffici comunali presso la sede del CONTRAM SpA, sita in via Le Mosse 19; in tale sede è stata anche “ammassata” la maggior parte del personale comunale;
- l’Amministrazione, a suo tempo, ha chiesto al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ed alla Regione Marche l’autorizzazione a realizzare – ex novo – una struttura comunale emergenziale ove delocalizzare tutto il personale comunale, poiché le predette delocalizzazioni temporanee, effettuate secondo quanto stabilito dalla normativa speciale emanata con le specifiche Ordinanze di Protezione Civile, devono considerarsi del tutto provvisorie e di primissima emergenza, ed, inoltre, risultano sotto dimensionate rispetto all’effettivo fabbisogno degli Uffici comunali, nonché inadeguate rispetto alle esigenze logistico-organizzative del personale addetto ai vari settori e servizi;
- con nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile (Prot. Regione Marche n. 1003055) del 20/08/2019, acquisita agli atti dell’Ente con prot. (A) n. 16219 di pari data, ai fini della realizzazione dell’intervento, veniva recepita l’individuazione dell’area “Vallicelle B” ed autorizzato il Comune di Camerino a procedere per l’esecuzione dei lavori, come previsto dall’art. 2 dell’Ordinanza CDPC n. 408/2016;
- con nota acquisita agli atti dell’Ente con Prot. (A) n. 24455 del 05/12/2019, la Regione Marche – Servizio Protezione Civile (Prot. Regione Marche n. 1441294_05.12.2019) autorizzava l’intervento per una superficie lorda complessiva della predetta struttura

prefabbricata pari a mq. 1700 e per un importo complessivo massimo pari ad € 2.200.000,00 (IVA ed oneri compresi)

Dato atto che:

- **il progetto esecutivo** dell'intervento è stato validato dal RUP in data 01/12/2020 (Prot. n. 239/UTC_01.12.2020) e quindi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 186 del 01/12/2020, per l'importo complessivo di € 2.200.000,00;
- **con determinazione a contrattare n. 617/Settore 3^ del 02.12.2020**, è stata indetta una gara telematica a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di *“Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire a sede provvisoria degli Uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine” da realizzarsi nell'area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata “Vallicelle B”*, come da suindicato progetto esecutivo, che prevede lavori a corpo per € 1.758.828,26, di cui € 33.712,34 per oneri della sicurezza ed € 1.725.115,92 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso - CUP: E13B19000180002 - CIG: 8538746C19;
- **con determinazione n. 51/Settore 3^ del 04.02.2021 R.G. n. 168**, in seguito alla suddetta gara, veniva aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta DICATALDO SABINO, con sede legale in 76121 Barletta (BT), Via P. Ricci n. 39, C.F.: DCTSBN59C29A669Q, P.IVA: 02548810726, per l'importo contrattuale a corpo di euro 1.307.934,71, oltre IVA;

Considerato che:

- stante la natura emergenziale dell'intervento, i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 22.02.2021, come risulta dal relativo verbale agli atti dell'Ente;
- con nota assunta al Prot. comunale n. 6348 del 17-03-2021, l'appaltatrice ditta DICATALDO SABINO ha presentato istanza di anticipazione del prezzo del contratto;
- l'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016, qui espressamente richiamato, disciplina il pagamento, in favore dell'appaltatore dell'anticipazione del prezzo, per un importo del 20% dell'importo netto contrattuale, pari a € 261.586,94, oltre IVA 10% come per legge;

PRESO ATTO che, relativamente all'anticipazione, la ditta DICATALDO SABINO ha trasmesso, la fattura n. 53/10 del 22-03-2021, dell'importo € 261.586,94, oltre IVA 10% per € 26.158,69, per un importo totale di € 287.745,63, fattura così acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n. 6743_22.03.2021;

VISTA la garanzia fideiussoria per l'anticipazione n. IM 000038970 del 16.03.2021, rilasciata, per un importo garantito pari ad € 261.613,10, da CITY INSURANCE S.A. – Societatea de Asiguraire - Reasiguraire, con sede in 050092 Bucarest (Romania) – Strada Emanoil Porumbaru n. 93-95 Settore 1, contraente: DICATALDO SABINO– C.F./P.IVA: DCTSBN59C29A669Q; beneficiario (stazione appaltante) COMUNE DI CAMERINO, con scadenza al 16.03.2022, così assunta al Protocollo comunale n. 6348 del 17-03-2021;

ATTESO che è stata eseguita la verifica di veridicità della polizza costituita come sopra indicato (agli atti con prot. n. 6947 del 24-03-2021);

DATO ATTO che

- l'intervento in oggetto è interamente finanziato, ai sensi degli artt. 2 e 6 dell'Ordinanza CDPC n. 408 del 15/11/2016, con i fondi stanziati nella contabilità speciale Sisma 2016 per la gestione della situazione di emergenza, per un importo complessivo di € 2.200.000,00 (*note del Servizio Protezione Civile della Regione Marche: prot. n. 1.441.294 del 05/12/2019, e prot. n. 587782 del 11/06/2020, agli atti dell'Ente rispettivamente con prot. n. 24455/2019 e n. 12941/2020*) e imputato al Cap. 2916/27 "Nuova sede temporanea Uffici Comunali inagibili a seguito del sisma 2016" del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
- con la suindicata determina R.G. n. 168 del 04.02.2021, è stato già assunto l'impegno di spesa derivante dall'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto, per l'importo lordo complessivo di € 1.438.728,18 sui fondi del medesimo Cap. 2916/27 "Nuova sede temporanea Uffici Comunali inagibili a seguito del sisma 2016" del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'operatore economico nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi, come da "Durc on line" Prot. INPS_24843482 del 11/02/2021 e scadenza validità 11/06/2021;

VERIFICATO il possesso, in capo alla suindicata ditta appaltatrice, del requisito della iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori, di cui all'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016 s.m.i., con scadenza al 09.12.2021;

ATTESO che:

- per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti codici: CUP: E13B19000180002 – CIG: 8538746C19;
- il R.U.P. è l'ing. Marco Orioli, Responsabile del Settore 3[^];i;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016, nonché, in particolare, le Ordinanze CDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di APPROVARE la premessa, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;
2. Di LIQUIDARE all'appaltatrice ditta DICATALDO SABINO, con sede legale in 76121 Barletta (BT), Via P. Ricci n. 39, C.F.: DCTSBN59C29A669Q, P.IVA: 02548810726, aggiudicataria dei lavori di “Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire a sede provvisoria degli Uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine” da realizzarsi nell'area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata “Vallicelle B” (CUP: E13B19000180002 - CIG: 8538746C19), la fattura n. 53/10 del 22-03-2021, dell'importo € 261.586,94, oltre IVA 10% per € 26.158,69, per un importo totale di € 287.745,63, a saldo della stessa, a titolo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
3. Di DARE ATTO che la spesa per l'esecuzione dell'intervento in oggetto è interamente finanziata, ai sensi degli artt. 2 e 6 dell'Ordinanza CDPC n. 408 del 15/11/2016, con i fondi stanziati nella contabilità speciale Sisma 2016 per la gestione della situazione di emergenza, per un importo complessivo di € 2.200.000,00 (*note del Servizio Protezione Civile della Regione Marche: prot. n. 1.441.294 del 05/12/2019, e prot. n. 587782 del 11/06/2020, agli atti dell'Ente rispettivamente con prot. n. 24455/2019 e n. 12941/2020*) e imputata al Cap. 2916/27 “Nuova sede temporanea Uffici Comunali

inagibili a seguito del sisma 2016” del Bilancio del corrente esercizio finanziario, ove con Determinazione R.G. n. 168 del 04.02.2021 è stato già assunto l’impegno di spesa n. 648 sub 5/2020 per un ammontare complessivo di € 1.438.728,18;

4. Di DARE MANDATO al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA
5. Di DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
6. Di DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
7. Di ATTESTARE che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
8. Di TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’apposizione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
9. Di TRASMETTERE, inoltre, la presente determinazione:
 - All’Albo pretorio;
 - Al Settore 2° - Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

31-03-2021

Il Responsabile del Settore
F.toDr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all’originale
Camerino, 31-03-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 818

Camerino, 13-04-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli