



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

**SETTORE 3°**  
**TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,**  
**SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

**DETERMINAZIONE**

N.14 del 15-01-2020  
N. del Registro generale

**Oggetto:**

SISMA 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI DA UBICARSI NELL'AREA DI PROTEZIONE CIVILE SITA A CAMERINO, LOC. VALLICELLE, DENOMINATA <VALLICELLE B>. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA DETERMINA N. 1602/2019 R.G. ED ALL'ALLEGATO SCHEMA DI CONTRATTO PER CONFORMAZIONE AI RILIEVI FORMULATI DALL'ANAC

**Il sottoscritto, Ing. Marco Orioli, quale Responsabile del 3^ Settore – Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica,**

**Premesso che:**

- in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole tutto il territorio comunale di Camerino, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- in seguito a tali eccezionali eventi sismici il Centro Storico ha subito ingenti danni ed è stato, pertanto, dichiarato “zona rossa” e quindi interdetto all’accesso pedonale e veicolare;
- tra i diversi immobili pubblici e privati danneggiati e quindi inagibili risulta anche il fabbricato sede del Comune denominato Palazzo Bongiovanni sito in C.so Vittorio Emanuele II;
- al fine di provvedere all’assistenza alla popolazione è stato necessario, in primissima battuta, delocalizzare tutti gli uffici comunali presso la sede del CONTRAM SpA, sita in via Le Mosse 19,

- uno dei pochi edifici rimasti agibili, e dove si è immediatamente insediato il C.O.C. (Centro operativo comunale). In tale sede è stata anche “ammassata” la maggior parte del personale comunale;
- successivamente, con il crescere della mole di lavoro provocata dall'emergenza, (che è tutt'ora in corso), si è cercato di dislocare gli uffici comunali nei pochi edifici ed unità immobiliari ancora disponibili ed agibili sul territorio comunale in modo da permettere, anche se in via transitoria, un “normale” svolgimento dell'attività amministrativa, per cui - a tutt'oggi – i servizi comunali sono stati ridistribuiti come segue:
    - o Edificio via Le Mosse 10: Servizi Tecnici: Urbanistica, LL.PP, Manutenzione e appalti
    - o Edificio via Le Mosse 17: Servizio Ragioneria; Tributi; Polizia Locale
    - o Edificio via Le Mosse 19: Servizio Affari Generali; Anagrafe
  
  - l'Amministrazione comunale ha quindi chiesto al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ed alla Regione Marche l'autorizzazione a realizzare – ex novo – una struttura comunale emergenziale ove delocalizzare tutto il personale comunale, poiché le predette delocalizzazioni temporanee, effettuate secondo quanto stabilito dalla normativa speciale emanata con le specifiche Ordinanze di Protezione Civile, devono considerarsi del tutto provvisorie e di primissima emergenza, ed, inoltre, risultano sotto dimensionate rispetto all'effettivo fabbisogno degli Uffici comunali, nonché inadeguate rispetto alle esigenze logistico-organizzative del personale addetto ai vari settori e servizi;
  
  - l'Ufficio Tecnico Comunale ha, pertanto, redatto il **Progetto di fattibilità tecnica ed economica** relativo alla “Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire a sede provvisoria degli Uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine” da realizzarsi nell'area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata “Vallicelle B”, e distinta catastalmente al Foglio n. 75, part. 199, che prevede una soluzione progettuale di mq. 1600 circa, trasmesso al Servizio Protezione Civile della Regione Marche per la necessaria approvazione/autorizzazione;
  
  - successivamente, con **Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 20/06/2019**, anche recependo le specifiche indicazioni del Servizio Protezione Civile della Regione Marche, veniva definitivamente individuata l'area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata “Vallicelle B”, e distinta catastalmente al Foglio n. 75, part. 199, per la realizzazione della nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine;

- **con nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile** (Prot. Regione Marche n. 1003055) **del 20/08/2019**, acquisita agli atti dell’Ente con **prot. (A) n. 16219** di pari data, veniva **autorizzato e comunicato** quanto segue:
  - veniva recepita l’individuazione della predetta area “Vallicelle B”, ritenuta idonea con prescrizioni, per la realizzazione della struttura in oggetto al fine di garantire la continuità delle preesistenti funzioni municipali, in adempimento di quanto previsto dall’art. 2 dell’Ordinanza CDPC n. 408/2016;
  - il Comune di Camerino, in qualità di soggetto specificamente individuato nella menzionata ordinanza, potrà provvedere all’esecuzione dei lavori necessari, operando con i poteri di cui all’art. 3, comma 5, dell’Ordinanza CDPC n. 394/2016, e nel rispetto delle condizioni riportate nella stessa nota;
  - veniva, pertanto, ammessa la realizzazione della predetta struttura temporanea, avente una superficie lorda totale non superiore a mq. 1.579,20, per una spesa complessiva presunta di € 2.050.000,00 (IVA ed oneri compresi), somma così quantificata quale importo massimo ritenuto così ammissibile ed ascrivibile alla contabilità speciale Sisma 2016, con la specifica prescrizione che il Comune di Camerino, in fase di rendicontazione, sarà tenuto all’inserimento delle spese sostenute sul portale regionale Cohesion Work-Pa, per la relativa liquidazione;
- **con nota dell’Ufficio Speciale Ricostruzione – Marche – Sisma 2016 del 25/09/2019 (Prot. USR Marche n. 67860)**, acquisita agli atti dell’Ente in pari data con Prot. n. 18787, veniva comunicata l’assegnazione al Comune di Camerino di ulteriori n. 5 unità di personale tecnico amministrativo, da assumere ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016 s.m.i., per le attività connesse alla ricostruzione post sisma pubblica/privata;
- **con nota Prot. (P) n. 22807 del 15/11/2019, il Comune di Camerino** chiedeva alla Regione Marche – Servizio Protezione Civile apposita autorizzazione all’incremento della superficie lorda della struttura prefabbricata da adibire a sede provvisoria degli uffici comunali in misura idonea a soddisfare il nuovo fabbisogno in proporzione alla nuova dotazione organica;
- **con nota acquisita agli atti dell’Ente con Prot. (A) n. 24455 del 05/12/2019, la Regione Marche – Servizio Protezione Civile** (Prot. Regione Marche n. 1441294\_05.12.2019) **autorizzava l’incremento richiesto, per una superficie lorda complessiva della predetta struttura prefabbricata pari a mq. 1700 e per un importo complessivo massimo pari ad € 2.200.000,00 (IVA ed oneri compresi)**;

Tutto ciò premesso,

**Considerata** l'urgente necessità di procedere alla predisposizione degli ulteriori livelli progettuali, necessari per dare esecuzione ai relativi lavori, **con la Determinazione n. 423/Settore 3<sup>^</sup> del 11.12.2019 n. 1602 R.G.**, qui da intendersi espressamente richiamata quale parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento, **veniva – tra l'altro – disposto quanto segue:**

... *Omissis* ...

- *di stabilire, per le motivazioni sopra espresse, che – con successivo provvedimento – verrà avviata un'apposita procedura per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori (c.d. appalto integrato) relativi all'intervento di "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/ lungo termine" da ubicarsi nell'area di Protezione Civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B" sulla base del relativo progetto definitivo;*
- *di stabilire, a tal fine, di procedere all'affidamento di un incarico per l'acquisizione della progettazione definitiva relativa all'intervento in oggetto, da porre a base di gara della successiva procedura per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori (c.d. appalto integrato) relativi all'intervento di "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/ lungo termine" da ubicarsi nell'area di Protezione Civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B";*
- **di stabilire, pertanto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:**
  - *l'oggetto e le finalità del presente provvedimento sono costituiti dall'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva relativa all'intervento di "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/ lungo termine" da ubicarsi nell'area di Protezione Civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B", per un importo pari a € 36.000,00, oltre oneri previdenziali ed IVA (come per legge);*
  - **per la scelta del contraente, stante l'importo dell'incarico da affidarsi inferiore ad € 40.000,00, si procede mediante affidamento diretto, ai sensi degli artt. 31, comma 8, 32, e 36, comma 2, let. a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e Ordinanze CDPC n. 408/2016, n. 394/2016, n. 388/2016, sulla base del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico sull'importo del servizio - a corpo - posto a base di gara;**
  - **il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata;**
  - **il contratto che si intende promuovere intende perseguire il fine di realizzare una struttura temporanea da adibire ad uffici comunali in area di proprietà comunale, allo scopo di garantire la continuità delle preesistenti funzioni municipali, in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'Ordinanza CDPC n. 408/2016, in seguito agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno gravemente danneggiato e reso inagibile il fabbricato sede del Comune, denominato Palazzo Bongiovanni, sito in Corso Vittorio Emanuele II;**
  - **il termine entro il quale le prestazioni oggetto del contratto devono essere eseguite è fissato per il giorno 20/gennaio/2020;**
  - **il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a seguito dell'approvazione del progetto definitivo;**
  - *di procedere, pertanto, per l'affidamento diretto di un incarico per l'acquisizione della progettazione definitiva*

relativa all'intervento di "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/ lungo termine" da ubicarsi nell'area di Protezione Civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B", per un **importo a base di gara pari a € 38.040,00** (Euro trentottomilazeroquaranta/00), oltre oneri previdenziali e IVA, come per legge;

- **di approvare l'allegato schema di contratto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale disciplina l'incarico in oggetto, le modalità di esecuzione delle relative prestazioni ed i relativi rapporti tra le parti contraenti;**
- **di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., all'operatore economico Arch. Marco D'Annunziis (C.F.: DNNMRC62T21D043G) dello Studio associato "Studio MDA Architetti Associati", con sede legale in 64013 Corropoli (TE), Viale Vibrata n. 4, C.F. e P.IVA: 016129606672, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Teramo con n. 279 nonché iscritto all'Elenco Speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 s.m.i. con il n. EP\_009445\_2017, PEC: marco.dannunziis@archiworldpec.it, l'incarico per la progettazione definitiva relativa all'intervento di "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/ lungo termine" da ubicarsi nell'area di Protezione Civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B", per un corrispettivo pari a € 36.000,00, oltre CNPAIA 4% come per legge per € 1.440,00, oltre IVA 22% per € 8.236,80, e, pertanto, per un importo lordo complessivo pari a € 45.676,80, alle condizioni tutte, compresa la dichiarazione di offerta economica dell'affidatario, previste dal presente provvedimento e dall'allegato schema di contratto che qui viene contestualmente approvato;**
- **di dare atto che il menzionato operatore economico aggiudicatario ha reso apposita autodichiarazione, sottoscritta congiuntamente all'Arch. Lucrezia Scioscia, quest'ultima nella sua qualità di legale rappresentante del medesimo Studio MDA Architetti Associati, autodichiarazione così acquisita agli atti dell'Ente con Prot. (A) n. 24198 del 02.12.2019, circa il possesso dei requisiti generali e speciali previsti in ordine al presente affidamento, ivi compresa l'iscrizione all'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 s.m.i.;**
- **Di dare atto che è stata effettuato, con esito positivo, l'accertamento circa la sussistenza dei predetti requisiti in capo all'affidatario, mentre è ancora in via di perfezionamento la verifica del requisito della regolarità fiscale, ed è stata, inoltre, accertata la regolarità contributiva ... omissis ...**
- **Di disporre, stante la natura emergenziale dell'intervento in oggetto ... l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Lgs. n. 50/2016 s.m.i., fermo restando che, qualora venga accertato il difetto dei requisiti dichiarati dall'affidatario, l'Amministrazione aggiudicatrice recede dal contratto, fatto salvo il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, nei limiti delle utilità conseguite, con applicazione di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale;**
- **Di dare atto che la spesa complessiva, derivante dall'affidamento del servizio di cui al presente atto e pari ad un importo lordo complessivo di € 45.676,80 (corrispettivo di affidamento pari a € 36.000,00, oltre CNPAIA 4% come per legge per € 1.440,00, oltre IVA 22% per € 8.236,80, e, pertanto, risulta un importo lordo complessivo pari a € 45.676,80), prevista nel Q.T.E. dell'intervento, trova integrale copertura nei fondi stanziati nella contabilità speciale Sisma 2016 per la gestione della situazione di emergenza, da imputarsi al Cap. 2916/27 "Nuova sede temporanea Uffici Comunali inagibili a**

*seguito del sisma 2016” del Bilancio del corrente esercizio finanziario;*

- *Di impegnare, pertanto, la spesa suddetta per complessivi € 45.676,80 sui fondi del Cap. 2916/27 “Nuova sede temporanea Uffici Comunali inagibili a seguito del sisma 2016” del Bilancio del corrente esercizio finanziario; ... Omissis ...*
- *di trasmettere, inoltre, copia del presente provvedimento: ... omissis ...*
  - ✓ *All’ANAC ai fini delle attività di vigilanza collaborativa di cui al Protocollo di Intesa del 26.10.2016.*

**Dato atto che**, ai sensi e per gli effetti di cui al Protocollo di Intesa in materia di “*Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*”, stipulato il 26 ottobre 2016 tra il Presidente dell’ANAC, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ed i Presidenti delle menzionate Regioni, con nota Prot. n. 25200 del 12.12.2019, l’Ente committente ha trasmesso all’ANAC lo schema del presente contratto in unione alla citata determinazione n. 1602/2019 R.G. per l’espletamento dell’attività di vigilanza collaborativa da parte della medesima Autorità,

**Preso atto che la stessa ANAC**, con propria nota n. 102267 del 19.12.2019, acquisita in pari data agli atti dell’Ente con Prot. n. 25889, **ha formulato le seguenti osservazioni**:

*“Omissis... i tempi delineati nella determina a contrarre e riportati poi nello schema di contratto per la predisposizione della progettazione definitiva (n.d.r.: termine fissato al 20.01.2020) risultano eccessivamente ridotti, anche in relazione al periodo di festività in cui ricade l’affidamento.”;*

*“Con riferimento allo schema di contratto, si suggerisce di specificare all’art. 1 <Oggetto del contratto> che la progettazione deve essere redatta conformemente al progetto di fattibilità tecnico-economica. ...omissis”;*

*Si raccomanda infine, prima di procedere alla stipula del contratto, di controllare il perfezionamento del requisito della regolarità fiscale*

*“Tutti i documenti relativi all’affidamento dovranno essere modificati tenendo conto delle osservazioni di cui sopra.”;*

**Dato atto che** è stata accertata la sussistenza – in capo al professionista affidatario - del requisito della **regolarità fiscale**, mediante acquisizione delle relative certificazioni pervenute dalla competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Teramo – U.T. di Giulianova, già acquisite agli atti in data 12.12.2019 con prot. nn. 25220, 25221 e 25224, rispettivamente in ordine allo “Studio MDA

Architetti Associati”, all’Arch. Marco D’Annunziis ed al legale rappresentante del predetto studio, Arch. Lucrezia Scioscia;

**Rilevato che** si rende necessario – in adesione alle menzionate osservazioni pervenute dall’ANAC – provvedere alle conseguenti **modifiche agli atti e documenti relativi all’affidamento conformando il contenuto degli stessi ai predetti rilievi dell’Autorità, come segue:**

- **stabilire che il termine entro il quale** le prestazioni oggetto del contratto devono essere eseguite è fissato per il giorno 05 febbraio 2020, *anziché per il 20/gennaio/2020*, e, pertanto, **disporre che la dicitura <20/gennaio/2020>**, contenuta nel testo della Determinazione n. 1602/2019 R.G. e nell’ivi allegato schema di contratto (art. 5, comma 2) quale termine di ultimazione della prestazione (progettazione definitiva) oggetto del contratto **è sostituita dalla seguente dicitura: <05/febbraio/2020>**;
- **stabilire che** all’art. 1, comma 2, dello schema di contratto, allegato alla citata determina, dopo le parole <acquisita agli atti dell’Ente con Prot. n. 24455 del 05.12.2019> sono inserite le seguenti parole: **<ed al relativo Progetto di fattibilità tecnica ed economica, i quali, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto>**;
- **disporre che il restante contenuto della menzionata Determina n. 1602/2019 R.G. e dell’ivi allegato schema di contratto resta invariato e confermato;**
- **disporre, pertanto, l’approvazione dell’allegato schema di contratto nel testo come sopra modificato, che sostituisce l’allegato della Determina n. 1602/2019 R.G.;**

**Atteso, inoltre, che** il presente provvedimento e l’allegato schema di contratto saranno trasmessi all’ANAC ai sensi dell’art. 4, comma 4, let. c, sub i) del menzionato Protocollo di Intesa sottoscritto in data 26/10/2016;

**Dato atto, inoltre, che:**

- è stato individuato nel sottoscritto Ing. Marco Orioli, Responsabile del 3<sup>^</sup> Settore Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del contratto, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l’intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, relativo al triennio 2020/2022 e nell’Elenco Annuale dei medesimi relativo all’anno 2020 (CUP: E13B19000180002)

adottato con Delibera G.C. n. 157 del 06.11.2019;

- stante la natura emergenziale dell'intervento in oggetto nonché l'esigenza urgente di assicurare la tempestiva esecuzione del relativo contratto, ed essendo già stato accertato il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico, è stato disposto, **ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza sin dal 16.12.2019**, (Determina n. 1602/2019 R.G. e nota Prot. N. 25419 del 16.12.2019), fermo restando che, qualora venga accertato il difetto dei requisiti dichiarati dall'affidatario, l'Amministrazione aggiudicatrice recede dal contratto, fatto salvo il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, nei limiti delle utilità conseguite, con applicazione di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale;
- **la spesa complessiva**, derivante dall'affidamento del servizio di progettazione definitiva in oggetto, pari ad un **importo lordo complessivo di € 45.676,80** (corrispettivo di affidamento pari a € 36.000,00, oltre CNPAIA 4% come per legge per € 1.440,00, oltre IVA 22% per € 8.236,80, e, pertanto, risulta un importo lordo complessivo pari a € 45.676,80), e prevista nel Q.T.E. dell'intervento, trova integrale copertura nei fondi stanziati nella contabilità speciale Sisma 2016 per la gestione della situazione di emergenza, da imputarsi al Cap. 2916/27 "Nuova sede temporanea Uffici Comunali inagibili a seguito del sisma 2016" del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
- con la predetta Determina n. 1602/2019 R.G. si è provveduto, pertanto, al relativo impegno di spesa per complessivi **€ 45.676,80 sui fondi del Cap. 2916/27 "Nuova sede temporanea Uffici Comunali inagibili a seguito del sisma 2016" del Bilancio del corrente esercizio finanziario**;
- il CUP relativo all'intervento in oggetto è il seguente: E15B18000630001, e che il CIG assegnato dall'ANAC alla presente procedura è il seguente: ZA22B207A8;

**Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 s.m.i.;
- il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/2010 s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016, ed in particolare le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono

*possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";*

- l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 9 del 14.12.2016 s.m.i.;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 29 del 09.06.2017 s.m.i.;
- il Protocollo di Intesa del 26 ottobre 2016 "Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria"

**RITENUTO** doversi esprimere il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i.;
- 2) Di approvare e disporre, in adesione alle osservazioni dell'ANAC riportate in premessa, **le seguenti modifiche agli atti e documenti relativi all'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva** relativa all'intervento di "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da ubicarsi nell'area di Protezione Civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B", disposto in favore dell'Arch. Marco D'Annunziis con la Determina n. 1602/2019 R.G., **per un corrispettivo pari a € 36.000,00**, oltre CNPAIA 4% come per legge per € 1.440,00, oltre IVA 22% per € 8.236,80, e, pertanto, **per un importo lordo complessivo pari a € 45.676,80** :
  - **disporre che la dicitura <20/gennaio/2020>**, contenuta nel testo della Determinazione n. 1602/2019 R.G. e nell'ivi allegato schema di contratto (art. 5, comma 2) quale termine di ultimazione della prestazione (progettazione definitiva) oggetto del contratto **è sostituita dalla seguente dicitura: <05/febbraio/2020>**, e, quindi, **stabilire che il termine entro il quale le**

prestazioni oggetto del medesimo contratto devono essere eseguite è fissato per il giorno **05/febbraio/2020**, anziché per il 20/gennaio/2020;

- **stabilire che** all'art. 1, comma 2, dello schema di contratto, allegato alla citata determina, dopo le parole <acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n. 24455 del 05.12.2019> sono inserite le seguenti parole: **<ed al relativo Progetto di fattibilità tecnica ed economica, i quali, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto>;**
- 3) Di disporre che il restante contenuto della menzionata Determina n. 1602/2019 R.G. e dell'ivi allegato schema di contratto resta invariato e confermato;
  - 4) **Di approvare, pertanto, l'allegato schema di contratto**, che disciplina l'incarico in oggetto, le modalità di esecuzione delle relative prestazioni ed i relativi rapporti tra le parti contraenti, **il quale, nel testo come sopra modificato, sostituisce l'allegato della Determina n. 1602/2019 R.G.;**
  - 5) **Di dare atto che è stata accertata la sussistenza – in capo al professionista affidatario – anche del requisito della regolarità fiscale**, mediante acquisizione delle relative certificazioni pervenute dalla competente Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Teramo – U.T. di Giulianova, già acquisite agli atti in data 12.12.2019 con prot. nn. 25220, 25221 e 25224, rispettivamente in ordine allo “Studio MDA Architetti Associati”, all'Arch. Marco D'Annunziis ed al legale rappresentante del predetto studio, Arch. Lucrezia Scioscia;
  - 6) **Di dare atto che**, stante la natura emergenziale dell'intervento in oggetto nonché l'esigenza urgente di assicurare la tempestiva esecuzione del relativo contratto, ed essendo già stato accertato il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico, **è stato disposto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza sin dal 16.12.2019**, (Determina n. 1602/2019 R.G. e nota Prot. N. 25419 del 16.12.2019), fermo restando che, qualora venga accertato il difetto dei requisiti dichiarati dall'affidatario, l'Amministrazione aggiudicatrice recede dal contratto, fatto salvo il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, nei limiti delle utilità conseguite, con applicazione di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale;
  - 7) Di dare atto che **la spesa complessiva**, derivante dall'affidamento del servizio di cui al presente atto e pari ad un **importo lordo complessivo di € 45.676,80** (corrispettivo di affidamento pari a € 36.000,00, oltre CNPAIA 4% come per legge per € 1.440,00, oltre IVA 22% per € 8.236,80, e, pertanto, risulta un importo lordo complessivo pari a € 45.676,80), prevista nel Q.T.E. dell'intervento, trova integrale copertura nei fondi stanziati nella contabilità speciale Sisma 2016 per la gestione della situazione di emergenza, da imputarsi al Cap. 2916/27 “Nuova sede temporanea

Uffici Comunali inagibili a seguito del sisma 2016” del Bilancio del corrente esercizio finanziario, e che **con la Determina n. 1602/2019 R.G. è stato già disposto il relativo impegno di spesa** per complessivi € 45.676,80 sui fondi del Cap. 2916/27 “Nuova sede temporanea Uffici Comunali inagibili a seguito del sisma 2016” del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

- 8) **Di dare atto – come da prescrizione contenuta nelle note della Regione Marche – Servizio Protezione Civile espressamente riportate in premessa** - che il Comune di Camerino, in fase di rendicontazione, sarà tenuto all’inserimento delle spese sostenute per l’intervento in oggetto, sul portale regionale Cohesion Work-Pa, per la relativa liquidazione;
- 9) Di dare atto che è stato individuato nel sottoscritto Ing. Marco Orioli, Responsabile del 3^ Settore Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del contratto, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 10) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 11) Di dare atto che è stata, altresì, accertata ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 12) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 13) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’apposizione, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 14) Di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 15) Di trasmettere, inoltre, copia del presente provvedimento in unione con l’allegato schema di contratto:
  - ✓ all’Albo Pretorio;

- ✓ Al Servizio Appalti e Contratti;
- ✓ All'ANAC ai fini delle attività di vigilanza collaborativa di cui al Protocollo di Intesa del 26.10.2016.

Il Responsabile Settore 3°  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente -  
Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Orioli Marco

PARERI:

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

15-01-2020

Il Responsabile del Settore 2  
Bilancio – Programmazione – Tributi -  
Economato - Risorse umane  
F.to Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 15-01-2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Orioli Marco

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 16-01-2020

Il Responsabile del Settore 1  
F.to Dr. Francesco Maria Aquili