



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO-CULTURALI
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE

N.229/Sett.AA.GG. del 07-06-2019

N. 739 del Registro generale

Oggetto:

SISMA DEI MESI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI ABITATIVI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMERINO - PROROGA NOLEGGIO CAMPO VALLICELLE A2, A2 COMPLETAMENTO E VALLICELLE B - LIQUIDAZIONE FATTURE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO che dal 24 agosto a fine ottobre 2016 una serie di scosse telluriche ha provocato ingenti danni alle abitazioni ed agli edifici pubblici nelle regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Molise;

Visto che, a seguito di tali eventi, il Governo nazionale ha emanato prima il D.L. n. 189 del 17.10.2016 e poi, con l'aggravarsi della situazione e l'allargamento del territorio interessato, il D.L. n. 205 dell'11.11.2016;

VISTO che il Dipartimento della Protezione Civile ha poi emanato una serie di ordinanze per regolare vari aspetti delle problematiche insorte;

VISTO in particolare l'art. 2 del D.L. 205/2016 e le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 406 del 12/11/2016 e n. 408 del 15/11/2016, i quali, per fronteggiare la grave situazione abitativa di coloro che hanno avuto le abitazioni lesionate, hanno previsto l'individuazione di aree per l'allestimento di villaggi temporanei di container;

VISTA la delibera n. 118 del 19/11/2016 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di Accordo Quadro tra il Dipartimento della Protezione Civile, la Regione Marche ed il Comune di Camerino per regolare le competenze di ognuno relativamente alla realizzazione dei villaggi container;

VISTO che in base a tale Accordo Quadro il Dipartimento ha espletato, tramite la Consip SPA, la gara per la fornitura dei moduli abitativi con relative strutture di supporto e per gli arredi, mentre era di competenza del Comune di Camerino l'ordinazione degli stessi e la predisposizione dell'area sulla quale posizionarli;

VISTO che, a seguito della firma dell'accordo, il Dipartimento della Protezione Civile ha invitato a questo Comune gli ordinativi dei moduli abitativi e relativi accessori secondo quanto emerso dalla gara svolta per conto dello stesso da Consip Spa;

VISTO il prospetto delle ditte vincitrici inoltrato dal Di.COMA.C. con l'indicazione delle varie quantità di moduli e relativi prezzi;

CONSIDERATO che nella citata delibera di giunta viene nominato il sottoscritto dott. Francesco Maria Aquili, quale Responsabile Unico del Procedimento e l'arch. Maurizio Forconi quale Direttore dell'Esecuzione;

VISTA la determinazione n. 54 del 20/02/2017 con la quale è stato preso atto dei seguenti ordinativi di fornitura di container a noleggio per la durata di n. 180 giorni alla ditta CEMECO SRL con sede a San Severino Marche in loc. Pitino snc:

- prot. n. 28488 del 21/11/2016, Vallicelle B, per sei mesi dalla data di collaudo (23/12/2017);

- prot. n. 29185 del 29/11/2016, Vallicelle A2, per sei mesi dalla data di collaudo (09/02/2017);

- prot. n. 30943 del 17/12/2016, Vallicelle A2 completamento, per sei mesi dalla data di collaudo (09/02/2017);

VISTA la delibera di giunta comunale n. 59 del 17 maggio 2017 con la quale è stato deciso di prorogare di ulteriori 180 giorni il noleggio dei container dell'area Vallicelle A2 e Vallicelle B alle condizioni dell'Accordo Quadro sottoscritto;

VISTA la determinazione n. 87 (r.g. n. 365/2017) del 22/06/2017 con la quale è stato prorogato il periodo di fornitura dei container a noleggio per la durata di ulteriori n. 180 giorni alla ditta CEMECO SRL con sede a San Severino Marche in loc. Pitino snc:

VISTI i seguenti ordini di fornitura per la proroga sopra riportata:

- prot. n. 16301 del 22/06/2017, Vallicelle B, per sei mesi dal 23/06/2017;

- prot. n. 18135 del 14/07/2017, Vallicelle A2, per sei mesi dal 09/08/2017;

- prot. n. 18133 del 13/07/2017, Vallicelle A2 completamento, per sei mesi dal 09/08/2017;

VISTA la delibera di giunta comunale n. 161 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato deciso di prorogare di ulteriori 24 mesi il noleggio dei container dell'area Vallicelle A2 e Vallicelle B alle condizioni dell'Accordo Quadro sottoscritto;

CONSIDERATO che la soc. CEMECO S.r.l. a seguito di specifica richiesta del Comune di Camerino ha formulato una proposta di proroga del noleggio dei container dell'area Vallicelle A2 e Vallicelle B per ulteriori 24 mesi dalla data di scadenza dei contratti sopra descritti di seguito specificata:

- Vallicelle B dal 23/12/2017 al 22/12/2019: n. 45 container dormitorio, n. 31 container corridoio, n. 22 container area comune per un importo complessivo di € 593.697,28 + IVA 22%;

- Vallicelle A2 dal 09/02/2018 al 08/02/2020: n. 52 container dormitorio, n. 35 container corridoio, n. 12 container area comune per un importo complessivo di € 599.142,24 + IVA 22%;

- Vallicelle A2 dal 09/02/2018 al 08/02/2020 completamento: n. 42 container dormitorio, n. 25 container corridoio, n. 6 container area comune per un importo complessivo di € 788.666,40 + IVA 22%;

VISTA la nota prot. n. 1274647 del 15/11/2018 della Regione Marche, Servizio Protezione Civile, con la quale si comunica la convenienza al proseguimento del noleggio dei moduli abitativi alle condizioni proposte dalla soc. CEMECO S.r.l., previa conferma della congruità dei costi dettata da apposita commissione;

VISTA la relazione a firma del dott. Pietro Colicchio per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del dott. David Piccinini per la Regione Marche, Dipartimento di Protezione Civile e del dott. Francesco Maria Aquili per il Comune di Camerino con la quale si attesta la congruità dei costi di noleggio dei moduli abitativi in loc. Vallicelle di cui all'oggetto della presente determinazione;

VISTA la determinazione n. 1110 del 27/12/2018 con la quale si è proceduto all'ordinativo per ulteriori 24 mesi della locazione dei container secondo il seguente prospetto:

- Vallicelle B dal 23/12/2017 al 22/12/2019: n. 45 container dormitorio, n. 31 container corridoio, n. 22 container area comune per un importo complessivo di € 593.697,28 + IVA 22%;

- Vallicelle A2 dal 09/02/2018 al 08/02/2020: n. 52 container dormitorio, n. 35 container corridoio, n. 12 container area comune per un importo complessivo di € 599.142,24 + IVA 22%;

Vallicelle A2 completamento dal 09/02/2018 al 08/02/2020: n. 42 container dormitorio, n. 25 container corridoio, n. 6 container area comune per un importo complessivo di € 788.666,40 + IVA 22%; VISTI i seguenti ordini di fornitura per la proroga sopra riportata:

- prot. n. 292 del 08/01/2019, Vallicelle B, per ventiquattro mesi dal 23/12/2017;
- prot. n. 27866 del 28/12/2018, Vallicelle A2, per ventiquattro mesi dal 09/02/2018;
- prot. n. 18133 del 13/07/2017, Vallicelle A2 completamento, per ventiquattro mesi dal 09/02/2018;

VISTA la regolare esecuzione della fornitura;

VISTA la nota del 07/12/2018 della ditta CEMECO SRL, agli atti del Comune di Camerino al n di prot. 26746 del 10/12/2018, con la quale si comunica che con contratto del 3 settembre 2018, la società CEMECO SRL ha ceduto alla ditta CEMECO SERVIZI S.A.S. di Lorev Impianti Srl & C., con sede a San Severino Marche in località Pitino, P. IVA 01961730437, i crediti derivanti dal contratto di noleggio sopra richiamato corrispondenti ai corrispettivi riferiti a tutto l'ordinativo di fornitura dei campi container Vallicelle A1 e Vallicelle B per un totale di € 1.981.505,92 al netto dell'IVA al 22%;

PRESO ATTO che occorre procedere alla liquidazione delle seguenti fatture alla soc. CEMECO S.r.L.:

- n. 64/PA del 05/06/2019 - € 30.179,62 – Vallicelle B dal 23/05/2019 al 22/06/2019;
- n. 65/PA del 05/06/2019 - € 30.456,40 – Vallicelle A2 dal 09/06/2019 al 08/07/2019;
- n. 66/PA del 05/06/2019 - € 40.090,54 – Vallicelle A2 Completamento dal 09/06/2019 al 08/07/2019;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, ed in particolare l'art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 32 del 29.12.2014 con cui sono state attribuite al Dott. Francesco Maria Aquili, responsabile Settore Affari Generali, Statistica, Servizi Sociali – Culturali – Demografici, e del Servizio Attività Produttive le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267;

DETERMINA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Liquidare le seguenti fatture della ditta CEMECO SRL per l'importo di seguito indicato al netto della nota di credito specificata:
 - n. 64/PA del 05/06/2019 - € 30.179,62 – Vallicelle B dal 23/05/2019 al 22/06/2019;
 - n. 65/PA del 05/06/2019 - € 30.456,40 – Vallicelle A2 dal 09/06/2019 al 08/07/2019;
 - n. 66/PA del 05/06/2019 - € 40.090,54 – Vallicelle A2 Completamento dal 09/06/2019 al 08/07/2019
- 3) Di disporre il pagamento delle stesse alla società CEMECO SERVIZI S.A.S. di Lorev Impianti Srl & C., con sede a San Severino Marche in località Pitino, P. IVA 01961730437;
- 4) Di far fronte alla spesa complessiva di € 100.726,56 comprensiva di IVA al 22% con imputazione al cap. 88/3 “Noleggio containers abitativi provvisori connessi a emergenza sisma 2016”, del bilancio di previsione anno 2019, imp. n. 946/2018;
- 5) Di dare mandato al responsabile del Settore Bilancio e Programmazione del Comune di Camerino di rendicontare le spese mediante inserimento nel gestionale della Regione Marche Cohesion WorkPA

Il presente atto viene trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti uffici:

- Albo Pretorio;
- Settore Bilancio e Programmazione.

Il Responsabile del Settore
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

07-06-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
07-06-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
AQUILI FRANCESCO MARIA