



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.245/Sett.LL.PP. del 25-09-2017

N. 556 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016 - SAPE VALLICELLE - DETERMINA A CONTRARRE- LIQUIDAZIONE ENEL PER ELETTRIFICAZIONE AREA MODULI PER ATTIVITA' ECONOMICHE- IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI FORNITURE -BALCONE - BALAUSTRAMARCIAPIEDE-INCARICO DITTA CEMECO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di procedere alla realizzazione del marciapiede e della terrazza per la completa fruibilità delle SAPE in loc. Vallicelle e di liquidare la somma richiesta da e-distribuzione per l'elettrificazione dell'area;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D. Lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n°267/2000;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che la realizzazione dei lavori di cui al documento istruttorio riveste carattere di indifferibilità ed urgenza e riguardano le “STRUTTURE TEMPORANEE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ORDINANZA N.408 DEL CAPO DI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ED ART. 1 COMMA 2 LETTERA C) DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE N. 9/2016” in LOC. VALLICELLE” ed in particolare rientrano tra le opere di urbanizzazione delle strutture per la attività economiche SAPE:
2. di dare atto che l'opera di cui sopra ricade tra le spese ammissibili di cui all'art. 3 dell'OCDPC 408/2016 e d art. 1 comma 2 lettera C) dell'OCDPC n. 9/2016;
3. di impegnare la spesa di 12.000,00 oltre IVA 22% sul fondo speciale per il terremoto cap. 2834/29;
4. di impegnare altresì la cifra di € 1.691,75, e di procedere alla sua liquidazione, per l'elettrificazione dell'area da parte di e-distribuzione, come da preventivo prot. 21762 del 13/09/2017 sul fonso speciale terremoto cap. 2834/29;
5. di affidare l'incarico per la realizzazione del marciapiede, del terrazzo e della balastra alla ditta CEMECO srl, con sede a san Severino Marche in loc. Pitino snc per una cifra di € 12.000,00 oltre IVA 22%;
6. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture vistate dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Il Responsabile Ambiente, LL.PP.,
Manutenzione
Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto ing. Marco Orioli, quale R.U.P. dei lavori di urbanizzazione primaria per la sistemazione area esterna ed opere di allaccio ai servizi a rete delle “STRUTTURE TEMPORANEE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ORDINANZA N.408 DEL CAPO DI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ED ART. 1 COMMA 2 LETTERA C) DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE N. 9/2016” in LOC. VALLICELLE:

PREMESSO CHE:

- in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici sia pubblici che privati, tra cui anche varie attività economiche e produttive del Comune di Camerino;

ATTESO CHE:

- ai fini del mantenimento del tessuto sociale economico e produttivo, risulta necessario garantire la possibilità di continuare le attività ECONOMICO-PRODUTTIVE a coloro che sono stati danneggiati gravemente o che hanno le attività all'interno delle zone rosse e colpiti dal sisma dell'Agosto e Ottobre 2016;
- l'Amministrazione Comunale ha la necessità di procedere pertanto alla FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE TEMPORANEE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ORDINANZA N.408 DEL CAPO DI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ED ART. 1 COMMA 2 LETTERA C) DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE N. 9/2016 LOC. VALLICELLE NEL COMUNE DI CAMERINO;
- con nota della Giunta Regionale delle Marche prot.n. 680154 del 10/07/2017, veniva comunicato al Comune di Camerino l'elenco dei moduli richiesti con le indicazioni necessarie per procedere alla successiva fase di acquisto nonché l'importo del fondo assegnato per l'acquisto dei prefabbricati e per le opere di urbanizzazione delle aree per un totale di €. 407.880,00 (comprensivo sia delle spese per acquisto strutture sia per le opere di urbanizzazione);
- nello specifico il fabbisogno stimato dalla Regione Marche “Coordinamento gruppo sisma attività economiche e produttive” per l'urbanizzazione di tale area in base al costo parametrico al mq risulta essere di € 160.238,00;
- con lettera prot. 16179 del 21/06/2017 l'assessore alle attività produttive del Comune di Camerino ha comunicato alla Regione Marche che l'amministrazione Comunale ha individuato l'area di proprietà comunale di Vallicelle F. 75 p.lle 43, 317, 318 per la delocalizzazione di una parte delle attività produttive.

VISTO il progetto, redatto dall'arch. Maurizio Forconi, per le opere di urbanizzazione primaria, la sistemazione esterna dell'area e la realizzazione delle opere necessarie per l'allaccio ai servizi a rete, nonché delle opere di mitigazione dell'impatto dei container uso servizi degli studenti, situati nell'area “VALLICELLE A”, posizionati di fronte all'installazione delle SAPE;

CONSIDERATO che nel procedere al montaggio dei container delle SAPE, a causa dell'andamento non pianeggiante del terreno, con un dislivello degli ingressi da terra che varia da pochi cm a circa

60 cm si rende necessario realizzare un marciapiede ed un terrazzo con balaustra e gradini in cemento al fine di rendere accessibile le attività economiche anche alle persone disabili;

VISTO il verbale di somma urgenza redatto dall'arch. Maurizio Forconi, D.L. dei lavori di urbanizzazione dell'area e D.E.C. della fornitura delle SAPE, dal quale si evince che i lavori di realizzazione del marciapiede con adeguati scivoli a norma per i disabili e del terrazzo adiacente il ristorante, con relativa balaustra, si rende necessario al fine rendere fruibili le attività da parte degli utenti e, soprattutto da parte dei disabili, in quanto la continuità strutturale longitudinale della struttura SAPE, nonostante sia stata posta a quote diverse, a causa del terreno non pianeggiante, ha creato un dislivello che da pochi cm arriva fino a circa una sessantina di cm;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere immediatamente alla realizzazione di tali lavorazioni e che la ditta CEMECO srl di San Severino Marche, che sta montando le SAPE ha dato disponibilità immediata, in quanto verrebbero realizzate in concomitanza con l'ultimazione del montaggio delle strutture;

VISTO il computo dei lavori riportato nel verbale di somma urgenza redatto dall'arch. Maurizio Forconi che si conclude con il seguente QTE come di seguito riportato:

A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura	22,00	€ 14.163,92
2 .Lavori a Corpo	-	-
4. Sicurezza speciale a Corpo	-	-
5. Sicurezza speciale a Misura	-	-
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-
7. Lavori in economia	-	-
8. I.V.A. su A) LAVORI		€ 3.116,06
	TOTALE A) LAVORI	€ 14.163,92
	I.V.A. su A) LAVORI	€ 3.116,06
	TOTALE A) LAVORI (I.V.A. INCLUSA)	€ 17.279,98

CONSIDERATO che la ditta CEMECO srl di San Severino Marche si è offerta di effettuare le lavorazioni per una cifra pari a 12.000,00 euro oltre IVA 22%;

VISTO inoltre il preventivo di spesa presentato dalla e-distribuzione per la elettrificazione dell'area, necessaria al fine di procedere con la richiesta di installazione dei contatori dei singoli operatori economici, per una cifra pari ad € 1.691,75, come da comunicazione prot. 21762 del 13/09/2017,

RILEVATO CHE:

- i preventivi richiesti prevedono forniture per un importo di € 12.000,00 oltre IVA (per un totale di € 14.640,00), e 1.691,75, inferiore ad € 40.000,00 e pertanto ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 è possibile procedere all'affidamento diretto della fornitura;
- le forniture ricadono all'interno dell'area Vallicelle A2 dove già sono state realizzate le opere di urbanizzazione ed allaccio alle reti delle SAPE;
- Le suddette ditte, sentite, si sono dichiarate immediatamente disponibili a procedere alle forniture, secondo i dettami dell'art. 163 del d.lgs 50/2016;

VISTO il D.L. 189-2016, convertito in Legge n. 229/2016, e s.m.i.;

Dato atto che:

- Per tali forniture sono stati acquisiti:

- Ditta CEMECO CIG: Z4F201DC3C

CONSIDERATO che le forniture di cui sopra ricadono tra le spese ammissibili di cui all'art. 3 dell'OCDPC 408/2016 e d art. 1 comma 2 lettera C) dell'OCDPC n. 9/2016.

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

VISTO

- il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

PROPONE

1. di dare atto che le forniture di cui sopra rivestono carattere di indifferibilità ed urgenza;
2. di dare atto che l'opera di cui sopra ricade tra le spese ammissibili di cui all'art. 3 dell'OCDPC 408/2016 e d art. 1 comma 2 lettera C) dell'OCDPC n. 9/2016;
3. di impegnare per l'intervento suddetto la spesa complessiva di € 12.000,00 oltre IVA per la realizzazione del marciapiede, sul fondo speciale per il terremoto cap. 2834/29;
4. di impegnare altresì la cifra di € 1.691,75, e di procedere alla sua liquidazione, per l'elettrificazione dell'area da parte di e-distribuzione, come da preventivo prot. 21762 del 13/09/2017 sul fondo speciale per il terremoto cap. 2834/29;
5. di affidare l'incarico per la realizzazione del marciapiede, del terrazzo e della balaustra alla ditta CEMECO srl, con sede a san Severino Marche in loc. Pitino snc per una cifra di € 12.000,00 oltre IVA 22%;
6. di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture vistate dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e
Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
28-06-2018
IL FUNZIONARIO DELEGATO