



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

**SETTORE TERRITORIO, LL.PP. E AMBIENTE**

**DETERMINAZIONE**

N.152/Sett.LL.PP. del 25-06-2018

N. 481 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016 - ORD. 408/2016 ART. 3 DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVA L'OASI POLVERINA - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MODULI PER STRUTTURE PROVVISORIE PER ATTIVITA' ECONOMICHE ALLA DITTA CEMECO DI SAN SEVERINO MARCHE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE,  
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di procedere all'affidamento della fornitura di cui al documento istruttorio;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D. Lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;  
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;  
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;  
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n°267/2000;

### **DETERMINA**

- 1) di approvare quanto indicato nel documento istruttorio;
- 2) di affidare la fornitura e posa in opera dei moduli per la delocalizzazione del Bar L'Oasi di Polverina ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 408/2016 ed art. 1 comma 2 lettera c) dell'ordinanza del Commissario delegato per la ricostruzione n. 9/2016 alla ditta CEMECO SRL DI SAN SEVERINO MARCHE con sede in loc. Pitino s.n.c. Cod. Fisc. e P.IVA 00839100435, importo a base di gara € 37.500,00 (IVA esclusa), per la cifra offerta di € 36.950,00 oltre IVA 22%, come da RDO n. 1994892, tramite il portale del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- 3) stante la somma urgenza, di dare mandato al DEC di redigere il verbale di consegna anticipata sotto riserva di legge della fornitura ed il montaggio dei moduli (SAPE) alla ditta CEMECO srl per un importo di € 36.950,00 oltre IVA;
- 4) Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determina di affidamento dei lavori;
- 5) di dare atto che lo Smart CIG relativo alla presente procedura di affidamento è ZB92411DCB ed è stato acquisito dal RUP – Responsabile Unico del Procedimento;
- 6) di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
- 7) di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.
- 8) di dare atto che l'opera di cui sopra ricade tra le spese ammissibili di cui all'art. 3 dell'OCDPC 408/2016 e d art. 1 comma 2 lettera C) dell'OCDPC n. 9/2016;
- 9) di impegnare per l'intervento suddetto la spesa sul fondo speciale per il terremoto cap. 2834/29;
- 10) di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture vistate dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

11) di individuare quale direttore per l'esecuzione del contratto (DEC) l'arch. Maurizio Forconi dell'UTC del Comune di Camerino;

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio

Ing. Marco Orioli

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto arch. Maurizio Forconi, quale R.U.P. della FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE TEMPORANEE DA ADIBIRE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE AI SENSI DELL'ART. 3 DELL'ORDINANZA N.408 DEL CAPO DI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ED ART. 1 COMMA 2 LETTERA C) DELL'ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE N. 9/2016" in LOC. POLVERINA:

### PREMESSO CHE:

- in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici sia pubblici che privati, tra cui anche varie attività economiche e produttive del Comune di Camerino;

### ATTESO CHE:

- ai fini del mantenimento del tessuto sociale economico e produttivo, risulta necessario garantire la possibilità di continuare le attività ECONOMICO-PRODUTTIVE a coloro che sono stati danneggiati gravemente o che hanno le attività all'interno delle zone rosse e colpiti dal sisma dell'Agosto e Ottobre 2016;
- con nota prot. 12723 del 31/05/2018 l'Amministrazione Comunale di Camerino trasmetteva alla Regione Marche la richiesta di delocalizzazione del bar Oasi in loc. Polverina, oggetto di ordinanza di "non utilizzabilità" n 192 del 17/01/2017;
- con nota della Giunta Regionale delle Marche a firma del dott. Pietro Talarico, veniva comunicato al Comune di Camerino che per la delocalizzazione dell'attività L'OASI di Polverina l'importo stanziato per l'acquisto della struttura ammonta ad € 37.500,00 oltre IVA, mentre per le opere di urbanizzazione ed eventuali spese tecniche la cifra stanziata ammonta ad € 24.300,00 oltre IVA;
- L'area individuata per la delocalizzazione, con delibera di Giunta Comunale n. 102 del 14/06/2018, già urbanizzata, è distinta al F. 121 p.lla 184, di proprietà Costruzioni Resparambia SRL che, con lettera prot. 13661 del 14/07/2018, ha provveduto a cedere al Comune di Camerino in comodato d'uso gratuito tale area per la collocazione del prefabbricato per la delocalizzazione del bar "L'OASI";

CONSIDERATO che l'importo previsto per l'acquisto della struttura temporanea come da comunicazione della Regione Marche ammonta ad € 37.500,00 quindi inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista dall'art. 36 comma 2 lettera a), per cui si è potuto procedere con affidamento diretto tramite RDO;

RICHIAMATA la determina n. 466 del 20/06/2018 con la quale si determinava a contrarre la fornitura dei moduli prefabbricati per la delocalizzazione del bar L'Oasi di Polverina tramite ordine diretto attraverso il portale del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

DATO ATTO che per lo svolgimento delle procedure di cui al presente provvedimento la stazione appaltante ha proceduto attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni secondo le

modalità di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite RDO n 1994892 inviata alla ditta CEMECO srl, alla quale la stessa ha aderito offrendo la fornitura per la cifra di € 36.950,00 (base di gara € 37.500,00);

RITENUTE sussistenti le condizioni di somma urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016 in quanto l'attività economica ha la sede dichiarata inagibile e, quindi, necessita di essere delocalizzata al più presto possibile;

VISTI gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

DATO ATTO che la Ditta CEMECO SRL risulta essere iscritta all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016;

VISTA la regolarità contributiva della ditta CEMECO srl (prot. INAIL 10830238 del 07/03/2018 con scadenza 05/07/2018);

VISTA l'autocertificazione, resa dalla ditta CEMECO SRL ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;

VISTE le richieste di verifica effettuate agli enti preposti ai sensi della l. 68/1999, art. 80 c. 5 lett. B) del d.lgs 50/2016, art 80 c. 4 d.lgs 50/2016;

RITENUTO, stante la somma urgenza, dare mandato al DEC di redigere il verbale di consegna anticipata sotto riserva di legge della fornitura ed il montaggio dei moduli (SAPE) alla ditta CEMECO srl per un importo di € 36.950,00 oltre IVA;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che l'affidamento riguarda la fornitura e posa in opera strutture temporanee da adibire ad attività produttive ed economiche ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n.408/2016 del Capo di dipartimento della protezione civile ed art. 1 comma 2 lettera c) dell'ordinanza del Commissario delegato per la ricostruzione n. 9/2016 - lotto funzionale comune di Camerino;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n°267/2000 T.U.E.L. e ss.mm.ii;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione dei visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

### **PROPONE**

1) di approvare quanto indicato in narrativa;

- 2) di affidare la fornitura e posa in opera dei moduli per la delocalizzazione del Bar L'Oasi di Polverina ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 408/2016 ed art. 1 comma 2 lettera c) dell'ordinanza del Commissario delegato per la ricostruzione n. 9/2016 alla ditta CEMECO SRL DI SAN SEVERINO MARCHE con sede in loc. Pitino s.n.c. Cod. Fisc. e P.IVA 00839100435, importo a base di gara € 37.500,00 (IVA esclusa), per la cifra offerta di € 36.950,00 oltre IVA 22%, come da RDO n. 1994892, tramite il portale del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- 3) stante la somma urgenza, di dare mandato al DEC di redigere il verbale di consegna anticipata sotto riserva di legge della fornitura ed il montaggio dei moduli (SAPE) alla ditta CEMECO srl per un importo di € 36.950,00 oltre IVA;
- 4) Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determina di affidamento dei lavori;
- 5) di dare atto che lo Smart CIG relativo alla presente procedura di affidamento è ZB92411DCB ed è stato acquisito dal RUP – Responsabile Unico del Procedimento;
- 6) di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;
- 7) di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.
- 8) di dare atto che l'opera di cui sopra ricade tra le spese ammissibili di cui all'art. 3 dell'OCDPC 408/2016 e d art. 1 comma 2 lettera C) dell'OCDPC n. 9/2016;
- 9) di impegnare per l'intervento suddetto la spesa sul fondo speciale per il terremoto cap. 2834/29;
- 10) di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture vistate dal Responsabile del Procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
- 11) di individuare quale direttore per l'esecuzione del contratto (DEC) l'arch. Maurizio Forconi dell'UTC del Comune di Camerino;

Il Responsabile del  
procedimento  
Arch. Maurizio Forconi

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP.,  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e  
Ambiente  
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore  
Servizi Finanziari  
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale  
19-07-2018  
IL FUNZIONARIO DELEGATO