



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 48 DEL 13-02-2018**

Registro Generale n. 67

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE AREA TECNICA

N. 48 DEL 13-02-2018

Ufficio:

**Oggetto: CRISI SISMICA 2016. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI
STRUTTURE PREFABBRICATE TEMPORANEE POLIVALENTI
DESTINATE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE
SALDO FORNITURA CONTAINER E ULTERIORI PRESTAZIONI -
LIQUIDAZIONE FATTURE - CEMECO SRL**

L'anno duemiladiciotto addì tredici del mese di febbraio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

Premesso che:

- Tutto il territorio comunale è stato interessato da tre eventi sismici di eccezionale intensità, di cui il primo in data 24 agosto 2016 con epicentro ad Accumoli (RI) e che

ha interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il secondo in data 26 ottobre 2016 con epicentro ad Ussita (MC), che ha interessato in particolare i territori delle regioni Marche ed Umbria ed il terzo in data 30 ottobre 2016, con epicentro a Norcia, che ha egualmente interessato con particolare violenza e distruzione i territori delle regioni Marche ed Umbria;

- Il susseguirsi di tre scosse di terremoto di così elevata intensità ha causato in tutto il nostro territorio comunale devastazione ed ingenti danni agli immobili, con conseguente ed elevato rischio di tutti coloro che si trovano a circolare nelle vie adiacenti tali immobili;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
- Vista l'ordinanza n. 388 del 26.08.2016 emanata dal Capo del Dipartimento della protezione civile avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data del 27.10.2016 con la quale gli effetti dello stato di emergenza sono stati estesi in conseguenza degli eventi sismici del 26 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data del 31.10.2016 con la quale gli effetti dello stato di emergenza sono stati estesi in conseguenza degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 che hanno colpito le suddette regioni;
- con nota del 27.01.2017- prot. 65732 - **la Regione Marche**, nell'ambito delle iniziative volte ad agevolare la delocalizzazione delle attività economiche e produttive - al fine di garantirne la continuità - nelle strutture temporanee all'uopo destinate di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, ha dato comunicazione al Comune di Pieve Torina, oltre che dello schema riepilogativo di tutte le attività da delocalizzarsi, anche del Fondo assegnato all'Ente, nella misura di euro **847.000,00**, per l'acquisto di moduli e per l'esecuzione delle relative opere di urbanizzazione;
- Considerato che gli eventi sismici hanno provocato danni ingenti e diffusi alla maggior parte degli edifici pubblici e privati insistenti sul territorio comunale, rendendoli inagibili;
- necessario provvedere alla costruzione di strutture temporanee volte ad ospitare tali attività in via Valnerina – area lottizzazione "Rosi";
- Vista la determinazione n. 146 del 23/05/2017 - "determina a contrarre ai sensi del comma 6 art. 36 d.lgs. n.50/2016 per la fornitura e posa in opera di strutture

temporanee da adibire ad attività produttive ed economiche ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n.480 del capo di dipartimento della protezione civile ed art. 1 comma 2 lettera c) dell'ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n. 9/2016 - lottizzazione rosi - le piane - Pieve Torina”;

- Vista la determinazione n. 235 del 22/06/2017 - “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CEMECO PER FORNITURA CONTAINER AD USO COMMERCIALE E PRODUTTIVO”
- Preso atto che i lavori di che trattasi sono stati eseguiti dalla società aggiudicataria CEMECO SRL con sede legale a San Severino Marche (MC) e p. iva 00839100435 e risultano ultimati in data 08.09.2017;
- Considerato che in corso d’opera è stato necessario apportare piccole modifiche al progetto computate dalla società aggiudicataria CEMECO SRL con relative offerte accettate dalla direzione lavori Arch. Fabrizio Torresi e dal Responsabile del Procedimento Arch. Anna Rita Luccio di seguito elencate:
 - Offerta n.17CP1 rev. 01 del 12/09/2017 per la fornitura e posa di infissi di complessivi € 2.353,96 oltre IVA;
 - Offerta n.17CP1 rev. 02 del 02/10/2017 per la realizzazione di divisorio di complessivi € 1.532,93 oltre IVA;
 - Offerta n.17CP1 rev. 03 del 30/01/2018 per la fornitura e posa di porta su divisorio interno di complessivi € 700,00 oltre IVA;
- Visto che dette prestazioni aggiuntive risultano realizzate regolarmente ed in conformità a quanto richiesto alla ditta CEMECO SRL;
- Rilevato che
 - con la determinazione n. 356 del 16-11-2017 è stata liquidata la spesa relativa alla fattura n.162/PA del 25/09/2017 emessa dalla CEMECO S.R.L. (1° SAL 80% dell’importo di affidamento dei lavori per un importo complessivo di euro 166’633,00 oltre iva 22%);
 - in data 12/09/2017 è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori Arch. Fabrizio Torresi congiuntamente al Responsabile del Servizio Arch. Anna Rita Luccio e dal Tecnico delegato per conto dell’impresa appaltatrice Ing. Mauro Codoni il certificato di ultimazione dei lavori affidati alla DITTA CEMECO SRL;
 - in data 24/11/2017 è stata sottoscritta dal Direttore dei Lavori Arch. Fabrizio Torresi congiuntamente al Responsabile del Servizio Arch. Anna Rita Luccio e dal Tecnico delegato per conto dell’impresa appaltatrice Ing. Mauro Codoni la Relazione sul Conto Finale corredata di Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori affidati alla ditta CEMECO SRL;
- Vista la fattura n.203/PA del 30/11/2017 emessa dalla CEMECO S.R.L. (SALDO del 20% dell’importo di affidamento dei lavori), con sede legale a San Severino Marche (MC) e p. iva 00839100435, concernente i lavori di cui sopra per un importo di euro 41’658,15, oltre iva 22%;

- Vista la fattura n.216/PA del 13/12/2017 emessa dalla CEMECO S.R.L. (Varianti n.1 e n. 2), con sede legale a San Severino Marche (MC) e p. iva 00839100435, concernente i lavori aggiuntivi di cui sopra per un importo di euro 3'886,89 oltre iva 22%;
- Rilevato che, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 e s.m.i. della legge 136/2010, la stazione appaltante ha l'obbligo di richiedere il Cig quale identificativo dell'appalto posto in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla fornitura stessa;
- Ritenuto di provvedere agli obblighi di cui sopra, indicando i seguenti codici Cig:
Z7211FE6E58 appalto originario;
ZC2148864 prestazione aggiuntiva;
- Rilevata in definitiva la necessità di assumere l'impegno di spesa e la susseguente liquidazione delle fatture in argomento;

VISTI:

- Il D.L.189/2016;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di impegnare e liquidare in favore della CEMECO S.R.L., con sede legale a San Severino Marche (MC) e p. iva 00839100435, la spesa derivante dal presente provvedimento per un importo complessivo di euro 55'564,95, così ripartito:
€.41'658,15, oltre iva 22% (a saldo dell'appalto originario)
€.3'886,89 oltre iva 22% (per le ulteriori prestazioni specificate in premessa)
- 3) Di rendicontare la spesa alla Regione Marche secondo le indicazioni all'uopo impartite.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LUCCIO ANNA RITA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MANCINELLI LUANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-05-2018 al 17-05-2018
Lì 02-05-2018

IL RESP.AREA TECNICA
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCCIO ANNA RITA