



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 268 DEL 17-09-2019**

Registro Generale n. 388

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AREA TECNICA**

N. 268 DEL 17-09-2019

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: PROROGA DEI TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA FOGNATURA
ACQUE CHIARE LOC. SAE LA SERRA - DITTA DEANGELIS SNC**

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di settembre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

PREMESSO CHE

- Nei mesi di luglio dell'anno 2018 si sono verificati allagamenti dei locali seminterrati delle abitazioni in Via Aldo Moro ed è stata accertata l'insufficienza della rete fognaria esistente in quella zona ad accogliere le

acque meteoriche raccolte nelle fognature relative alle acque chiare provenienti dalla nuova area residenziale relativa alle SAE in Loc. La Serra;

- Al fine di prevenire il verificarsi di nuovi danneggiamenti e ulteriori allagamenti si ritiene opportuno indirizzare le acque chiare provenienti dalle SAE in Loc. La Serra direttamente sul fiume Chienti prevedendo l'integrazione della rete fognaria esistente lungo Via Monte di Giove fino a Viale Marconi;

RICHIAMATA la determinazione n. 178 del 25/06/2019 con la quale è stata avviata la procedura ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. di affidamento diretto, previa valutazione di almeno tre preventivi dei "lavori di realizzazione del prolungamento della fognatura acque chiare Loc. SAE la Serra" del Comune di Pieve Torina, per l'importo complessivo di € **52.652,75**, di cui € **51.073,17** per importo dei lavori soggetto a ribasso e € **1.579,58** per gli oneri per la sicurezza, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, da determinarsi mediante offerta di ribasso percentuale sull'importo dei lavori a misura posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

RICHIAMATA la determinazione n. 200 del 22/07/2019 con la quale si procede all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 dei "lavori di realizzazione del prolungamento della fognatura acque chiare Loc. SAE la Serra" del Comune di Pieve Torina all'impresa F.LLI DE ANGELIS SNC con sede in Fraz. Gallazzano, n.9 - 62035 Pievebovigliana (MC), P.IVA 01645660430; con un ribasso pari al 29,180% e cioè con un importo contrattuale di € 37.749,60 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, di € 1.579,58 sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 c. 9-bis del D.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Annarita Luccio;

DATO ATTO che il lavoro pubblico oggetto di appalto è stato identificato con CIG: 795339010F e CUP: C56H18000120002 acquisiti dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Annarita Luccio;

VISTO che con nota acquisita da Questo Ufficio prot. n. 8945 del 12/09/2019 il Sig. Deangelis Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della ditta F.LLI DEANGELIS SNC, ha presentato richiesta di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di cui in oggetto di giorni 20 "in quanto durante l'esecuzione delle opere, oltre ai fenomeni metereologici avvenuti, si sono verificati degli imprevisti che hanno comportato nuove lavorazioni non

comprese nel progetto iniziale”;

RITENUTO le motivazioni sopra esposte ragionevoli e dunque di poter accogliere la richiesta di proroga per l’ultimazione dei lavori di giorni 20 presentata dal Sig. Deangelis Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della ditta F.LLI DEANGELIS SNC con nota acquisita da Questo Ufficio prot. n. 8945 del 12/09/2019;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE la premessa in narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente determinazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) DI APPROVARE la richiesta di proroga per l’ultimazione dei “lavori di realizzazione del prolungamento della fognatura acque chiare Loc. SAE la Serra” di giorni 20 presentata dal Sig. Deangelis Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della ditta F.LLI DEANGELIS SNC con sede in Fraz. Gallazzano, 9-62035 Pievebovigliana (MC), P.IVA 01645660430;
- 3) DI COMUNICARE al Sig. Deangelis Giuseppe, in qualità di legale rappresentante della ditta F.LLI DEANGELIS SNC, l’accoglimento della richiesta di proroga presentata a Questa Amministrazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LUCCIO ANNA RITA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 17-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MANCINELLI LUANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-09-2019 al 02-10-2019

Lì 17-09-2019

IL RESP.AREA TECNICA
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCCIO ANNA RITA