



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 49 DEL 21-03-2017**

Registro Generale n. 69

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE AREA TECNICA

N. 49 DEL 21-03-2017

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: CRISI SISMICA 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE -
LAVORI AD IMPIANTO ELETTRICO AREA MODULI ABITATIVI
TEMPORANEI PIP2 - ELETTRICA BELLAGAMBA LUCA SRL**

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di marzo, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Responsabile del servizio LUCCIO ANNA RITA

VISTO che dal 24 agosto a fine ottobre 2016 una serie di scosse telluriche ha fatto vittime e danni nelle regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria;

VISTO che, a seguito di tali eventi, il Governo Nazionale ha emanato prima il D.L. n. 189 del 17.10.2016 e poi, con l'aggravarsi della situazione e l'allargamento del territorio interessato, il D.L. n. 205 dell'11.11.2016;

VISTO che il Dipartimento della Protezione Civile ha poi emanato una serie di ordinanze per regolare vari aspetti delle problematiche insorte;

VISTO in particolare l'art. 2 del D.L. 205/2016 e le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 406 del 12/11/2016 e n. 408 del 15/11/2016, i quali, per fronteggiare la grave situazione abitativa di coloro che hanno avuto le abitazioni lesionate, hanno previsto l'individuazione di aree per l'allestimento di villaggi temporanei di container;

VISTO il rapporto di ricognizione del Dipartimento di Protezione Civile del 25.11.2016 con cui è stato ritenuto idoneo il sito destinato ad ospitare l'insediamento dei container abitativi. Tale area è ubicata in località Pinturetta di Lucciano presso la zona PIP2 e censita al N.C.T. al foglio 6 p.lle 274 – 296;

VISTA la delibera n. 27 del 26.11.2016 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di Accordo Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, la Regione Marche, il Comune di Pieve Torina e lo Stato Maggiore dell'Esercito 8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti "Folgore", per la fornitura, l'installazione e la gestione di moduli container, destinati all'alloggiamento della popolazione colpita dagli eventi sismici dei mesi di agosto ed ottobre 2016, ai sensi dell'Art. 15 della Legge 241/1990 e dell'Art. 6 della Legge 225/1992.

VISTO che in base a tale Accordo Quadro il Dipartimento ha espletato, tramite la Consip SpA, la gara per la fornitura dei moduli abitativi con relative strutture di supporto e per gli arredi, mentre spettava al Comune di Pieve Torina provvedere agli ordinativi degli stessi ed alla predisposizione dell'area sulla quale posizionarli;

VISTO che l'accordo quadro approvato con la delibera consiliare n. 27 del 26.11.2016 prevede che fosse il Comune a progettare e realizzare le opere di urbanizzazione

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 160 del 06.12.2016 con la quale si affidava, al Geom. Antonio Secchiari, l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinazione della sicurezza delle opere di urbanizzazione nelle aree per insediamenti di cui all'art. 2 del D.L. 205/2016, per l'installazione dei moduli abitativi nell'Area PIP2 ubicata in località Pinturetta di Lucciano

VISTO il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione per l'Area PIP2 ricevuto in data 11.12.2016 prot. n. 11399 dal Geom. Antonio Secchiari per un importo totale di € 226.363,77 così distinto:

A)- LAVORI A CORPO			
1)-	APPALTO PER LA FORNITURA A PIE' D'OPERA DEI MATERIALI (OG1)		
1,1	Realizzazione piazzale	€ 53.894,48	
1,2	Fognatura acque nere e saponate	€ 16.047,16	
1,3	Fognatura acque bianche (meteoriche)	€ 11.110,98	
1,4	Rete idrica	€ 3.012,96	
1,5	Impianto antincendio	€ 2.010,58	
		€ 86.076,16	52,4%
2)-	APPALTO RETE ELETTRICA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE (OG10)		
2,1	Impianto pubblica illuminazione	€ 18.152,46	
2,2	Impianto rete energia elettrica	€ 12.498,35	
2,3	Impianto messa a terra	€ 2.934,32	
		€ 33.585,13	20,4%
3)-	MANO D'OPERA E NOLO AUTOMEZZI PER POSA MATERIALI PUNTO1		
3,1	Realizzazione piazzale	€ 17.683,22	
3,2	Fognatura acque nere e saponate	€ 10.896,40	
3,3	Fognatura acque bianche (meteoriche)	€ 8.975,76	
3,4	Rete idrica	€ 3.301,95	
3,8	Fondazioni container	€ 3.895,34	
		€ 44.752,67	27,2%
4)-	FORNITURE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA		
4,1	Materiali per recinzione di cantiere	€ 4.363,23	
4,2	Materiali per fondazioni prefabbricate	€ 9.632,71	
4,3	Materiali per cordolatura perimetro lotto	€ 2.980,02	
		€ 16.975,96	
Totale lavori e forniture			€ 181.389,92
Totale lavori da appaltare "a corpo" al lordo degli oneri di sicurezza		€ 119.661,29	
ONERI PER LA SICUREZZA LAVORI DA APPALTARE:			
APPALTO 1 - PER LA FORNITURA A PIE' D'OPERA MATERIALI		€ 3.366,03	
APPALTO 2 - RETE ELETTRICA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE		€ 1.313,36	
		€ 4.679,39	
IMPORTO TOTALE LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO			
APPALTO 1 - PER LA FORNITURA A PIE' D'OPERA MATERIALI		€ 82.710,13	
APPALTO 2 - RETE ELETTRICA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE		€ 32.271,77	
B)- SOMME A DISPOS. DELL'AMM. APPALTANTE			
B1)-	Spese tecniche di progettazione, D.d.L. e contabilità (esclusi C.Integr. ed I.V.A.)	€ 18.138,99	10% tot lav e forn
B2)-	Spese tecniche per CSE (esclusi C.Integr. ed I.V.A.) - 3% su 1)+2)+3)	€ 4.932,42	
B3)-	Contributo integrativo CNPG il 4% Spese Tecniche punti B1 e B2	€ 922,86	
B4)-	I.V.A. Appalto 1: il 10% (opere di urbanizzazione primaria)	€ 8.607,62	
B5)-	I.V.A. Appalto 2: il 10% (opere di urbanizzazione primaria)	€ 3.358,51	
B6)-	I.V.A. Forniture in Amm.ne Diretta: il 22%	€ 3.734,71	
B7)-	I.V.A. su Spese tecniche e C.Integrativo: il 22%	€ 5.278,74	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 44.973,85	
			€ 44.973,85
IMPORTO TOTALE			€ 226.363,77

VISTA la determinazione n. 161 del 11.12.2016 del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Annarita Luccio con cui veniva approvato il progetto esecutivo e relativo quadro tecnico economico per la realizzazione delle opere di urbanizzazione per l'insediamento di cui all'art. 2 del D.L. 205/2016 ubicato in località Pinturetta di Lucciano - Area PIP2.

RILEVATO che l'ordinanza del Commissario della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 all'art. 5) "disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti", prevede la possibilità per i Comuni interessati dagli eventi sismici di provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto

legislativo, tra le altre, per l'affidamento e l'esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle Strutture Abitative d'Emergenza (S.A.E.) e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;

VISTA la determina n.163 del 12/12/2016 con la quale, tra l'altro, si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Realizzazione impianto elettrico" a favore dell'impresa "ELETTRICA BELLAGAMBA LUCA srl" con sede a Belforte del Chienti, via C. Urbani n. 11, per l'importo netto di € 21.622,09, determinato mediante ribasso offerto ed accettato del 33,00% sull'elenco prezzi a base di gara di € 32.271,77, oltre ad € 1.313,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 22.935,45;

Richiamata la determina n.47 del 21.03.2017, di approvazione della variante al progetto in questione, dalla quale risulta che le somme per l'urbanizzazione e l'elettrificazione dell'area moduli abitativi temporanei - PIP2, RIBASSATI DEL 33%, sono pari ad € 78.789,51;

VISTE le fatture di seguito specificate, presentate dalla Ditta Elettrica Bellagamba Luca srl per i lavori di cui sopra:

fattura n.53 del 31.12.2016 - di € 22.500,00 oltre IVA al 10%

fattura n.2/PA del 06.02.2017 - di € 30.000,00 oltre IVA al 10%

fattura n.6/PA del 03.04.2017 - di € 30.445,87 oltre IVA al 10%

RITENUTO, pertanto, sulla scorta di quanto sopra, di dover addivenire alla liquidazione delle suddette fatture;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la premessa, quale parte integrante della presente determinazione;

2) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, a favore dell'impresa "ELETTRICA BELLAGAMBA LUCA srl" con sede a Belforte del Chienti, via C. Urbani n.11: "ALLESTIMENTO INSEDIAMENTI ART.2 D.L. 11.11.2016, N. 205 - AREA P.I.P. 2 - Pinturetta di Lucciano - Progetto Opere di Urbanizzazione – Realizzazione impianto elettrico CIG: **ZF01CAE9B4** - le fatture di seguito elencate:

fattura n.53 del 31.12.2016 - di € 22.500,00 oltre IVA al 10%

fattura n.2/PA del 06.02.2017 - di € 30.000,00 oltre IVA al 10%

fattura n.6/PA del 03.04.2017 - di € 30.445,87 oltre IVA al 10%

3) Di Imputare la spesa derivante dal presente provvedimento al codice n. 01.03-1.03.02.99.999 (ex capitolo n.2449/1) del bilancio 2017 in corso di redazione;

4) Di rendicontare la spesa alla Regione Marche secondo le indicazioni all'uopo impartite.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LUCCIO ANNA RITA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 30-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MANCINELLI LUANA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-07-2017 al 11-08-2017

Lì 27-07-2017

IL RESP.AREA TECNICA
F.to Luccio Anna Rita

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCCIO ANNA RITA