



COMUNE DI MONTE CAVALLO
Provincia di Macerata
Ufficio Tecnico

LAVORI: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE NONCHÉ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER L'ANNO 2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA (INTERVENTO FINANZIATO CON I CONTRIBUTI DELL'ART. 1 C. 29 L.160/2019 PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE) - CIG. 8425462F2E - CUP. C36G20000330001

Progettista e DL Per. Ind. Riccardo Cardinali

RUP Geom. Alessandro Poduti (Responsabile del Servizio Tecnico Comunale)

IMPRESA: VEROLINI LUCA Via Roma, 15 – MONTE CAVALLO (MC) pec veroliniluca@legalmail.it P.IVA 01375210430

Importo contrattuale (det. affidamento 64/RG.183 del 14/09/2020) Euro 39.219,42 + IVA

Importo atto di sottomissione 1 (determina 120/RG.306 del 29/12/2020) Euro 40.955,63 + IVA;

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il giorno 31 del mese di Dicembre dell'anno Duemilaventi, il sottoscritto Per. Ind. Riccardo Cardinali direttore dei lavori,

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 14/09/2020 che fissava il termine di consegna il 13/11/2020 ;

Visto il verbale di sospensione n. 1 in data 19/10/2020;

Visto il verbale di ripresa lavori n. 1 in data 9/11/2020;

Visto il verbale di sospensione n. 2 in data 02/12/2020;

Visto il verbale di ripresa lavori n. 2 in data 29/11/2020

Preso atto che a seguito dei suddetti verbali il termine fissato per l'ultimazione dei lavori risulta stabilito alla data 31/12/2020;

In data odierna (31/12/2020), è convenuto in Monte Cavallo , dove alla presenza del Sig. Luca Verolini, legale rappresentante dell'impresa appaltatrice e in contraddittorio ha proceduto a un attento sopralluogo, rilevando che i lavori risultano regolarmente eseguiti secondo le previsioni di progetto e della successiva variante I

In seguito ai riscontri eseguiti

CERTIFICA

Che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 31/12/2020 e, pertanto, in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che l'Installazione Impianti Elettrici VEROLINI LUCA conferma viene sottoscritto come appresso.

L'impresa appaltatrice

VEROLINI LUCA
Cell. 339 8870600
Via Roma, 15/62030 Monte Cavallo (MC)
C.F. VEROLINI LUCA 08208 B474G P.IVA 01375210430

Il direttore dei lavori

Per. Ind. Riccardo Cardinali

Visto: Il responsabile del procedimento

Geom. Alessandro Poduti

