

COMUNE DI MONTECAVALLO (MC)+A1:S38A2A1:S36A1:S37A1:S36A1:S37A1:S39A1:S38A1:S39										
LAVORI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FINANZIAMENTO COMUNI SOTTO I 1000 ABITANTI CUP. C39J21000380001										
QUADRO TECNICO ECONOMICO										
AI SENSI DELL'ART. 16 DEL DPR 207/2010										
			QTE DI PROGETTO		AGGIUDICAZIONE		VARIANTE 1		STATO FINALE	
			Importo parziale	Totale	Importo parziale	Totale	Importo parziale	Totale	Importo parziale	Totale
IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI										
Descrizione			euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro	euro
a1) LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OG10			65.493,45 €		65.493,45 €		75.290,51 €		75.290,51 €	
a2)			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
a3)			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
a4)			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
a5)			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
a6)			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
TOTALE IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI			65.493,45 €	65.493,45 €	65.493,45 €	65.493,45 €	75.290,51 €	75.290,51 €	75.290,51 €	75.290,51 €
Costi della sicurezza										
Descrizione										
a3) costi della sicurezza 5%			3.274,67 €		3.274,67 €		3.274,67 €		3.274,67 €	
a4) mano d'opera (non sommano)			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
TOTALE IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO			3.274,67 €	3.274,67 €	3.274,67 €	3.274,67 €	3.274,67 €	3.274,67 €	3.274,67 €	3.274,67 €
DI CUI SOGGETTI A RIBASSO					62.218,78 €		72.015,84 €		72.015,84 €	
RIBASSO 15%					€ 9.332,82		€ 10.802,38		€ 10.802,38	
IMPORTO DI CONTRATTO					€ 56.160,63		€ 64.488,13		€ 64.488,13	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE										
b2) rilievi, accertamenti (indagini e sondaggi geologici e geognostici, relazione geologica) (compreso cap 2% e IVA 22%)			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b3) progettazione strutturale, impiantistica, Legge 10/1991,			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b4))Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/201 6= 2% dei lavori			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b5) supporto al RUP			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b6) D.L. Misura e contabilità (compreso cap 4% e IVA 22%)			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b7) collaudo statico (compreso cap 4% e IVA 22%)			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b8)Spese ufficio			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
distacco corrente							628,30 €		628,30 €	
imprevisti e/o opere da pagare su fattura IVA 22%			1.398,80 €		1.398,80 €		1.996,99 €		1.996,99 €	
b10) IVA 22% sui lavori			14.408,56 €		12.355,34 €		14.187,39 €		14.187,39 €	
Minore IVA sui Lavori					2.053,22 €					
Sub Totale somme a disposizione			15.807,36 €		15.807,36 €		16.812,68 €		16.812,68 €	
r) Allacci			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Sub Totale spese allacciamenti			0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
TOTALE somme a disposizione della Stazione appaltante			15.807,36 €	15.807,36 €	15.807,36 €	15.807,36 €	16.812,68 €	16.812,68 €	16.812,68 €	16.812,68 €
RIEPILOGO GENERALE										
A- IMPORTO LAVORI			62.218,78 €							
B- IMPORTI COSTI SICUREZZA			3.274,67 €							
IMPORTO TOTALE LAVORI			65.493,45 €		56.160,63 €		64.488,13 €		64.488,13 €	
C- IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			15.807,36 €	15.807,36 €	15.807,36 €	15.807,36 €	16.812,68 €	16.812,68 €	16.812,68 €	16.812,68 €
IMPORTO GENERALE DEL PROGETTO FINAZIATO			81.300,81 €		71.967,99 €		81.300,81 €		81.300,81 €	
ECONOMIE DA RIBASSO					9.332,82 €					