



# COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

## Provincia di Macerata

Publicazione n. 1025 del 19-07-2018

### DETERMINAZIONE TECNICO COMUNALE

N. 13 del 28-03-2018

**Oggetto:** Opere di urbanizzazione per l'installazione temporanea di moduli prefabbricati per le attività commerciali del Comune di Castelsantangelo sul Nera. Approvazione variante n. 1 e affidamento lavori aggiuntivi alla ditta Smarchi Luigi di Castelsantangelo sul Nera (CIG Z6B1FB1387).

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art. 6, commi 2 e 3, della legge 15/05/1997, n. 127, prevede che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale sono attribuiti ai responsabili degli uffici e servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12/07/1997, esecutiva ai sensi di legge, si determinavano gli indirizzi ed i criteri per l'adozione da parte della Giunta comunale del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 13/02/1998, esecutiva ai sensi di legge, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale di organizzazione degli uffici e servizi del Comune di Castelsantangelo Sul Nera;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto relativo alla realizzazione delle "opere di urbanizzazione per l'installazione temporanea di moduli prefabbricati per le attività commerciali del Comune di Castelsantangelo sul Nera" da realizzarsi nel Piazzale Pietro Piccinini del capoluogo;

Considerato che in data 24/08/2016 e 26-30/10/2016 eventi sismici di forte entità hanno interessato tutto il centro Italia e quindi anche l'intero territorio comunale con epicentro dei principali movimenti tellurici;

Dato atto che tali fenomeni hanno reso inagibili ed inutilizzabili buona parte degli edifici privati e pubblici del territorio, nonché i locali destinati alle attività commerciali del luogo presenti nel comune di Castelsantangelo sul Nera;

Considerato che, al fine di fronteggiare le richieste degli stessi commercianti, a poter riaprire le proprie attività commerciali, si è individuato, nel capoluogo, il Piazzale Pietro Piccinini quale area più idonea da poter destinare provvisoriamente al posizionamento dei moduli prefabbricati per le attività commerciali del territorio comunale;

Vista quindi la necessità di provvedere con la massima urgenza alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione necessarie per la delocalizzazione delle attività commerciali, per le quali è stato redatto dall'ufficio tecnico comunale apposito progetto approvato con D.G.C. 30 del 14/07/2017 per un importo complessivo di € 51.369,40 suddivisi come nel seguente quadro economico:

a) Lavori		
	Macro-aggregato M1	€ 27.648,48
	Macro-aggregato M2	€ 11.611,04
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 39.309,52</b>
b) Somme a disposizione		
	IVA su lavori al 10%	€ 3.930,95
	Imprevisti	€ 1.965,48
	IVA su imprevisti	€ 196,55
	Lavori in economia	€ 2.120,46
	IVA su lavori in economia al 10%	€ 212,05
	Rilievi inclusi contributi 4% e IVA 22%	€ 634,40
	Allacci a pubblici servizi	€ 3.000,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 12.059,88</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 51.369,40</b>

Stabilito quindi che i lavori di che trattasi erano suddivisi in due macro-aggregati: **M1** (opere di urbanizzazione collegate alle seguenti attività: Bar Tabacchi, Bar Edicola, Alimentari Falcioni e modulo bagni), per un importo di € 27.648,48 e **M2** (opere di urbanizzazione collegate alla Norcineria) per un importo di € 11.661,04, a formare l'importo di euro 39.309,52 (CIG Z6B1FB1387), oltre IVA 10% pari ad euro 3.930,95, per un importo complessivo di euro 43.240,47;

Vista la precedente determina del tecnico comunale n. 35 del 28/08/2017 con cui si affidavano i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione nel Piazzale Pietro Piccinini nel capoluogo all'impresa Smarchi Luigi, con sede in Via S. Maria Castellare n. 64/A, nella frazione Nocelleto del comune di Castelsantangelo sul Nera (MC), c.f. SMRLGU64P19C267W, P. IVA 01043760436;

Ravvisata la necessità imprevista di apportare variazioni in corso d'opera alle opere progettate, come evidenziato in sede di sopralluogo del 13 luglio 2017, mirate ad eliminare i dislivelli eccessivi del terreno che impediscono una corretta posa in opera dei moduli che ospiteranno le attività produttive;

Atteso che è stato redatto a tal fine uno specifico computo metrico da parte dell'ufficio tecnico comunale, inserendo le lavorazioni riguardanti la realizzazione di un sistema fondale con cordolature in calcestruzzo armato e tutte le opere connesse quali scavi, marciapiedi, riempimenti, pavimentazioni e opere di protezione quali ringhiere, e che il nuovo ammontare dei lavori è pari ad € 54.478,08 oltre IVA come risulta dal quadro economico seguente:

c) Lavori		
	Macro-aggregato M1	€ 35.834,79
	Macro-aggregato M2	€ 18.643,29
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 54.478,08</b>
d) Somme a disposizione		
	IVA su lavori al 10%	€ 5.447,81
	Lavori in economia	€ 5.031,60
	IVA su lavori in economia al 10%	€ 503,16
	Rilievi inclusi contributi 4% e IVA 22%	€ 634,40
	Allacci a pubblici servizi	€ 3.000,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 14.616,97</b>
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 69.095,05</b>

Vista la richiesta di supplemento finanziario inoltrata alla Regione Marche servizio Protezione Civile – Gruppo Attività Produttive ed Economiche con ns. prot. 8492 del 6 novembre 2017, con la quale si richiede un incremento di € 16.290,48 del contributo assegnato a questo comune in base alla O.C.D.P.C. 408/2016, originariamente stabilito in € 241.500,00, per ottenere così un contributo complessivo di € 257.790,48;

Vista la risposta della Regione Marche alla nota di cui sopra, assunta a ns. prot. n. 9455 in data 11/12/2017, con cui si concede il nulla osta all'esecuzione degli interventi aggiuntivi con variazione degli importi;

Vista la regolarità contributiva della ditta “Smarchi Luigi”, giusto Durc On Line, dal quale si evince che la ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Ritenuto che per il caso in esame possano trovare applicazione l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 secondo il combinato disposto:

- Comma 1 lettera b), che consente la modifica del contratto in essere senza nuova procedura di affidamento per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale (essendo verificate entrambe le condizioni poste dallo stesso articolo);
- Comma 7, che consente la modifica del contratto visto che l'aumento del prezzo è inferiore al 50% dell'importo di contratto;

Reputato pertanto di poter affidare alla impresa Smarchi Luigi, con sede in Via S. Maria Castellare n. 64/A, nella frazione Nocelleto del comune di Castelsantangelo sul Nera (MC), c.f. SMRLGU64P19C267W, P. IVA 01043760436, l'esecuzione delle nuove opere incluse nella variante citata in precedenza per l'importo aggiuntivo di € 15.168,56 oltre IVA al 10%;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

## **DETERMINA**

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il computo metrico di variante redatto dall'ufficio tecnico comunale per l'importo lavori di € 54.478,08 e l'allegato quadro economico come segue:

a) Lavori	
Macro-aggregato M1	€ 35.834,79
Macro-aggregato M2	€ 18.643,29
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 54.478,08</b>
b) Somme a disposizione	
IVA su lavori al 10%	€ 5.447,81
Lavori in economia	€ 5.031,60
IVA su lavori in economia al 10%	€ 503,16
Rilievi inclusi contributi 4% e IVA 22%	€ 634,40

Allacci a pubblici servizi	€ 3.000,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 14.616,97</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 69.095,05</b>

3. Di affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione per la delocalizzazione delle attività commerciali presso il Piazzale Pietro Piccinini nel capoluogo alla ditta Smarchi Luigi, con sede in Via S. Maria Castellare n. 64/A a Castelsantangelo sul Nera (MC), c.f. SMRLGU64P19C267W, P. IVA 01043760436, per l'importo dei lavori a misura di euro 15.168,56 oltre euro 1.516,86 per IVA 10%, per un importo complessivo di euro 16.685,42.
4. Di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto, pari ad euro 69.095,05, trova copertura finanziaria al Capitolo 2685 art. 2, codice 08 01 203 03 03 del bilancio di previsione anno 2018, che presenta la dovuta disponibilità poiché finanziato con pari contributo da parte della Regione Marche.
5. Di provvedere al pagamento dietro presentazione di fatture, eseguendo gli adempimenti in materia di tracciabilità e trasparenza di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito nella L. n. 134/2012, e previa verifica della regolarità contributiva.

---

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
GEOM. RICCI GIOVANNI BATTISTA**

---

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;  
Lì 19-07-2018

**IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
RICCIONI ALFREDO**

---

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.  
Lì 19-07-2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
GEOM. RICCI GIOVANNI BATTISTA**

---

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi dal 19-07-2018 al 03-08-2018  
Lì 19-07-2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
GEOM. RICCI GIOVANNI BATTISTA**

---

