



COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 Del 27-07-2020

Oggetto: SISMA 2016. APPROVAZIONE VARIANTE N.02 AL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVA ALL' INTERVENTO DI AMPLIAMENTO UFFICI COMUNALI SU AREA C.O.C. - IN ATTUAZIONE della D.G.C. n. 73 del 16/07/2020 - CUP: F42J19002370001 " (O.C.S.R. 48/2018 SMS SOLIDALI).

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

FALCUCCI MAURO	SINDACO	P
RICCIONI SANDRO	VICESINDACO	P
REMIGI MARCO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor FALCUCCI MAURO in qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SECONDARI ALESSANDRA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE

la Deliberazione della Giunta Comunale N. 49 del 06/06/2019 nella quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo al “Completamento opere emergenziali – Lotto 1 - Ampliamento uffici Comunali su area COC” – redatto dall’ Ing. Andrea Pascolini e dall’ Ing. Roberto Di Lorenzo, che presenta il seguente Quadro tecnico Economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO – di PROGETTO		
a)	Somme per forniture	
	Fornitura e posa in opera di struttura / moduli prefabbricati ad uso ufficio temporaneo	
a.1)	Forniture e posa in opera (moduli prefabbricati)	€ 120.582,00
a.2)	oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi forniture (%)	€ 2.411,64
a.3)	importo soggetto a ribasso forniture (a.1 - a.2)	€ 118.170,36
b)	Somme a disposizione	
b.1)	I.V.A. su fornitura (voce a.1) al 22%	€ 26.528,04
b.2)	Spese per allacci moduli uffici comunali ai sottoservizi e opere urbanizzazione comprensive di IVA	€ 5.503,56
b.3)	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (interna)	€ -
b.4)	Spese tecniche per coordinamento sicurezza (interna)	€ -
b.5)	Spese tecniche per collaudo statico opere strutturali	€ 602,91
b.6)	Contributo previdenziale su spese tecniche (voce b.5) al 4%	€ 24,12
b.7)	I.V.A. su spese tecniche e rilievi (voce b.5) al 22%	€ 132,64
b.8)	Incentivo Funzioni tecniche art 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.390,12
b.9)	Imprevisti (inclusa IVA)	€ -
	Totale somme a disposizione da liquidare	€ 35.181,39
	Totale intervento	€ 155.763,39

la Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma n. 1 del 14/01/2020 con la quale si aggiudicava la fornitura e posa in opera dei moduli prefabbricati per la realizzazione dell’intervento “Ampliamento Uffici Comunali su area C.O.C.”, all’impresa TOMASINO METALZINCO SRL Cammarata Via c.da passo Barbieri (AG) P.IVA 01710410844, la quale ha offerto il ribasso unico percentuale del 24,9650% sull’importo a base di gara di € 118.170,36, per un importo netto offerto pari a € 88.669,13 oltre oneri per la sicurezza pari a € 2.411,64 per un importo complessivo di € 91.080,77 oltre IVA come per legge pari al 22,00% per un importo di € 20.037,77;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 07/05/2020 con la quale si approvava la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico prendendo atto delle somme derivanti dalle economie da ribasso d’asta;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 06/07/2020, con la quale si ridefinisce l’articolazione territoriale dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, nello specifico si prevede

costituire un presidio nel Comune di Castelsantangelo sul Nera nei locali che lo stesso Comune destinerà specificatamente allo scopo;

la Deliberazione di Giunta Comunale N. 73 del 16/07/2020 con la quale si individuavano i locali Comunali da destinare ad uffici per l'USR Marche

CONSIDERATO:

che il Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) predispone già di locali idonei ad ospitare il personale Regionale, al fine di creare due ingressi al pubblico separati e indipendenti si rendono necessari delle modifiche alla sistemazione esterna, l'Ufficio Sisma ha stimato un importo di € 5.982,66 oltre IVA nella misura del 22% pari ad € 1.316,19 per un importo complessivo di € 7.298,85;

VISTA:

la Variante N.02 al progetto di “Ampliamento Uffici Comunali su area C.O.C.” redatta dall'Ing. Roberto Di Lorenzo, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica descrittiva
2. Tav. 02 – Piante prospetti e sezioni – Interventi da realizzare
3. Documentazione fotografica
4. Computo metrico estimativo
5. Elenco prezzi unitari
6. Quadro tecnico economico

PRECISATO:

che l'importo totale dell'intervento resta invariato e che per i lavori si attingerà dalle “Economie da ribasso d'asta”, già presente nel Quadro Tecnico Economico sotto richiamato

QUADRO TECNICO ECONOMICO – di VARIANTE		
a)	Somme per forniture	
	Fornitura e posa in opera di struttura / moduli prefabbricati ad uso ufficio temporaneo	
a.1)	Forniture e posa in opera (moduli prefabbricati)	€ 120.582,00
a.2)	oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi forniture (%)	€ 2.411,64
a.3)	importo soggetto a ribasso forniture (a.1 - a.2)	€ 118.170,36
a.4)	ribasso offerto 24,9650%	€ 29.501,23
a.4)	Importo netto ribassato	€ 88.669,13
a.6)	importo netto contrattuale	€ 91.080,77
b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1)	I.V.A. su fornitura (voce a.1) al 22%	€ 20.037,77
b.2)	Spese per allacci moduli uffici comunali ai sottoservizi e opere urbanizzazione comprensive di IVA	€ 5.503,56
b.3)	Spese tecniche per progettazione e direzione dell'esecuzione (interna)	€ -
b.4)	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 1.356,55
b.5)	Contributo previdenziale su spese tecniche (voce b.4) al 4%	€ 54,26
b.6)	I.V.A. (voce b.4 e b.5) al 22%	€ 310,38
b.7)	Spese tecniche per collaudo statico opere strutturali	€ 602,91
b.8)	Contributo previdenziale su spese tecniche (voce b.7) al 4%	€ 24,12

b.9)	I.V.A. (voce b.7 e b.8) al 22%	€ 137,95
b.10)	Incentivo Funzioni tecniche art 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.390,12
b.11)	Imprevisti (inclusa IVA)	€ -
b.12)	Economie da ribasso d'asta	€ 34.265,01
	Totale somme a disposizione da liquidare	€ 64.682,63
	Totale intervento	€ 155.763,39

VISTI:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
O.C.S.R. n. 48 del 10/01/2018.
O.C.D.P.C. n. 388 del 26/08/2016;
O.C.D.P.C. n. 394 del 19/09/2016;
O.C.D.P.C. n. 408 del 15/11/2016.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Ufficio Sisma e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi dai presenti nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI APPROVARE** la Variante n. 02 al progetto di “Ampliamento Uffici Comunali su area C.O.C.” redatta dall’ Ing. Roberto Di Lorenzo, per un importo stimato come da computo metrico allegato di € 5.982,66 oltre IVA nella misura del 22% pari ad € 1.316,19 per un importo complessivo di € 7.298,85, composta dai seguenti elaborati:
 - 1) Relazione Tecnica descrittiva
 - 2) Tav. 02 – Piante prospetti e sezioni – Interventi da realizzare
 - 3) Documentazione fotografica
 - 4) Computo metrico estimativo
 - 5) Elenco prezzi unitari
 - 6) Quadro tecnico economico
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che la Variante N.02 al progetto non comporta variazioni all'importo totale dell'intervento, in quanto per i lavori, si attingerà alla voce dalle “Economie da ribasso d'asta”, già presente nel Quadro Tecnico Economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO – di VARIANTE		
a)	Somme per forniture	
	Fornitura e posa in opera di struttura / moduli prefabbricati ad uso ufficio temporaneo	
a.1)	Forniture e posa in opera (moduli prefabbricati)	€ 120.582,00
a.2)	oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi forniture (%)	€ 2.411,64
a.3)	importo soggetto a ribasso forniture (a.1 - a.2)	€ 118.170,36
a.4)	ribasso offerto	24,
a.4)	9650%	€ 29.501,23
a.4)	Importo netto ribassato	€ 88.669,13
a.6)	importo netto contrattuale	€ 91.080,77

b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1)	I.V.A. su fornitura (voce a.1) al 22%	€ 20.037,77
b.2)	Spese per allacci moduli uffici comunali ai sottoservizi e opere urbanizzazione comprensive di IVA	€ 5.503,56
b.3)	Spese tecniche per progettazione e direzione dell'esecuzione (interna)	€ -
b.4)	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 1.356,55
b.5)	Contributo previdenziale su spese tecniche (voce b.4) al 4%	€ 54,26
b.6)	I.V.A. (voce b.4 e b.5) al 22%	€ 310,38
b.7)	Spese tecniche per collaudo statico opere strutturali	€ 602,91
b.8)	Contributo previdenziale su spese tecniche (voce b.7) al 4%	€ 24,12
b.9)	I.V.A. (voce b.7 e b.8) al 22%	€ 137,95
b.10)	Incentivo Funzioni tecniche art 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.390,12
b.11)	Imprevisti (inclusa IVA)	€ -
b.12)	Economie da ribasso d'asta	€ 34.265,01
	Totale somme a disposizione da liquidare	€ 64.682,63
	Totale intervento	€ 155.763,39

- 7) **DI DARE ATTO** altresì che la spesa derivante dalla Variante Progettuale rientra tra le voci già previste del quadro tecnico economico e che la somma complessiva di € 155.763,39 trova copertura, nel bilancio di previsione 2020, capitolo 2832 codice di bilancio 11.02-2.03.01.02.003 “Sisma del 24 agosto 2016 – Completamento opere emergenziali – ampliamento uffici COC – ORD 48 – SMS SOLIDALI – CAP. 552 E.

Di dichiarare, con successiva votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di eseguire la fornitura.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 24-07-2020

Il Responsabile del servizio
f.to **GUARDASCIONE MARCO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 24-07-2020

Il Responsabile del servizio
f.to **Galassi Martina**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to IL SINDACO	f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
FALCUCCI MAURO	DOTT.SSA SECONDARI ALESSANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.n.267/2000 e per le finalità di cui al successivo art.125, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

Contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione è comunicata ai capigruppo consiliari.

Castelsantangelo Sul Nera, ...03-08-2020

f.to Il Responsabile della Pubblicazione

DOTT.SSA MARTINA GALASSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 3^a e 4^a comma, del T.U. n.267/2000, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- [] È divenuta esecutiva il giorno 27-07-2020 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
[x] È divenuta immediatamente esecutiva per decisione dell'organo adottante il giorno stesso della pubblicazione.

Castelsantangelo Sul Nera, 03-08-2020

f.to Il Responsabile del Servizio

DOTT.SSA MARTINA GALASSI

La presente copia è conforme all'originale.

Castelsantangelo Sul Nera, 03-08-2020

Il Responsabile del Servizio

DOTT.SSA MARTINA GALASSI

