



COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63 Del 18-06-2020

Oggetto: SISMA 2016. APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO - RELATIVA ALL' INTERVENTO DI AMPLIAMENTO UFFICI COMUNALI SU AREA C.O.C. - CUP: F42J19002370001 " (O.C.S.R. 48/2018 SMS SOLIDALI).

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 17:00, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

FALCUCCI MAURO	SINDACO	P
RICCIONI SANDRO	VICESINDACO	P
REMIGI MARCO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor FALCUCCI MAURO in qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SECONDARI ALESSANDRA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE

la Deliberazione della Giunta Comunale N. 49 del 06/06/2019 nella quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo al “Completamento opere emergenziali – Lotto 1 - Ampliamento uffici Comunali su area COC” – redatto dall’ Ing. Andrea Pascolini e dall’ Ing. Roberto Di Lorenzo, che presenta il seguente Quadro tecnico Economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO – di PROGETTO		
a)	Somme per forniture	
	Fornitura e posa in opera di struttura / moduli prefabbricati ad uso ufficio temporaneo	
a.1)	Forniture e posa in opera (moduli prefabbricati)	€ 120.582,00
a.2)	oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi forniture (%)	€ 2.411,64
a.3)	importo soggetto a ribasso forniture (a.1 - a.2)	€ 118.170,36
b)	Somme a disposizione	
b.1)	I.V.A. su fornitura (voce a.1) al 22%	€ 26.528,04
b.2)	Spese per allacci moduli uffici comunali ai sottoservizi e opere urbanizzazione comprensive di IVA	€ 5.503,56
b.3)	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori (interna)	€ -
b.4)	Spese tecniche per coordinamento sicurezza (interna)	€ -
b.5)	Spese tecniche per collaudo statico opere strutturali	€ 602,91
b.6)	Contributo previdenziale su spese tecniche (voce b.5) al 4%	€ 24,12
b.7)	I.V.A. su spese tecniche e rilievi (voce b.5) al 22%	€ 132,64
b.8)	Incentivo Funzioni tecniche art 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.390,12
b.9)	Imprevisti (inclusa IVA)	€ -
	Totale somme a disposizione da liquidare	€ 35.181,39
	Totale intervento	€ 155.763,39

la Determinazione del Responsabile Ufficio Sisma n. 1 del 14/01/2020 con la quale si aggiudicava la fornitura e posa in opera dei moduli prefabbricati per la realizzazione dell’intervento “Ampliamento Uffici Comunali su area C.O.C.”, all’impresa TOMASINO METALZINCO SRL Cammarata Via c.da passo Barbiere (AG) P.IVA 01710410844, la quale ha offerto il ribasso unico percentuale del 24,9650% sull’importo a base di gara di € 118.170,36, per un importo netto offerto pari a € 88.669,13 oltre oneri per la sicurezza pari a € 2.411,64 per un importo complessivo di € 91.080,77 oltre IVA come per legge pari al 22,00% per un importo di € 20.037,77;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 07/05/2020 con la quale si approvava la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico prendendo atto delle somme derivanti dalle economie da ribasso d’asta

CONSIDERATO:

che in seguito a circostanze impreviste e imprevedibili riscontrate in corso di installazione In luogo del puntuale posizionamento effettuato in opera, necessario per collegare le due strutture già esistenti e funzionali, si è riscontrato un dislivello di 0,36 m tra il piano del pavimento finito, dei nuovi moduli, e il piano di appoggio degli stessi, lo stesso non prevedibile in fase di progetto

venendo così a creare una barriera architettonica, rendendo necessaria una nuova fornitura, consistente in una rampa di accesso ai nuovi uffici, dall'importo stimato dall'Ufficio Sisma di circa € 3.300,00 oltre IVA nella misura del 22%;

VISTA:

la Variante al progetto di “Ampliamento Uffici Comunali su area C.O.C.” redatta dall'Ing. Roberto Di Lorenzo, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica descrittiva
2. Documentazione fotografica
3. Elaborato grafico
4. Quadro tecnico economico

PRECISATO:

che l'importo totale dell'intervento resta invariato e che per la necessaria fornitura si attingerà dalle “Economie da ribasso d'asta”, già presente nel Quadro Tecnico Economico sotto richiamato

QUADRO TECNICO ECONOMICO – di VARIANTE		
a)	Somme per forniture	
	Fornitura e posa in opera di struttura / moduli prefabbricati ad uso ufficio temporaneo	
a.1)	Forniture e posa in opera (moduli prefabbricati)	€ 120.582,00
a.2)	oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi forniture (%)	€ 2.411,64
a.3)	importo soggetto a ribasso forniture (a.1 - a.2)	€ 118.170,36
a.4)	ribasso offerto 24, 9650%	€ 29.501,23
a.4)	Importo netto ribassato	€ 88.669,13
a.6)	importo netto contrattuale	€ 91.080,77
b)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.1)	I.V.A. su fornitura (voce a.1) al 22%	€ 20.037,77
b.2)	Spese per allacci moduli uffici comunali ai sottoservizi e opere urbanizzazione comprensive di IVA	€ 5.503,56
b.3)	Spese tecniche per progettazione e direzione dell'esecuzione (interna)	€ -
b.4)	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 1.356,55
b.5)	Contributo previdenziale su spese tecniche (voce b.4) al 4%	€ 54,26
b.6)	I.V.A. (voce b.4 e b.5) al 22%	€ 310,38
b.7)	Spese tecniche per collaudo statico opere strutturali	€ 602,91
b.8)	Contributo previdenziale su spese tecniche (voce b.7) al 4%	€ 24,12
b.9)	I.V.A. (voce b.7 e b.8) al 22%	€ 137,95
b.10)	Incentivo Funzioni tecniche art 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.390,12
b.11)	Imprevisti (inclusa IVA)	€ -
b.12)	Economie da ribasso d'asta	€ 34.265,01
	Totale somme a disposizione da liquidare	€ 64.682,63
	Totale intervento	€ 155.763,39

VISTI:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

O.C.S.R. n. 48 del 10/01/2018.

O.C.D.P.C. n. 388 del 26/08/2016;

O.C.D.P.C. n. 394 del 19/09/2016;

O.C.D.P.C. n. 408 del 15/11/2016.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Ufficio Sisma e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi dai presenti nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **DI APPROVARE** la Variante al progetto di “Ampliamento Uffici Comunali su area C.O.C.” redatta dall’ Ing. Roberto Di Lorenzo composta dai seguenti elaborati:
 1. Relazione Tecnica descrittiva
 2. Documentazione fotografica
 3. Elaborato grafico
 4. Quadro tecnico economico
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che la Variante al progetto non comporta variazioni all’importo totale dell’intervento, in quanto per la fornitura e posa in opera della rampa di accesso ai nuovi uffici, si attingerà dalle “Economie da ribasso d’asta”, già presente nel Quadro Tecnico Economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO – di VARIANTE		
a)	Somme per forniture	
	Fornitura e posa in opera di struttura / moduli prefabbricati ad uso ufficio temporaneo	
a.1)	Forniture e posa in opera (moduli prefabbricati)	€ 120.582,00
a.2)	oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi forniture (%)	€ 2.411,64
a.3)	importo soggetto a ribasso forniture (a.1 - a.2)	€ 118.170,36
a.4)	ribasso offerto 24, 9650%	€ 29.501,23
a.4)	Importo netto ribassato	€ 88.669,13
a.6)	importo netto contrattuale	€ 91.080,77
b)	Somme a disposizione dell’Amministrazione	
b.1)	I.V.A. su fornitura (voce a.1) al 22%	€ 20.037,77
b.2)	Spese per allacci moduli uffici comunali ai sottoservizi e opere urbanizzazione comprensive di IVA	€ 5.503,56
b.3)	Spese tecniche per progettazione e direzione dell’esecuzione (interna)	€ -
b.4)	Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 1.356,55
b.5)	Contributo previdenziale su spese tecniche (voce b.4) al 4%	€ 54,26
b.6)	I.V.A. (voce b.4 e b.5) al 22%	€ 310,38
b.7)	Spese tecniche per collaudo statico opere strutturali	€ 602,91
b.8)	Contributo previdenziale su spese tecniche (voce b.7) al 4%	€ 24,12
b.9)	I.V.A. (voce b.7 e b.8) al 22%	€ 137,95
b.10)	Incentivo Funzioni tecniche art 113 D.Lgs 50/2016	€ 2.390,12
b.11)	Imprevisti (inclusa IVA)	€ -
b.12)	Economie da ribasso d’asta	€ 34.265,01
	Totale somme a disposizione da liquidare	€ 64.682,63
	Totale intervento	€ 155.763,39

- 4) **DI DARE ATTO** altresì che la spesa derivante dalla Variante Progettuale rientra tra le voci già previste del quadro tecnico economico e che la somma complessiva di €

155.763,39 trova copertura, nel bilancio di previsione 2020, capitolo 2832 codice di bilancio 11.02-2.03.01.02.003 “Sisma del 24 agosto 2016 – Completamento opere emergenziali – ampliamento uffici COC – ORD 48 – SMS SOLIDALI – CAP. 552 E.

Di dichiarare, con successiva votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di eseguire la fornitura.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.8.2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 04-06-2020

Il Responsabile del servizio
f.to **GUARDASCIONE MARCO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 04-06-2020

Il Responsabile del servizio
f.to **Galassi Martina**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to IL SINDACO	f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
FALCUCCI MAURO	DOTT.SSA SECONDARI ALESSANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.n.267/2000 e per le finalità di cui al successivo art.125, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

Contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione è comunicata ai capigruppo consiliari.

Castelsantangelo Sul Nera, ...27-07-2020

f.to Il Responsabile della Pubblicazione

DOTT.SSA MARTINA GALASSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 3^a e 4^a comma, del T.U. n.267/2000, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- [] È divenuta esecutiva il giorno 18-06-2020 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
[x] È divenuta immediatamente esecutiva per decisione dell'organo adottante il giorno stesso della pubblicazione.

Castelsantangelo Sul Nera, 27-07-2020

f.to Il Responsabile del Servizio

DOTT.SSA MARTINA GALASSI

La presente copia è conforme all'originale.

Castelsantangelo Sul Nera, 27-07-2020

Il Responsabile del Servizio

DOTT.SSA MARTINA GALASSI

