

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore IV - LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, RICOSTRUZIONE.

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**DETERMINAZIONE NUMERO 296 DEL 11-12-19
REGISTRO GENERALE NUMERO 675**

OGGETTO: Sisma 2016 - OCSR 48/2018 - Fornitura ed Installazione delle Strutture temporanee da destinare a Centro di aggregazione sociale a servizio dell'area SAE in loc. Pieve di Ussita - RdO n. 2332345 - CIG: 79460453C5 - Approvazione contabilità finale e Liquidazione fattura - CEMECO srl

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTE le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.94 del 22/5/2001 con cui la sottoscritta è stata riammessa nel posto vacante di "istruttore direttivo tecnico" addetto a questa unità operativa tecnica;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

VISTO che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 4 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Patrizia Ortenzi le funzioni di "Responsabile del Settore IV - lavori pubblici, urbanistica ed edilizia, ricostruzione" con decorrenza dal 09.01.2019;

Premesso che:

- tutto il territorio comunale è stato interessato nel corso del 2016 da ripetuti eventi sismici di inaudita violenza, in particolare nei giorni del 24 agosto, 26 e 30 ottobre;
- le scosse del 26 e 30 ottobre hanno determinato una situazione di assoluta emergenza dovuta ai gravi danni arrecati alla generalità degli edifici del territorio comunale, con contestuale pericolo di crollo sulle strade e minaccia alla pubblica incolumità;

Tutto ciò premesso;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonché del 10 ottobre 2016, n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico in rassegna;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla Legge n.229/2016 e s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 38 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Richiamata L’Ordinanza Sindacale n. 6 del 14.02.2017 con la quale si è proceduto all’occupazione temporanea d’urgenza finalizzata alla realizzazione delle strutture abitative emergenziali SAE sita in Loc Pieve e distinta al N.C. al F. 17 P.lle 103,117,122;

Richiamata L’Ordinanza Sindacale n. 18 del 07.03.2017 con la quale si è proceduto all’occupazione temporanea d’urgenza finalizzata alla realizzazione delle strutture abitative emergenziali SAE sita in Loc Pieve e distinta al N.C. al F. 17 P.lle 531,666,703;

Ravvisato che la zona destinata agli insediamenti delle S.A.E. Soluzioni abitative di emergenza, sita in Loc Pieve del Comune di Ussita, è stata completata, i nuclei familiari sono rientrati, nelle S.A.E.;

Ravvisato che, in considerazione della devastazione del territorio e l’assenza di strutture sociali ed attività commerciali, risulta estremamente urgente realizzare una struttura temporanea polivalente da mettere a disposizione degli abitanti delle SAE al fine di migliorare la qualità della vita all’interno delle aree SAE;

Ravvisato che il Comune di Ussita, allo scopo di cui sopra, con propria nota protocollo comunale n. 1116 in data 07.02.2018, ha fatto richiesta alla Presidenza della Regione Marche di una somma di euro 87.200,00 oltre iva a valere sui fondi donazioni SMS solidali, per poter realizzare la suddetta struttura mediante la fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ed assemblati e la realizzazione dei relativi allacci;

Vista la nota della Regione Marche, Ufficio Speciale per la Ricostruzione pervenuta tramite p.e.c. in data 30.08.2018 avente ad oggetto “procedure per l’esecuzione degli interventi di importo inferiore ad euro 1.000.000,00 a valere sui fondi degli SMS solidali” con la quale si specificano gli elaborati progettuali minimi necessari da produrre nei casi di sole forniture e/o forniture con posa in opera, per poter erogare le relative somme;

Richiamata la nota del Comune di Ussita, protocollo comunale n. 8706 in data 19.09.2018 con la quale viene trasmessa alla Regione Marche, Ufficio Speciale per la ricostruzione, la seguente documentazione a firma del Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale:

- Relazione Tecnica
- Elaborato grafico
- Computo Metrico Estimativo opere di urbanizzazione
- Computo Spesa per fornitura e installazione della struttura modulare
- Quadro Tecnico Economico delle opere di urbanizzazione
- Quadro Tecnico Economico della fornitura e installazione della struttura modulare
- Capitolato tecnico fornitura e installazione della struttura modulare
- Quadro Tecnico Economico Riepilogativo complessivo;

Richiamata la nota della Regione Marche, Ufficio Speciale per la Ricostruzione, assunta al protocollo Comunale al n. 8885 del 26.09.2018, con la quale venivano richiesti al Comune di Ussita, chiarimenti e integrazioni;

Richiamata la nota dello scrivente Comune, di riscontro alla suddetta, protocollo comunale n. 8982 del 28.09.2018 con la quale, tra l'altro, si chiede il riconoscimento formale della spesa complessiva (inclusa IVA) pari ad euro 102.421,50 per lavori, forniture e spese tecniche;

Richiamata la nota della Regione Marche, Ufficio Speciale per la Ricostruzione assunta al protocollo comunale al n. 9075 del 02.10.2018 con la quale viene specificato sostanzialmente che l'importo complessivo concesso dalla Regione medesima è pari ad euro 81.000,00, che le spese tecniche di progettazione dovevano essere ricomprese nel quadro economico dell'opera e che dovevano essere integrati ulteriori documenti progettuali;

Ravvisato che, in considerazione della necessità di redigere un progetto esecutivo ai fini dell'ottenimento del finanziamento, con propria determina n. 393 del 17.10.2018 (R.G. n. 664) si è proceduto ad incaricare l'Arch. Renzi Andrea, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Fermo al n.313 per la redazione del progetto esecutivo del centro di aggregazione sociale da realizzare all'interno dell'area SAE sita in Loc Pieve del Comune di Ussita;

Ravvisato che il suddetto progettista incaricato, con propria nota assunta al protocollo comunale al n. 11367 in data 21.11.2018, ha consegnato al Comune di Ussita, il progetto esecutivo, formato dai seguenti elaborati:

- ✓ Inquadramento urbanistico
- ✓ Relazione tecnico-descrittiva
- ✓ Documentazione fotografica
- ✓ Elaborati grafici
- ✓ Computo metrico delle opere di urbanizzazione
- ✓ Computo metrico della sicurezza
- ✓ Stima incidenza della manodopera
- ✓ Cronoprogramma delle lavorazioni
- ✓ Capitolato Speciale d'appalto
- ✓ Computo spesa fornitura ed installazione Struttura modulare;
- ✓

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 25 del 25.11.2018 con la quale si è stabilito di dare atto:

- ✓ che la "Struttura polivalente ad uso sociale nel Comune di Ussita da realizzare all'interno dell'area SAE della Loc Pieve" trattasi di intervento da realizzare ai sensi dell'Ordinanza CDPC n. 460/2016 art. 9 e riguarda una struttura temporanea necessaria per garantire e ricostituire il tessuto sociale e riveste carattere di somma urgenza;
- ✓ che è stata individuata l'area idonea di concerto con la Regione Marche e già occupata in via d'urgenza da questo Comune;

- ✓ che è stata acquisito il parere favorevole del Dipartimento Protezione Civile Prot. n. UC/TERAG/0001756 del 11.01.2017, assunto al protocollo comunale al n. 140 del 12.01.2017;
 - ✓ che si deroga dal rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.3 dell'Ordinanza n. 389 del 28/08/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 - ✓ che si deroga dall'acquisizione del parere del Parco Nazionale dei Monti Sibillini ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 - ✓ che in merito alla conformità urbanistica dell'opera si applicano le deroghe previste dall'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 - ✓ in merito al deposito strutturale, denuncia lavori (art. 93 D.P.R. 380/2001) e autorizzazione inizio lavori (art. 94 D.P.R. 380/2001) si applicano le deroghe ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 - ✓ in merito al titolo abilitativo (Titolo II D.P.R. 380/2001) si applicano le deroghe ai sensi dell'art. 3 c. 5 dell'Ordinanza n. 394 del 19/09/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo della "Struttura polivalente ad uso sociale all'interno dell'area SAE della Loc Pieve" redatto e trasmesso a cura del progettista all'uopo incaricato Arch. Andrea Renzi, con nota assunta al protocollo comunale al n. 11.367 del protocollo in data 21.11.2018 composto dai seguenti elaborati tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati:
- ✓ Inquadramento urbanistico
 - ✓ Relazione tecnico-descrittiva
 - ✓ Documentazione fotografica
 - ✓ Elaborati grafici
 - ✓ Computo metrico delle opere di urbanizzazione
 - ✓ Computo metrico della sicurezza
 - ✓ Stima incidenza della manodopera
 - ✓ Cronoprogramma delle lavorazioni
 - ✓ Capitolato Speciale d'appalto
 - ✓ Computo spesa fornitura ed installazione Struttura modulare
 - ✓ Di approvare specificatamente il Quadro Tecnico economico così articolato:

Realizzazione Centro di Aggregazione Sociale a servizio dell'Area SAE in Loc Pieve

SOMME PER LAVORI - Opere di completamento urbanizzazione e sistemazione esterna

a)	Importo lavori	€ 19.437,52
a.1)	Importo totale a base d'asta	€ 19.437,52
a.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 767,30
	Importo soggetto a ribasso	€ 18.670,22
a.3)	a sommare Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 767,30
	Importo totale lavori	€ 19.437,52

FORNITURA ED INSTALLAZIONE Struttura modulare

		€
b.1)	Importo fornitura ed installazione	60.000,00
		€
b.2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.800,00
		€
	Importo soggetto a ribasso	58.200,00
	a sommare Oneri per la sicurezza non soggetti a	€
b.3)	ribasso	1.800,00
		€
	Importo totale fornitura ed installazione	60.000,00
c)	SOMME A DISPOSIZIONE	
		€
c.1)	IVA su lavori al 10%	1.943,75
		€
c.2)	IVA su fornitura al 22%	13.200,00
	Spese tecniche per progettazione e direzione lavori	€
c.3)	opere ed installazione moduli	3.400,00
	Inarcassa-Contributo integrativo su spese tecniche	€
c.4)	(4%)	136,00
		€
c.5)	IVA su oneri per spese tecniche (22%)	777,92
	spese incentivi per funzioni tecniche lavori	€
c.6)	(accantonamento ex art. 92)	194,38
	spese incentivi per funzioni tecniche fornitura ed	€
b.9)	installazione (accantonamento ex art. 92)	600,00
		€
	Totale somme a disposizione	80.252,05
		€
	TOTALE INTERVENTO	99.689,57

- di dare atto che la spesa complessiva ammonta ad euro 99.689,57 di cui euro 81.000,00 verranno finanziati con il contributo degli sms solidali di cui all'Ordinanza 48/2018 e la restante somma di euro 18.689,57 con fondi di bilancio comunale provenienti da donazioni per finalità sociali;
- di dare mandato all'Ufficio Tecnico a porre in essere tutti gli atti tecnico-amministrativi necessari a dare piena e concreta esecuzione al presente atto;
- di dichiarare, il presente atto, previa apposita unanime votazione palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Richiamata la nota del Comune di Ussita prot. n. 11828 del 04.12.2018 con la quale è stata trasmessa alla Regione Marche, Ufficio Speciale per la Ricostruzione, la delibera di cui sopra corredata di tutta la documentazione tecnica nella medesima citata;

Richiamata la successiva nota della Regione Marche, Ufficio Speciale per la Ricostruzione, assunta al protocollo comunale al n. 581 in data 17.01.2019 con la quale veniva richiesta ulteriore documentazione integrativa;

Richiamata la nota del Comune di Ussita prot. 2111 del 20.02.2019 con la quale veniva trasmessa la suddetta documentazione;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24.08.2016 n. 189 del 17.05.2019 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo per l'intervento "Realizzazione di un centro di aggregazione sociale a servizio dell'area SAE in loc. Pieve nel Comune di Ussita (MC)";

Visto il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 1431 del 03.06.2019, con il quale è stato liquidato, ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 48/2018 e s.m.i. l'importo di € 40.500,00 - a titolo di anticipo del 50% del finanziamento di € 81.000,00;

Richiamata la Determina a contrarre del Settore IV n.156 del 17.06.2019 (R.G.322) con la quale è stato stabilito:

- di procedere, per tutte le motivazioni e le finalità di cui in premessa che integralmente si richiamano, alla fornitura delle Strutture prefabbricate temporanee da destinare a Centro di aggregazione sociale a servizio dell'area SAE in loc. Pieve, di cui al Codice CPV: 34220000-5 "Moduli prefabbricati assemblati per uso polivalente" - Categoria merceologica: "Rimorchi, semirimorchi e container mobili", mediante Richiesta d'Offerta (RdO), da effettuare tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, brevemente indicato con la sigla "MePA", nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 di cui all'art. 35 comma 1 lett. c), all'art.36 comma 6 e comma 9-bis;
- di individuare ed indicare gli elementi e le procedure, di cui al seguente prospetto, ai fini dell'affidamento del contratto:

Oggetto del Contratto	T.U. n.267/2000 art.192 comma 1 lett.b)	Fornitura ed Installazione delle Strutture temporanee da destinare a Centro di aggregazione sociale a servizio dell'area SAE in loc. Pieve
Criterio di selezione degli Operatori Economici	D.Lgs. 50/2016 art.36 comma 6 <i>Allegato 15 al Capitolato d'Oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei Fornitori di "Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche" ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - giugno 2018;</i>	Affidamento mediante Richiesta di Offerta (RdO) da effettuare tramite Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA) <i>Codice CPV: 34220000-5 "Moduli prefabbricati assemblati per uso polivalente"</i> <i>Categoria merceologica: "Rimorchi, semirimorchi e container mobili"</i>

Criterio di Selezione delle Offerte	D.Lgs. 50/2016 art.36 comma 9-bis	Selezione dell'offerta secondo il criterio del minor prezzo per "i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato"
-------------------------------------	-----------------------------------	---

- di approvare i seguenti modelli di gara:
 - Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale;
 - Allegato 2 - Condizioni contrattuali integrative - (Schema);
 - Allegato 3 - Disciplinare - Capitolato Tecnico;
 - Allegato 4 - Offerta Economica - Modulo lista;
 - Allegato 5 - Specifiche tecniche - Planimetria
- di nominare come Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Roberta Caprodossi, Istruttore Direttivo Tecnico presso l'Ufficio Sisma del Comune;
- di dare mandato al Responsabile del Procedimento a porre in essere tutti gli atti necessari a dare piena e concreta esecuzione a quanto stabilito con la presente determinazione;
- di nominare il nucleo tecnico con le funzioni di cui ai punti A) e B) dell'allegato A al Regolamento approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n.13 del 30.03.2018, composto da: Roberta Caprodossi, Patrizia Ortenzi, Giuseppe Riccioni, Gianluca Boccaccini, Elisa Moretti ed Arianna Salvatori;
- di stabilire che, in coerenza con quanto previsto dall'art.113 del D.Lgs.50/2016 e dal regolamento Comunale per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.13 del 30.03.2018, la nuova commisurazione degli incentivi tecnici è così determinata:

Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche

Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113, c. 2, del D.lgs. 50/2016

BASE DI GARA 60.000,00 €

compensi tecnici 2% (base di calcolo su cui applicare le percentuali sotto specificate) = 1.200,00 €

A) UFFICIO DEL RESPONSABILE			480,00 €	40,00%
Responsabile del procedimento e collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto				
A1	RUP	70%	336,00 €	
A2	SUPPORTO	30%	144,00 €	

B)	STRUTTURA PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA ED APPALTO		120,00 €	10,00%
B1	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA	10%	12,00 €	
B2	VERIFICA DEI PROGETTI	30%	36,00 €	
B3	PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA	30%	36,00 €	
B4	SUPPORTO	30%	36,00 €	
	TOTALE		600,00 €	50,00%

SUDDIVISIONE:

A1	RUP:	Caprodossi	336,00 €
A2	SUPPORTO:	Ortenzi	144,00 €
B1	PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA:	Moretti	6,00 €
	Del	Salvatori	6,00 €
B2	VERIFICA DEI PROGETTI:	Riccioni	36,00 €
B3	PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA:	Caprodossi	36,00 €
B4	SUPPORTO	Boccaccini	36,00 €
			600,00 €

VERIFICA TOTALE SU BASE DI GARA

600,00 €

VERIFICA SUB IMPORTI

600,00 €

VERIFICA SUDDIVISIONE

600,00 €

- di dare atto che non sarà necessario realizzare il Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) in quanto le diverse lavorazioni verranno eseguite in sequenza, ossia in fasi distinte e separate;
- di impegnare la somma necessaria all'acquisto della fornitura dei moduli da destinare a Centro di aggregazione sociale a servizio dell'Area SAE in loc. Pieve, pari ad euro € 60.000,00 più IVA al 22%, per complessivi € **73.200,00** al Cap. 2795 del bilancio 2019 in cui è prevista la relativa disponibilità, dando atto che tale somma sarà a carico della contabilità speciale relativa al sisma;

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio IV n.158 del 19.06.2019 - R.G.330 con la quale è stato stabilito:

- Di procedere alla pubblicazione della Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA;
- Di stabilire che la data di avvio della procedura coincide con la data di pubblicazione sul MEPA;
- Di approvare l'Allegato 5 - Planimetria - "Specifiche tecniche" quale parte integrante e sostanziale dei modelli di gara;
- Di pubblicare tutti i modelli di gara di seguito elencati:
 - Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - Allegato 2 - Condizioni contrattuali integrative - (Schema);
 - Allegato 3 - Disciplinare - Capitolato tecnico;
 - Allegato 4 - Offerta tecnica - Modulo lista;
 - Allegato 5 - Planimetria - Specifiche tecniche;
- Di procedere alla selezione dell'offerta secondo il criterio del minor prezzo;
- Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
- Di stabilire che il termine per la presentazione delle offerte è fissato al minimo di 10 giorni;
- Che non sono attive Convenzioni CONSIP;

Preso atto che in data 19.06.2019 si è proceduto alla creazione e, relativa pubblicazione, della Richiesta di Offerta (RdO) n. 2332345 sul portale www.acquistinretepa.it corredata di tutta la documentazione;

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio IV n.171 del 01.07.2019 (R.G. 356, con la quale è stato stabilito di:

- di approvare il "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" quale verbale di gara allegato alla presente;
- di ammettere i concorrenti di seguito elencati:
 - CEMECO srl;
- di approvare la seguente graduatoria:
 - 1. CEMECO srl;
- di approvare la seguente Graduatoria - "Classifica della gara" secondo il prezzo più basso:
 - CEMECO srl;
- di approvare, provvisoriamente, l'Offerta presentata dalla Società CEMECO srl di San Severino Marche (MC);
- di procedere, ai fini dell'aggiudicazione definitiva della fornitura ed installazione delle strutture temporanee di cui all'oggetto, alla verifica dei requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento darà corso, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto della fornitura in oggetto;
- di impegnare la somma necessaria alla fornitura ed installazione dei moduli da destinare a centro di aggregazione sociale a servizio dell'area SAE in loc. Pieve al Cap.2795 - Impegno 218 del bilancio 2019, in cui è prevista la relativa disponibilità;
- di dare atto che l'intervento di cui sopra sarà a carico della contabilità speciale istituita dalla Regione Marche ai sensi del D.L. 189/2016 con riferimento all'O.C.S.R. n.48/2018 e s.m.i;

Richiamata la Determina UT n.172 (R.G.n.357) del 01.07.2019, con la quale è stato stabilito di:

- di **aggiudicare, in via definitiva**, la fornitura ed installazione delle strutture temporanee da destinare a Centro di aggregazione sociale a servizio dell'area SAE in loc. Pieve di Ussita, di cui

alla RdO n. 2332345 MEPA alla **CEMECO srl** con sede in loc. Pitino, snc - 62027 San Severino Marche (MC) - P.I.: 00839100435 per l'importo di € **58.000,00** esclusa IVA al 22%, per un **totale di € 70.760,00** (inclusa IVA), in virtù del valore complessivo dell'offerta proposta;

- di **confermare** quanto stabilito con la determina a contrarre n. 156 del 17.06.2019 - RG 322, che la somma complessiva, a seguito di gara sul MEPA pari ad € 70.760,00 (IVA inclusa), necessaria all'esecuzione della fornitura ed installazione delle strutture temporanee da destinare a Centro di aggregazione sociale a servizio dell'area SAE in loc. Pieve di Ussita trova copertura al Cap.2795 - Impegno 218 del Bilancio 2019, in cui è prevista la relativa disponibilità;
- di **dare atto** che la copertura finanziaria della spesa in questione sarà garantita tramite i fondi della contabilità speciale sisma 2016, che verranno trasferiti al Comune di Ussita previa opportuna rendicontazione delle fatture emesse dall'affidatario, e pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, i pagamenti dovranno avvenire entro 120 giorni dalla trasmissione al Comune di Ussita della fattura elettronica da parte dell'affidatario;

Preso atto che in data 15.07.2019 il Direttore dei Lavori arch. Andrea Renzi, alla presenza del RUP arch. Roberta Caprodossi ha disposto l'avvio dell'esecuzione della fornitura;

Preso atto che nel corso dell'esecuzione è stato necessario disporre una sospensione dei lavori e successiva ripresa, come da relativi verbali del Direttore dei Lavori e del RUP assunti agli atti;

Richiamata la Determina del Responsabile del Servizio IV n.255 (R.G.566) del 26.10.2019, con la quale è stato stabilito:

- di approvare lo stato finale dei lavori (Opere di completamento dell'urbanizzazione e sistemazione esterna) e la relativa contabilità, trasmesse dal Direttore dei Lavori arch. Andrea Renzi ed assunte al protocollo comunale al n.9109 del 30.09.2019, costituita dalla documentazione di seguito elencata:
 - o Stato avanzamento Lavori;
 - o Libretto delle Misure;
 - o Registro di Contabilità;
 - o Sommario Registro di Contabilità;
 - o Quadro Economico di Progetto;
 - o Quadro Economico di Aggiudicazione;
 - o Quadro Economico Finale;
 - o Quadro Economico di Raffronto;
 - o Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione
- di approvare, in modo specifico, il Quadro Economico Finale relativo alle sole Opere di Urbanizzazione e Sistemazione esterna propedeutiche all'installazione della struttura modulare, articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO FINALE

Realizzazione Centro di Aggregazione Sociale a servizio dell'Area SAE in Loc. Pieve
--

SOMME PER LAVORI - Opere di completamento

a) urbanizzazione e sistemazione esterna

Importo lavori da progetto	€ 19.437,52
-----------------------------------	--------------------

di cui oneri non soggetti a ribasso	€	767,30
Importo lavori soggetto a ribasso	€	18.670,22
Ribasso offerto pari al 1,51%	€	281,92
Importo lavori	€	18.388,30
sommano oneri non soggetti a ribasso	€	767,30
Importo lavori a seguito di affidamento	€	19.155,60
Importo Lavori contabilizzato già ribassato	€	17.863,78
b) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori da progetto al 10%	€	1.943,75
IVA su lavori contabilizzati al 10%	€	1.786,38
Totale intervento da progetto	€	21.381,27
TOTALE OPERA realizzata (IVA inclusa)	€	19.650,16
Economia da lavori (al netto d'IVA)	€	1.573,74
IVA al 10% su economie da lavori	€	157,37
Totale economie disponibili (inclusa IVA)	€	1.731,11

- di approvare il Certificato di Pagamento n.1, emesso in data 30.09.2019, a favore
 - o della ditta MOVEDIL di Battaglia Adorna, con sede in via Piecollina, n.1 - 62036 Pieve Torina (MC) - P.I.: 01255040436 per il pagamento, a saldo, dell'importo di € 17.863,78 (più IVA al 10%) per un totale di € 19.650,16, a fronte dell'esecuzione delle Opere di Urbanizzazione e Sistemazione esterna in epigrafe;
- di liquidare, a favore ditta MOVEDIL di Battaglia Adorna, con sede in via Piecollina, n.1 - 62036 Pieve Torina (MC) - P.I.: 01255040436, la fattura n.22 del 30.09.2019 dell'importo di € 17.863,78 più IVA al 10%, per un totale di € **19.650,16**;
- di dare atto della presenza di un'economia di spesa, derivante dall'esecuzione dell'intervento, di importo complessivo pari ad **€ 1.731,11**, rispetto all'impegno di spesa di € 21.071,16 assunto con precedente Determina del Responsabile del Settore IV - Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia e Ricostruzione n.182 del 16.07.2019 - R.G.383.

Preso atto che la fornitura ed installazione delle strutture temporanee da destinare a Centro di aggregazione sociale a servizio dell'area SAE in loc. Pieve sono terminate in data 08.10.2019, come da Verbale di ultimazione dell'esecuzione della Fornitura trasmesso dal Direttore dei Lavori con nota assunta al protocollo comunale al n.10402 del 09.11.2019;

Preso atto che in data 08.11.2019 sono state assunte al protocollo comunale n. 10387 le dichiarazioni di conformità della Fornitura ed Installazione emesse dalla società esecutrice;

Preso atto che con la medesima nota assunta al protocollo comunale n.10402 del 09.11.2019, il Direttore dei Lavori arch. Andrea Renzi ha trasmesso anche la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione con annessa Perizia di assestamento finale riguardante le modifiche non sostanziali - rientranti nei poteri discrezionali della direzione dell'esecuzione - ed apportate come indicato e concordato con il RUP nelle fasi di fornitura ed installazione delle strutture, ivi inclusi il QTE finale di seguito riportato

**Sisma 2016 - OCSR 48/2018 - Centro di Aggregazione Sociale a servizio dell'Area SAE in loc. Pieve -
Fornitura ed Installazione Strutture modulari – QTE finale**

FORNITURA ED INSTALLAZIONE STRUTTURE MODULARI –

a) **CIG: 79460453C5**

a.1) **Importo totale fornitura ed installazione moduli**

	Importo totale	€	60.000,00
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.800,00
	Importo soggetto a ribasso (inclusi oneri per la sicurezza)	€	60.000,00
a.2)	Ribasso effettuato in sede di offerta RdO pari al 3,33%	€	2.000,00
	Importo affidamento fornitura ed installazione strutture a seguito di		
a.3)	ribasso	€	58.000,00
	di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.800,00
a.4)	TOTALE AFFIDAMENTO AGGIUDICATO	€	58.000,00
	Ribasso utilizzato per modifiche non sostanziali alle lavorazioni come		
a.5)	disposto dal DL su indicazione del RUP	€	2.000,00
a.6)	TOTALE FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONTABILIZZATE	€	60.000,00
b)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	IVA su fornitura ed installazione al 22%	€	13.200,00
	Totale somme a disposizione	€	13.200,00
	TOTALE INTERVENTO (inclusa IVA)	€	73.200,00

ed il Certificato di Pagamento n.1;

Visto il Certificato di Pagamento n.1. emesso in data 09.11.2019, a favore della CEMECO srl, con sede in loc. Pitino, snc - 62027 San Severino Marche (MC) - P.I.: 00839100435 affidataria della fornitura ed installazione delle strutture, per il pagamento, a saldo, dell'importo di € 60.000,00 (più IVA al 22%) per un totale di € **73.200,00**, a fronte delle prestazioni eseguite;

Preso atto che la CEMECO srl, con sede in loc. Pitino, snc - 62027 San Severino Marche (MC) - P.I.: 00839100435 ha presentato, a fronte dell'esecuzione della fornitura ed installazione delle strutture in epigrafe, la fattura n.117/PA del 19.11.2019 dell'importo di € 60.000,00 più IVA al 22% per un totale di € 73.200,00;

Visto il DURC, prot. INPS n. 18922740, richiesto in data 04.11.2019 e con scadenza della validità al 03.03.2020, attestante la regolarità contributiva della CEMECO srl;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- D.L. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016, e successive modificazioni;
- l'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;
- l'OCDPC n. 394 del 19.09.2016;
- l'OCDPC n. 408/2016 art.3;

Visto il D.L. 189/2016 convertito, con modificazioni dalla legge n. 229/2016, così come modificato e integrato dal D.L. 8/2017 convertito, con modificazioni dalla legge n. 45/2017 e da ultimo dal D.L. 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017;

Visto il CIG:79460453C5

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di **dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **approvare** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione con annessa perizia di assestamento finale riguardante le modifiche non sostanziali - rientranti nei poteri discrezionali della direzione dell'esecuzione - ed apportate come indicato e concordato con il RUP nelle fasi di fornitura ed installazione delle strutture modulari, e il relativo Certificato di Pagamento n.1, quale contabilità finale delle prestazioni eseguite assunte al protocollo comunale al n.10402 del 09.11.2019;
3. di **approvare**, in modo specifico, il Quadro Economico Finale relativo alla Fornitura ed Installazione delle strutture temporanee da destinare a Centro di aggregazione sociale a servizio dell'area SAE in loc. Pieve di Ussita, articolato come segue:

**Sisma 2016 - OCSR 48/2018 - Centro di Aggregazione Sociale a servizio dell'Area SAE in loc. Pieve -
Fornitura ed Installazione Strutture modulari – QTE finale**

FORNITURA ED INSTALLAZIONE STRUTTURE MODULARI –

a) **CIG: 79460453C5**

a.1) **Importo totale fornitura ed installazione moduli**

	Importo totale	€	60.000,00
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.800,00
	Importo soggetto a ribasso (inclusi oneri per la sicurezza)	€	60.000,00
a.2)	Ribasso effettuato in sede di offerta RdO pari al 3,33%	€	2.000,00
	Importo affidamento fornitura ed installazione strutture a seguito di		
a.3)	ribasso	€	58.000,00
	di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.800,00
a.4)	TOTALE AFFIDAMENTO AGGIUDICATO	€	58.000,00
	Ribasso utilizzato per modifiche non sostanziali alle lavorazioni come		
a.5)	disposto dal DL su indicazione del RUP	€	2.000,00
a.6)	TOTALE FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONTABILIZZATE	€	60.000,00
b)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	IVA su fornitura ed installazione al 22%	€	13.200,00
	Totale somme a disposizione	€	13.200,00
	TOTALE INTERVENTO (inclusa IVA)	€	73.200,00

4. di **approvare** il Certificato di Pagamento n.1. emesso in data 09.11.2019 a favore della CEMECO srl, con sede in loc. Pitino, snc - 62027 San Severino Marche (MC) - P.I.: 00839100435 - affidataria della fornitura ed installazione delle strutture - per il pagamento, a saldo, dell'importo di € 60.000,00 (più IVA al 22%) per un totale di € **73.200,00**, a fronte delle prestazioni eseguite;
5. di **liquidare**, a favore della CEMECO srl, con sede in loc. Pitino, snc - 62027 San Severino Marche (MC) - P.I.: 00839100435, la fattura n.117/PA del 19.11.2019 - emessa a fronte dell'esecuzione della fornitura ed installazione delle strutture temporanee da destinare a Centro di aggregazione sociale a servizio dell'area SAE in loc. Pieve - dell'importo di € 60.000,00 più IVA al 22% per un totale di € **73.200,00**;
6. di **integrare** l'impegno 218 del Bilancio 2019 - assunto al Cap.2795 con la determina a contrarre n. 156 del 17.06.2019 - RG 322 di € 70.760,00 - dell'importo di € 2.440,00 quale maggiore spesa impiegata per l'esecuzione della fornitura in epigrafe.

OGGETTO: Sisma 2016 - OCSR 48/2018 - Fornitura ed Installazione delle Strutture temporanee da destinare a Centro di aggregazione sociale a servizio dell'area SAE in loc. Pieve di Ussita - RdO n. 2332345 - CIG: 79460453C5 - Approvazione contabilità finale e Liquidazione fattura - CEMECO srl

Il Responsabile del Settore
F.to ORTENZI PATRIZIA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la presente copia è conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
ORTENZI PATRIZIA