



Ufficio: UFFICIO RICOSTRUZIONE POST SISMA  
CIG: 7180374811

## COPIA DI

### DETERMINAZIONE N. 307 DEL 16-04-2018

**Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO TEMPORANEO AD USO SCOLASTICO IN VIA D'ALESSANDRO (CUP I57B17000200005 CIG 7180374811) - APPROVAZIONE 1° SAL.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

Vista la relazione a firma della Responsabile unico del Procedimento, di seguito integralmente riportata:

Documento Istruttorio

Al Responsabile dell'AREA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO TEMPORANEO AD USO SCOLASTICO IN VIA D'ALESSANDRO (CUP I57B17000200005 - CIG 7180374811) - APPROVAZIONE 1° SAL.

Vista la D.G.C. n.170 del 26/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del progetto esecutivo di realizzazione di un edificio temporaneo ad uso scolastico, e nomina del RUP;  
Vista la D.G.C. n. 1 del 04/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, per la nomina del Responsabile unico del Procedimento in sostituzione del precedente;

Visto

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

- il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;



Vista:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
  
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
  
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
  
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici del 18 gennaio 2017;
  
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017, recante la proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, con la quale lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato prorogato di centottanta giorni;
  
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2017, recante l'integrazione dello stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, di 70 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della citata legge n. 225 del 1992, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatesi a seguito degli eventi sismici in rassegna;
  
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
  
- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, 1° settembre 2016, n. 391, settembre 2016, n. 392, 13 settembre 2016, n. 393, 19 settembre 2016, n. 394, 23 settembre 2016, n. 396, 10 ottobre 2016, n. 399 e n. 400, 31 ottobre 2016, 11 novembre 2016, n. 405 e 12 novembre 2016, n. 406, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;
  
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2016, n. 408 (di seguito ordinanza n. 408 del 2016), recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile



conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016 e, in particolare, l'articolo 2;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 4 aprile 2017, n. 444 (di seguito ordinanza n. 444 del 2017), recante ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e, in particolare, l'articolo 2;
- l'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, recante approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017- 2018;
- l'ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, recante approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche;

Visto il Protocollo di intesa stipulato tra l'Autorità nazionale anticorruzione, il Dipartimento della Protezione civile e le Regioni interessate dal sisma del 24 agosto 2016 avente ad oggetto "Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria";

Dato Atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 2 dell'ordinanza n. 408 del 2016, la dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è stata nominata Soggetto attuatore con i poteri di espletamento delle attività di acquisizione e installazione delle strutture modulari per la continuità dell'attività scolastica, nonché di acquisizione degli arredi e delle attrezzature didattiche, anche avvalendosi dei Comuni e delle Province, ovvero delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile e del personale afferente alle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il coordinamento del relativo soggetto attuatore di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 15 settembre 2016, n. 394;

Dato atto che l'articolo 2, comma 6, della citata ordinanza n. 408 del 2016 prevede che per la realizzazione delle strutture modulari ad uso didattico il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destini le risorse di cui ai capitoli 7545, 7625, 7645 3 7785 del bilancio 2016 di previsione del medesimo Dicastero;

Dato Atto che i capitoli 7545, 7625, 7645 e 7785 sono ora confluiti in soli due capitoli, il 7545 e il 7785;

Dato Atto che secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 4 aprile 2017, n. 444, le funzioni di Soggetto attuatore sono confluite nella Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione,



dell'università e della ricerca, che svolge le eventuali attività residue volte alla realizzazione e all'allestimento di strutture modulari finalizzate alla continuità dell'attività scolastica di cui all'art. 2, commi da 4 a 8 dell'ordinanza n. 408 del 2016, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 agosto 2017, n. 635 che, alla luce delle ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 2016 e n. 444 del 2017 e in considerazione delle note intercorse con gli enti locali, con il Dipartimento della Protezione civile e con il Commissario straordinario, al fine di garantire la continuità didattica nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016, ha destinato le risorse relative ai residui di stanziamento dell'esercizio finanziario 2016 di lettera *f*), pari a euro 10.148.791,00, di cui ai capitoli 7545 e 7785 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al finanziamento di lavori e di strutture modulari demandando alla Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale l'individuazione delle aree di intervento, sulla base delle richieste pervenute dagli enti locali e dagli Uffici speciali per la ricostruzione;

Visto il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 635 del 2017 prevede, altresì, che la Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale sia incaricata di porre in essere ogni utile atto amministrativo finalizzato alla realizzazione delle strutture modulari o al finanziamento dei lavori di adeguamento degli edifici pubblici da destinare a sedi scolastiche, procedendo o direttamente o tramite finanziamento dei lavori in favore degli enti locali, da corrispondere sulla base degli stati di avanzamento certificati dal responsabile unico del procedimento;

Visto il decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 21 agosto 2017, n. 364, con il quale il Comune di San Severino Marche (MC) è stato individuato quale ente locale beneficiario per la realizzazione di strutture modulari ad uso scolastico per garantire la continuità didattica alle studentesse e agli studenti della scuola materna ed elementare "Luzio", le cui strutture sono state dichiarate parzialmente inagibili;

Considerato che il citato decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale n. 364 del 2017 rinvia a successivo decreto direttoriale l'approvazione degli atti di gara e l'indizione della procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che il progetto esecutivo per la realizzazione delle strutture modulari ad uso didattico con il relativo quadro economico, che è stato approvato con la citata delibera di Giunta Comunale 26 giugno 2016, n. 170, ha un valore complessivo di euro 1.908.000,00, di cui euro 1.568.271,54 per lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ed euro 339.728,46 previste per le somme a disposizione del Comune;

Considerato che dal predetto progetto esecutivo e dal relativo quadro economico approvato con la sopra citata delibera di Giunta Comunale 26 giugno 2016, n. 170 si evince che il presente appalto non può essere suddiviso in lotti in quanto la suddivisione renderebbe l'esecuzione dell'appalto estremamente difficile dal punto di vista tecnico, così come il difficile



coordinamento tra possibili diversi operatori economici sullo stesso cantiere può rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dei lavori;

Considerato che con il citato decreto del Direttore Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale 21 agosto 2017, n. 364 è stata destinata in favore del Comune di San Severino Marche (MC) la somma di € 1.492.936,90 a valere sulle risorse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il Protocollo di intesa stipulato in data 26 ottobre 2016 tra l'Autorità nazionale anticorruzione, il Dipartimento della Protezione civile e le Regioni interessate dal sisma del 24 agosto 2016, avente ad oggetto "Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria";

Ritenuto che il Soggetto attuatore e la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, subentrata nelle funzioni del Soggetto attuatore ai sensi della richiamata ordinanza n. 444 del 2017, debba essere tenuto al rispetto del citato Protocollo d'intesa stipulato in data 26 ottobre 2016;

Visto che i lavori per la realizzazione dell'edificio temporaneo ad uso scolastico in via Lorenzo D'Alessandro, sono stati affidati all'associazione temporanea di imprese denominata A.T.I. Mastrosimone Costruzioni s.r.l. in via Manzoni n.56, Montalto Uffugo (CS) P.IVA 02744660784 – Algieri Pasquale in Contrada Pianette n.57 Rose (CS) per l'importo di € 1.167.973,10 comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'I.V.A., derivante dall'importo a base di gara al netto del ribasso percentuale offerto e con l'aggiunta degli oneri per la sicurezza

[€1.557.400,64 - € 400.298,44 (ribassato del 25,7029841724%)=€ 1.157.102,20+€10.870,90]=  
€1.167.973,10

Dato atto che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 08/01/2017;

Visto l'impegno di spesa, pari ad € 1.167.973,10 oltre I.V.A. al 10%, a carico del capitolo 7545 del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, quali residui di stanziamento dell'esercizio finanziario 2016 di lettera f);

Preso atto che il Direttore dei Lavori ha redatto la contabilità dei lavori del 1° SAL a tutto il 09/04/2018, al raggiungimento di € 430.300,00 oltre iva così composta:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità
- Stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il 09/04/2018
- del Certificato di pagamento n.1 emesso dal RUP datato 16/04/2018 dal quale risulta un credito di impresa di € 430.300,00 oltre IVA di Legge, per un importo complessivo di € 473.330,00

Dato atto che l'opera è finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la quota di € 1.492.936,90, come stabilito con determinazione del Miur n 365 del 21 agosto 2017;



Ravvisato che il presente atto si rende necessario ai fini di consentire al Miur di liquidare le somme di competenza, come previsto nel citato decreto;

Verificata la regolarità contributiva e che i documenti attestanti la stessa, depositati presso questo servizio, hanno i seguenti dati identificativi:

DURC regolare prot. INAIL\_10780084 valido sino al 30/06/2018;

Visti l'art. 216 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

PROPONE

1. Di approvare la contabilità lavori relativa al 1° stato avanzamento così composta:
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del registro di contabilità
  - Stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il 09/04/2018.
2. Di approvare il certificato di pagamento n.1 emesso dal R.U.P. datato 16/04/2018 dal quale risulta un credito di impresa di € 430.300,00 oltre IVA di Legge, per un importo complessivo di € 473.330,00.
3. Di dare atto che l'opera è finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la quota di € 1.492.936,90, come stabilito con determinazione del Miur n 365 del 21 agosto 2017.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Cristina Puliga

\*\*\*\*\*

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determinazione, a firma del Responsabile unico del procedimento, concernente la determinazione di cui al documento istruttorio;

Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata;

Visto l'articolo 4, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 107, 183 e 191 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Visto il TUEL approvato con decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamate, infine, le competenze proprie del Responsabile della VI Area Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio del Comune di San Severino Marche, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare quanto espresso in premessa, come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la contabilità lavori relativa al 1° stato avanzamento così composta:
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;



- Sommario del registro di contabilità
  - Stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il 09/04/2018.
  -
3. Di dare atto che l'opera è finanziata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per la quota di € 1.492.936,90, come stabilito con determinazione del Miur n 365 del 21 agosto 2017.
  
  4. Di approvare il certificato di pagamento n.1 emesso dal R.U.P. datato 16/04/2018 dal quale, dedotto l'importo relativo alla quota parte del recupero dell'anticipazione del 20% e la ritenuta dello 0.5%, risulta un credito di impresa di € 430.300,00 oltre IVA di legge, per un importo complessivo di € 473.330,00.
  
  5. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 16-04-2018

Il Responsabile dell'Area  
f.to Barcaioni Marco

---

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 16-04-2018

Il Responsabile dell'Area  
f.to Barcaioni Marco

---

---

La suesata determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

---

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 19-04-18 al 03-05-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 04-05-18

Il Funzionario  
f.to

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario