



COMUNE DI BORBONA

PROVINCIA DI RIETI

Via Vallecine n. 2 – 02010 BORBONA
Tel. 0746/940037 – Fax 0746/940285 P.I. C.F. 00113410575
e-mail: borbona@comune.borbona.rieti.it – PEC: tributi.borbona@anutel.it
sito internet: www.comune.borbona.rieti.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE n° 181 DEL 02-11-2020 **N. Reg.Gen. 449 del 02-11-2020**

OGGETTO: DL 34 del 30.04.2019. Lavori "Efficientamento energetico della pubblica illuminazione del Comune di Borbona" . Loc. Villa Tocchio, Colle Pietrangeli, Villa Cortese, Piedi Le Coste, Venditto, San Giovanni (Via Francesco Di Muzio e Via Umbro Sabina), Via del Mulino e Via Fonte Viva. Approvazione contabilità finale, Certificato Regolare Esecuzione. CIG Z1C2A4DFE8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 3 - SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sono stati assegnati ai Comuni contributi per opere di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art. 30 comma 1 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 "Decreto Crescita";

PRESO ATTO che i contributi sono stati assegnati sulla base della popolazione residente e variano da 50mila euro per i Comuni fino a 5mila abitanti e 250mila euro per i Comuni con oltre i 250mila abitanti. Al Comune di Borbona sono stati assegnati 50mila euro rientrando nella categoria fino a 5mila abitanti;

CONSIDERATO che tra le opere di efficientamento energetico sono compresi gli interventi di illuminazione pubblica, di risparmio energetico degli edifici pubblici, di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; per opere di sviluppo territoriale sostenibile si intendono anche gli interventi per la mobilità sostenibile, l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici e l'abbattimento delle barriere architettoniche;

ATTESO che il Comune di Borbona, con Delibera della Giunta Comunale n° 80 del 29.07.2019, ha nominato lo scrivente quale Responsabile Unico del Procedimento, e dato direttiva di procedere, con propri atti, per le ragioni ivi espresse in narrativa, all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva degli interventi inerenti "Lavori di razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici dell'impianti di pubblica illuminazione, da svolgersi nelle aree sopra indicate e fino alla concorrenza della somma finanziata;

Vista la Determinazione n° 377 del 21.09.2019, con la quale lo scrivente incaricava l'Ing. Favrizio Lancia di redigere la progettazione esecutiva di intervento;

Vista a progettazione esecutiva presentata dall'ing. Fabrizio Lancia intestato << EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI BORBONA (RI)>> in Loc. Villa Tocchio, Colle Pietrangeli, Villa Cortese, Piedi Le Coste, Venditto, Reota, San Giovanni (Via Francesco Di Muzio e Via Umbro Sabina), Via del Mulino e Via Fonte Viva", pervenuto via PEC al protocollo n° 6370 del 03/10/2019, con importo netto lavori di **€ 35.276,23**,

di cui €. 34.057,12 per importo a base d'asta , e €. 1.219,11 per oneri sicurezza non ribassabili , e importo lordo dell'investimento di €. 50.000,00;

Visto l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che stabilisce per i lavori di importo inferiore a €. 50.000,00 l'aggiudicazione << mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici >>;

Dato atto che lo scrivente , ha ritenuto svolgere , a mezzo procedura su piattaforma telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, indetta il giorno 11.10.2019 prot Asmecom 001_19 , comunque un confronto concorrenziale tra n° 9 operatori economici caratterizzati dal possesso di attestazione SOA in categoria OG 10 (relativa a lavori di pubblica illuminazione) , al fine di ottenere le migliori condizioni economiche e garantire un sufficiente livello di concorrenza;

Vista la Determinazione n° 159 DEL 26-10-2019, con la quale lo scrivente pronunciava l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE S.R.L., IMPRESA ARTIGIANA , CF. 01745950673 , VIA BERARDO D' ANTONIO, 5 , l'aggiudicazione dell'appalto per il ribasso offerto del 24,42% , e quindi , in ragione dell'importo a base di gara a base di gara , per l'importo contrattuale definitivo di €. 26.959,48;

Dato atto che è stato acquisito il CIG Z1C2A4DFE8, e che il CUP dell'intervento è H28J19000250001;

Vista la contabilità finale dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori prot. 4989 del 17.08.2020, comprendente:

- A – Relazione sul conto finale;
- B – Certificazione di ultimazione lavori del 9 luglio 2020;
- C – Certificato di regolare esecuzione del 17 agosto 2020;
- D.1 - Libretto delle misure;
- D.2 - Registro di contabilità;
- D.3 - Sommario del registro di contabilità;
- D.4 - Stato finale dei lavori;
- D.5 - Certificato di pagamento;
- E – Quadri economici comparativi.

Dato atto che l'importo dello stato finale per lavori e oneri sicurezza è pari a €27.550,06 a fronte dell'importo di aggiudicazione di €. 26.958,18 , e che la modesta differenza è relativa all'incremento oneri sicurezza a fronte di una lieve diminuzione dell'importo lavori;

Rilevato come la spesa complessiva di investimento, comprendente anche somme a disposizione dell'Amministrazione ammonti a €. 39.736,03 a fronte di un importo determinato dopo la gara di 39.853,57, dunque con una lieve diminuzione;

Visto il C.P. finale determini in €. 27.550,06 il residuo credito l'impresa Bonaduce, oltre a IVA al 22% , per complessivi €. 33.611,07;

Vista la fattura 8/PA del 24.08.2020 di importo corrispondente;

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa Bonaduce giusta il DURC INAIL_23855950;

Atteso che , prima dell'approvazione degli atti di collaudo è necessario che l'impresa provveda a effettuare le seguenti piccole modifiche all'impianto realizzato:

- regolazione orientamento corpi illuminanti loc. Chetocchio;
- inserimento cavi di alimentazione (oggi esterni) all'interno del palo in n° 2 punti luce Chetocchio e SR 471;

Ritenuto, con la condizione di cui sopra, procedere all'impegno ed alla liquidazione del quantum autorizzando l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma relativa;

Dato atto che per non è stato contratto impegno di spesa con la Determina di aggiudicazione pur essendo disponibili i fondi .

Ritenuto pertanto impegnare la somma di €. 33.611,07 sul capitolo 1235 c.e. del Bilancio Comunale e liquidare all'impresa la somma di €. 33.611,67 ;

DETERMINA

1. di approvare lo stato Finale dei Lavori ed il CP trasmesso dal Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Lancia in data 17.08.2020;
2. di prendere atto del Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in pari data e di approvarlo con la condizione che l'Impresa esegua entro gg. 60 dalla presente le modifiche in narrativa ,costituite da :
3. di impegnare la somma lorda di €. 33.611,07 sul capitolo 1235 Bilancio Comunale;
4. di liquidare a favore della Ditta dell'impresa IMPIANTI ELETTRICI TULLIO BONADUCE S.R.L., IMPRESA ARTIGIANA , CF. 01745950673 , VIA BERARDO D' ANTONIO, 5 la somma lorda di €. 33.611,67 , a saldo delle prestazioni effettuate;
5. di autorizzare il pagamento dell'unita fattura 8/2020 , imputando la spesa sul capitolo <<1235/ 0 UTILIZZO CONTR MISE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO_CAP E.775>> del Bilancio Comunale ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIUSEPPE GREGORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell'art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva.

Impegno N. 262 del 06-11-2020 a Competenza CIG Z1C2A4DFE8	
5° livello 17.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo 1235 / Articolo UTILIZZO CONTR MISE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO_CAP E.775	
Causale	DL 34 del 30.04.2019. Lavori "Efficientamento energetico della pubblica illuminazione del Comune di Borbona" . Loc. Villa Tocchio, Colle ietrangeli, Villa Cortese, Piedi Le Coste, Venditto, San Giovanni (Via Francesco Di Muzio e Via Umbro Sabina), V
Importo 2020	Euro 33.611,07

Addì, 06-11-2020

Il Resp. del Servizio Finanziario
Daniele Mitolo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line Comunale il 10-11-2020 R.A. n. 729.

Borbona, 10-11-2020

Il Segretario Comunale
Raffaela Silvestrini
