



C.O.R. CENTRO OPERATIVO REGIONALE
Funzione: STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA

Comune di TOSSICIA

Verbale di accettazione degli elaborati tecnici relativi ai Layout per l'insediamento delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.) nel territorio del Comune di Tossicia (TE).

L'anno 2017, il giorno 13 del mese di aprile presso la sede del comune di Tossicia si sono riuniti il Responsabile sostituto della funzione Strutture Provvisorie di Emergenza del COR, Geom. Giuseppe Fiaschetti e il Sindaco del Comune di Tossicia Franco Tarquini per l'approvazione degli elaborati tecnici relativi al Layout per l'insediamento delle Strutture Abitative d'Emergenza all'interno del territorio del Comune di Tossicia.

PREMESSO

- a. che in data 25/05/2016 è stato stipulato un Accordo Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e il RTI – (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante) per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto 2;
- b. che l'O.C.D.P.C. n. 394 del 19 settembre 2016 all'articolo 1, comma 1, individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1975 del 24 giugno 2016;
- c. che la suddetta Ordinanza prevede, altresì, all'articolo 1, comma 2, che la Regione, nell'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E., operi d'intesa con i Comuni interessati;
- d. che il comune di Tossicia con nota n. 1182 del 8/3/2017 ha comunicato l'individuazione delle aree per il posizionamento delle SAE ed i fabbisogni effettivi;
- e. che in data 4/4/2017 è stato sottoscritto, dal Responsabile sostituto della funzione Strutture Provvisorie di Emergenza del COR, Geom. Giuseppe Fiaschetti, dal Gestore della Fornitura del RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante) Geom. Iller Reggiani e dal Sindaco di Tossicia sig. Franco Tarquini, il verbale di consegna delle aree individuate per l'insediamento delle S.A.E. all'interno Comune di Tossicia, stabilendo che il layout dell'insediamento sarebbe stato consegnato entro giorni cinque dalla data di comunicazione di avvenuta immissione in possesso delle aree;
- f. che il Soggetto Attuatore Delegato, rappresentato dall'Ing. Rocco Emidio Primavera, ha richiesto, con nota n. 4150 del 6/3/2017 al il RTI – (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Ames S.p.A., Nav-SYstem S.p.A.- mandanti) la fornitura di 216 S.A.E., per un importo totale di € 13.444.840,20;
- g. che in conseguenza alla formale trasmissione dell'Accordo Quadro n. 1238 del 25/05/2016, è stata riscontrata la difformità del prezzo unitario applicato e pertanto con nuovo ordinativo di fornitura (nota n.4603 del 14/03/2017) è stata richiesta al il RTI – (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante) la fornitura di 216 S.A.E., per un importo totale di € 13.160.696,67.
- h. che nel citato verbale di consegna delle aree è stata codificata l'esigenza di ulteriori 6 (sei) SAE rispetto a quanto richiesto nell'ordinativo di fornitura;
- i. che la ditta RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante), a mezzo dello studio di progettazione STP Engineering, con nota e-mail del 9/4/2017 ha trasmesso gli elaborati relativi ai Layout per l'insediamento delle aree di Tossicia capoluogo, Castelmaidetto e Azzinano.



CENTRO OPERATIVO REGIONALE
STRUTTURE PROVVISORIE DI EMERGENZA



Comune di TOSSICIA

ciò premesso, il Responsabile sostituto della funzione Strutture Provvisorie di Emergenza del Geom. Giuseppe Fiaschetti e il Sindaco del Comune di Tossicia, Franco Tarquini, visti gli elaborati tecnici trasmessi dal RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem - mandante), evidenziata la loro congruità con quanto previsto nell'ordinativo di fornitura, di cui è stato integrato con il verbale di consegna delle aree e con i fabbisogni comunicati dall'Ente mandante, dispongono l'accettazione degli elaborati tecnici relativi al layout per l'insediamento delle strutture abitative d'emergenza all'interno dei territori del Comune di Tossicia, che, formano parte integrante e sostanziale del presente documento, e stabiliscono che con successivo atto il Comune di Tossicia e la Regione Abruzzo, ciascuno per propria competenza, approveranno il presente atto.

Atto che la disposizione delle SAE potrà subire piccole variazioni in conseguenza delle esigenze tecniche che dovessero emergere in sede di progettazione esecutiva delle fondazioni e delle autorizzazioni.

Atto altresì che il cronoprogramma dei lavori verrà adeguato e definito più dettagliatamente in sede di progettazione esecutiva.

Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti.

Responsabile sostituto della funzione
Strutture Provvisorie di Emergenza
Geom. Giuseppe Fiaschetti

Il Sindaco del Comune di
Tossicia
Franco Tarquini

