

COMUNE DI PRECI  
(PROVINCIA DI PERUGIA)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

COPIA

**N. Reg. Gen. 159**

-----  
| **OGGETTO:**  
**N. 78** | **EMERGENZA SISMA 24/08/'16 - LAVORI DI RIFUNZIONA=**  
-----| **LIZZAZIONE PREFABBRICATI DI PROP. DELLA REGIONE**  
**DEL** | **UMBRIA, SITI IN FRAZ. COLLESCILLE E CASTELVECCHIO**  
**25-03-19** | **- DET. 149-2017 REG. GEN. 333- DETERMINAZIONI**  
|  
-----

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2019 con il quale è stato attribuito al Geom. Michele Spinelli tra l'altro l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica - Settore Opere Pubbliche e Manutenzioni;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24/08/2016 e seguenti;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25/08/2016 con la quale all'art. 1 si decreta lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che il giorno 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0388/'16 avente ad oggetto: "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016" in particolare gli artt. 1 e 4;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 0392 del 6.09.2016 avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 393 del 13.09.2016;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 394 del 19.9.2016, in particolare l'art. 5;

CONSIDERATA la grave prosecuzione della crisi sismica;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTA la Legge del 3 agosto 2017 n. 123, art. 16-sexies, comma 2, recante disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile, che proroga al 28 febbraio 2018 lo stato di emergenza;

VISTA la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 con la quale è stato prorogato al 27 agosto 2018 e quindi di ulteriori centottanta giorni a partire dal 28/02/2018 lo stato di emergenza fissato all'art. 16-sexies, comma 2, della Legge 3 Agosto 2017 n. 123, "disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile";

VISTA la Legge n. 89 del 24 luglio 2018, con la quale è stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", al cui art. 1 viene inserito il comma 4-bis dell'art. 1 del Decreto-Legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229/2016, il quale stabilisce che lo stato di emergenza esteso con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018;

VISTA la Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018, comma 988, con la quale sono state apportate ulteriori modificazioni alla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, la quale stabilisce l'inserimento del comma 4-ter, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che nelle località del territorio comunale, Preci, Castelvechio e Villa Collescille sono presenti prefabbricati installati a seguito del sisma del 19/09/1979 e 26/09/1997;

CHE data l'emergenza venutasi a creare a seguito del sisma del 24/08/2016 si è ravvisata la necessità di utilizzo degli stessi;

CHE per il ripristino della funzionalità dei medesimi è occorso eseguire delle lavorazioni inerenti l'impianto idrico-sanitario e/o ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico interno;

VISTA la nota prot. 4889 del 28/08/2016 con la quale si richiede l'autorizzazione della spesa da parte del Centro Operativo Misto (C.O.M.) di Norcia;

VISTA la nota Prot. n. 50 del 28/08/2016, pervenuta al Prot. Com.le n. 4900 del 29/08/2106 con la quale il C.O.M. di Norcia ha autorizzato l'esecuzione dei lavori e/o forniture necessari al ripristino della funzionalità dei prefabbricati in questione;

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile Prot. n. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 concernente prime indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 388/2016 - Tipologia delle spese ammissibili;

RICHIAMATO l'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che si è ritenuto necessario, stante l'urgenza determinata dall'evento calamitoso, di eseguire opere volte alla rifunzionalizzazione delle strutture prefabbricate, di proprietà della Regione Umbria esistenti e posizionate nelle aree di Protezione Civile, al fine di dare assistenza e ricovero alla popolazione del territorio comunale di Preci;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabile;

CONSIDERATO in particolare che necessitava provvedere ad affidare i lavori di cui sopra, (stante l'urgenza determinata dall'evento calamitoso di eseguire opere volte alla rifunzionalizzazione delle strutture prefabbricate, di proprietà della Regione Umbria esistenti e posizionate nelle aree di protezione civile, al fine di dare assistenza e ricovero alla popolazione del territorio comunale di Preci) ad apposita Ditta esterna sulla base degli elaborati tecnici predisposti dall'Ufficio Tecnico;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 141 del 29/08/2017 riportata al n. 317 del Reg. Gen., con la quale è stata:

- attivata apposita procedura a contrarre al fine di procedere all'affidamento dei lavori di sistemazione e/o ripristino dell'impianto elettrico interno dei prefabbricati di proprietà della Regione Umbria siti in Castelvechio e Villa Collescille;
- stabilito che la procedura di affidamento prescelta per la selezione dell'operatore economico è a carattere negoziale sulla base delle condizioni previste dall'art. 36, comma 2), lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 (lavori di modesta entità e con la necessità di non aggravare il procedimento amministrativo per la scelta del contraente in base al principio di efficienza della Pubblica Amministrazione, in considerazione dello stato di emergenza proclamato a seguito del sisma del 24/08/2016 (con Delibera del Consiglio dei Ministri n. 126 del 25/08/2016));
- stabilito di corrispondere all'aggiudicatario il prezzo massimo complessivo presunto di € 5.612,00 IVA 22% compresa;
- stabilito che il contratto sarà costituito dallo scambio di lettere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- affidato alla Ditta Elettrossita di Borrini Moreno e Alessandro s.n.c. con sede in via Roma snc - 62039 Ussita (Mc) (P.I. e C.F. 01782500431) i lavori di che trattasi, comportanti una spesa di € 4.600,00 oltre IVA 22% pari ad € 1.018,00 e così per complessivi € 5.612,00;
- assunto impegno di spesa all'apposito capitolo del Bilancio di previsione 2016 - 2018 approvato e disponibile.

RICHIAMATA la D.D. di m.m. n. 163 del 28.9.2016 r.g. 349 ad oggetto: " Rettifica Determinazioni Ufficio Tecnico n. 140 rg 316 del 29.08.2016 - n. 141 rg 317 del 29.09.2016 - n. 144 rg 320 del 03.09.2016";

CONSIDERATO che in fase di esecuzione si è rilevata la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni rispetto al preventivo approvato pervenuto a prot. Com.le al n. 4887 del 28.8.2016 riguardanti il funzionamento dell'impianto termico e precisamente:

- 1) Linea elettrica cavo multipolare F67 4 x 1,5
- 2) Linea elettrica cavo multipolare F67 3 x 2,5
- 3) Interruttore magnetotermico differenziale
- 4) Interruttore non automatico unipolare
- 5) Compenso punto allaccio elettrico

CHE le lavorazioni di cui sopra sono da ritenersi indispensabili per la funzionalità dei prefabbricati e necessarie per la sicurezza degli affidatari;

CHE le modifiche e/o integrazioni alle lavorazioni previste sono ricomprese nei limiti di cui all'art. 106 comma 7 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 149 del 05/09/2017 riportata al n. 333 del Reg. Gen., con la quale è stata liquidata alla Ditta Elettrossita di Borrini Moreno e Alessandro s.n.c. con sede in Via

Roma snc - 62039 Ussita (Mc) (C.F. e P.IVA 01782500431), la fattura elettronica n. FATTPA 02/E/2017 del 26/01/2017, rimessa al Prot. Com.le n. 854 in data 26/01/2017, comportante netti Euro 4.600,00 oltre IVA 22% per Euro 1.012,00 e così complessivi Euro 5.612,00 e la fattura elettronica n. FATTPA 05/E/2017 del 07/06/2017, rimessa al Prot. Com.le n. 6075 in data 08/06/2017, comportante netti Euro 842,80 oltre IVA 22% per Euro 185,42 e così complessivi Euro 1.028,22, relative all'esecuzione dei lavori in questione, vistate in data 05/09/2017 dal sottoscritto Geom. Michele Spinelli in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi e per gli effetti dell'ex Art. 210, comma 2), del D.P.R. 207/'10, in sostituzione del Certificato di Regolare Esecuzione

;

DATO ATTO che in fase di rendicontazione della spesa sostenuta, alla Regione Umbria, è stato chiarito che la corretta aliquota IVA da applicare alla tipologia dei lavori eseguiti è il 10% in luogo del 22% applicato, in quanto le opere realizzate riguardano dei moduli prefabbricati destinati ad abitazione;

VISTA in merito la nota di credito fattura elettronica n. 1NC del 04/03/2019, rimessa al Prot. Com.le n. 2273 in data 11/03/2019, della Ditta Elettroussita di Borrini Moreno e Alessandro s.n.c. con sede in Via Roma snc - 62039 Ussita (Mc) (C.F. e P.IVA 01782500431) relativa allo storno dell'IVA per un importo di Euro 552,00;

VISTA in merito la nota di credito fattura elettronica n. 2NC del 04/03/2019, rimessa al Prot. Com.le n. 2346 in data 12/03/2019, della Ditta Elettroussita di Borrini Moreno e Alessandro s.n.c. con sede in Via Roma snc - 62039 Ussita (Mc) (C.F. e P.IVA 01782500431) relativa allo storno dell'IVA per un importo di Euro 101,14;

RITENUTO pertanto necessario dover procedere in merito;

VISTO l'art. 15 del citato Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 Gennaio 2019 con il quale è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 26-02-2019 con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 e i relativi allegati.

#### **D E T E R M I N A**

Per quanto espresso in narrativa:

1) DI DARE ATTO che in fase di rendicontazione della spesa sostenuta, alla Regione Umbria, è stato chiarito che la corretta aliquota IVA da applicare alla tipologia dei lavori eseguiti è il 10% in luogo del 22% applicato, in quanto le opere realizzate riguardano dei moduli prefabbricati destinati ad abitazione;

2) DI PRENDERE ATTO:

- della nota di credito fattura elettronica n. 1NC del 04/03/2019, rimessa al Prot. Com.le n. 2273 in data 11/03/2019, della Ditta Elettrossita di Borrini Moreno e Alessandro s.n.c. con sede in Via Roma snc - 62039 Ussita (Mc) (C.F. e P.IVA 01782500431) relativa allo storno dell'IVA per un importo di Euro 552,00;

- della nota di credito fattura elettronica n. 2NC del 04/03/2019, rimessa al Prot. Com.le n. 2346 in data 12/03/2019, della Ditta Elettrossita di Borrini Moreno e Alessandro s.n.c. con sede in Via Roma snc - 62039 Ussita (Mc) (C.F. e P.IVA 01782500431) relativa allo storno dell'IVA per un importo di Euro 101,14;

3) DI DARE ATTO che la spesa complessiva dei lavori da rendicontare ammonta ad Euro 5.987,08;

4) DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Sigla dell'Istruttore: - SG/sg -

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO TECNICO  
F.to SPINELLI GEOM. MICHELE

**SERVIZIO FINANZIARIO**

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere:      FAVOREVOLE                    SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

-----  
-----

Preci, lì 25-03-19

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

=====

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi \_\_\_\_\_ il presente atto.

Preci, lì 26-03-19

IL MESSO COMUNALE  
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 26-03-19

IL RESPONSABILE  
SPINELLI GEOM. MICHELE

=====