



COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 101 DEL 22-04-2020

Oggetto: OPERE DI FONDAZIONE ED URBANIZZAZIONE RELATIVE AL=
L'INSTALLAZIONE DEL PREFABBRICATO MODULARE RICEVU=
TO IN DONAZIONE DA DESTINARE AD USO PUBBLICO. CUP:
D83J18000150004 APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI

L'anno duemilaventi addi ventidue del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- questo Comune è stato fortemente interessato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti che hanno causato danni significativi su tutto il territorio comunale;
- in conseguenza di tali fenomeni si sono verificati delle gravi situazioni di emergenza nel territorio comunale;
- in data 16/06/2017, il Presidente del BIM Tronto dott. Luigi Contisciani, tramite il Presidente del BIM dell'Adige, comunicava a questo Comune la disponibilità del Comune di Predaia (TN) alla donazione di un prefabbricato pluriuso, della superficie complessiva di mq. 330,00, completo di servizi, finiture interne ed attrezzature varie, in favore di questo Comune colpito dagli eventi sismici 2016-2017 e, facente parte del territorio inserito nel cosiddetto cratere sismico;
- a seguito di svariati colloqui tra il Sindaco, il Presidente del BIM Tronto, BIM dell'Adige ed il Sindaco di Predaia (TN), questo Comune, ritenendo quanto mai utile tale struttura, ha comunicato al Sindaco di Predaia (TN) ed al Presidente del BIM dell'Adige, l'accettazione della sopra indicata donazione;
- il Presidente del BIM dell'Adige proponeva il proprio impegno a sostenere le spese necessarie per lo smontaggio del prefabbricato attualmente ubicato nel Comune di Predaia (TN), tramite una ditta specializzata, oltre ad accollarsi gli oneri per il trasporto a Castignano di tutti i componenti della struttura ed i relativi accessori;
- lo stesso BIM Adige provvederà, a seguito della esecuzione delle opere di fondazione e relativo basamento, al rimontaggio a Castignano dell'intero prefabbricato, su idonea area messa a disposizione dal Comune di Castignano;
- la Giunta Comunale del Comune di Predaia con Deliberazione n. 253 del 05/10/2017 ha formalizzato la cessione a titolo gratuito in favore del Comune di Castignano della propria struttura prefabbricata già adibita ad uso mensa scolastica del polo scolastico di Taio;
- l'Amministrazione Comunale di Castignano si è attivata per il reperimento di un'area idonea per il collocamento del prefabbricato in parola;
- a seguito di varie ipotesi espletate per il reperimento di idonea area, si è riscontrata la disponibilità dei sigg. Albertini alla cessione di un'area sita in Via Galvoni, nelle vicinanze del polo scolastico della scuola Media ed a valle della popolosa via Borgo Garibaldi, che si ritiene idonea all'occorrenza;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2017 ad oggetto: "Acquisizione di area in contrada Galvoni per ubicazione prefabbricato donato dal Comune di Predaia (TN). Provvedimenti." con la quale tra l'altro, è stata approvata preliminarmente l'acquisizione dell'area necessaria alla costruzione del prefabbricato donato dal Comune di Predaia (TN) con l'impegno ed il contributo da parte del BIM Adige per lo smontaggio del prefabbricato a Predaia, il trasporto a Castignano ed il rimontaggio in loco;
- la successiva delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2018 ad oggetto: "Donazione prefabbricato Predaia al Comune di Castignano – acquisizione area per posizionamento dell'edificio.";

- la Determinazione dell'U.T.C. n. 146 del 23/07/2018 con la quale è stata incaricata l'Arch. Armandi Serena C.F. RMNSRN87E62H769U P.IVA 02308450440 con studio in via Margherita n. 60 - Castignano (AP), per la redazione del progetto definitivo – esecutivo relativamente alle opere di fondazione per l'installazione di un prefabbricato ricevuto in donazione dal Comune di Predaia da destinare ad uso pubblico;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 04/07/2019, con la quale è stato approvato il progetto per le opere di fondazione e urbanizzazione del prefabbricato modulare ricevuto in donazione dal comune di Predaia (TN), sito in via Galvoni, redatto dall'arch. Armandi Serena avente C.F. RMNSRN87E62H769U, P.IVA 02308450440 con studio in via Margherita n. 60, riportante il seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	IMPORTI
	LAVORI	
A1)	Lavori a base d'asta	€ 99.018,76
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 981,24
TOTALE A)		€ 100.000,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1)	Iva lavori 10%	€ 10.000,00
B2)	Spese tecniche progettazione	€ 2.720,57
B3)	Spese tecniche direzione lavori	€ 5.976,78
B4)	Spese tecniche sicurezza	€ 1.392,77
B5)	Spese tecniche collaudo	€ 840,50
B6)	Cassa 4% su spese tecniche	€ 437,22
B7)	Iva 22% su spese tecniche collaudo	€ 192,31
TOTALE B)		€ 21.560,15
TOTALE DI PROGETTO A) + B)		€ 121.560,12

RICHIAMATA la determinazione dell'U.T.C. n. 189 del 05/07/2019, con la quale si è:

- STABILITO che per l'affidamento dei lavori di: “opere di fondazione ed urbanizzazione relative all'installazione del prefabbricato ricevuto in donazione dal comune di Predaia,” è indetta procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- PROCEDUTO alla scelta del contraente con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, mediante consultazione di 5 operatori economici, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 - lett a), mediante attivazione di R.D.O. (richiesta d'offerta), presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.);
- SI E' DATO ATTO CHE:
 - a) per la scelta dei dieci operatori economici da invitare alla procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett.b) D.Lgs. n. 50/2016) si procederà mediante apposito sorteggio in seduta pubblica;
 - b) la seduta del sorteggio avverrà in seduta pubblica e sarà preceduta da apposito avviso reso pubblico tramite apposizione sul sito istituzionale dell'Ente;

- STABILITO che i dieci operatori economici da consultare sono quelli selezionati dagli elenchi delle imprese del Me.P.A., nel rispetto del criterio di rotazione, iscritte nel catalogo elettronico del Me.P.A., operanti nel settore delle opere ricadenti nella categoria OGI, come riportati nell'elenco che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, anche se materialmente non allegato, in quanto non soggetto a pubblicazione ex art. 53, comma 2, lett. b), del Codice;
- PRECISATO che, gli operatori economici che intendono partecipare dovranno essere iscritte al Me.P.A. ed abilitate alla categoria merceologica relativa ai lavori oggetto dell'appalto per lo svolgimento della procedura negoziata;
- ASSUNTO quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- PRESO E DATO ATTO che, l'importo totale dell'appalto a base d'asta è stimato in € 100.000,00 (IVA esclusa) di cui:
 - € 99.018,76 per lavori soggetti a ribasso iva esclusa;
 - € 981,24 per oneri di attuazione dei Piani di Sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta, iva esclusa
- PRESO E DATO ATTO, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. che:
 - a) il fine che si intende perseguire è la realizzazione delle opere di fondazione ed urbanizzazione per poter installare il prefabbricato ricevuto in donazione dal comune di Predaia, come meglio descritto nell'elaborato relazione tecnica descrittiva del progetto definitivo – esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 04/07/2019, pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune;
 - b) l'oggetto dell'appalto è il seguente: “opere di fondazione ed urbanizzazione relative all'installazione del prefabbricato ricevuto in donazione”;
 - c) il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, così come disposto all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - d) le clausole negoziali essenziali sono contenute negli elaborati che costituiscono il progetto definitivo – esecutivo approvati con la sopra citata Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 04/07/2019;
- STABILITO che, il Comune di Castignano (AP) si riserverà la facoltà di:
 - non procedere all'espletamento della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;
 - procedere all'aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una eventuale sola offerta;
 - non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- DATO ATTO che la spesa complessiva ammontante a € 121.560,12 Iva inclusa, ha la dovuta copertura finanziaria al cap. n. 2605 del bilancio 2019 che viene impegnata con la presente determinazione;

RICHIAMATA la determinazione dell'U.T.C. n. 197 DEL 10/07/2019 con la quale si è:

- APPROVATO relativamente alla procedura in oggetto:
 - a) l'allegato verbale di sorteggio pubblico redatto in data 10/07/2019, da cui risultano gli esiti della selezione degli operatori economici da invitare alla procedura relativa alle opere di fondazioni e di urbanizzazione per l'installazione di un prefabbricato modulare in via Galvoni nel comune Castignano (AP), in atti;
 - b) conseguentemente l'elenco degli operatori sorteggiati:

<i>NUMERO PROGR.</i>	<i>NUMERO ESTRATTO</i>
<i>1</i>	<i>5</i>
<i>2</i>	<i>13</i>
<i>3</i>	<i>21</i>
<i>4</i>	<i>35</i>
<i>5</i>	<i>66</i>

c) Disciplinare di gara e relativi allegati;

d) Patto di integrità e dichiarazioni;

• *DATO ATTO CHE:*

- *per i 5 (cinque) operatori economici sopra elencati, ai fini della partecipazione alla procedura negoziata indicata in oggetto, sarà attivata apposita RDO tramite il portale elettronico Me.P.A., salvo sospensione e/o annullamento gara di appalto;*
- *gli operatori economici non estratti sono da ritenersi esclusi dalla procedura negoziata;*
- *al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50 del 2016, la possibilità di accedere all'elenco degli operatori estratti, sarà consentita soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla procedura negoziata;*

RICHIAMATA la determinazione dell'U.T.C. n. 221 DEL 05/08/2019 con la quale si è:

• *APPROVATO:*

- il verbale n. 1 del 01/08/2019 - seduta pubblica telematica debitamente comunicata sul portale Me.P.A. , con il quale il RUP ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa del partecipante, in atti, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- il verbale n. 2 del 05/08/2019 – seduta pubblica telematica debitamente comunicata sul portale Me.P.A., in atti, con il quale il RUP ha disposto la proposta di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto;

• *APPROVATA conseguentemente la seguente graduatoria finale di merito:*

<i>Posizione</i>	<i>Denominazione concorrente</i>
<i>1</i>	<i>ROSSETTI SRL</i>

- *APPROVATA la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e di conseguenza, di AGGIUDICARE definitivamente l'affidamento dei lavori di “Opere di fondazione e urbanizzazione del prefabbricato modulare ricevuto in donazione dal comune di*

Predaia, sito in via Galvani”, importo a base di gara € 99.018,76 oltre Iva e oneri della sicurezza, tramite il criterio del minor prezzo al seguente operatore economico:

ROSSETTI SRL, con sede in C. da Pittura n. 15/F, 63072 – Castignano (AP) C.F. e P.IVA 01321440446;

che ha offerto un ribasso unico percentuale del 1,00% (uno per cento) corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 98.028,57 oltre Iva e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo omnicomprensivo pari ad € 108.909,79;

- *ATTESTATA l'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'aggiudicazione a favore dell'operatore economico ROSSETTI SRL, con sede in C.da Pittura n. 15/F – Castignano (AP) C.F. e P.IVA 01321440446, relativamente all'appalto in argomento più volte sopra citato, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, e dell'iscrizione dello stesso nell'elenco della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ascoli Piceno “White List” dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa con scadenza 03/10/2019, giusta certificazione in atti;*
- *COMUNICATO il presente atto all'operatore economico aggiudicatario ed ai concorrenti ai sensi e per gli effetti dell'art.76 comma 5 del D. lgs.n. 50/2016;*
- *DATO ATTO che l'affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante stipulazione di contratto ex l'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000 e che, la forma prescelta per la stipula di detto contratto è atto pubblico amministrativo;*
- *DATO ATTO che la stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché alla prestazione di tutte le garanzie e della documentazione richieste negli atti di gara;*

RICHIAMATA la determinazione dell'U.T.C. n. 337 DEL 19/12/2019 con la quale si è:

- *PRESO ATTO CHE l'impresa ROSSETTI COSTRUZIONI SRL con sede legale in C. da Pittura 15/F, 63072, Castignano (AP), appaltatrice dei lavori di “opere di fondazione e urbanizzazione del prefabbricato modulare ricevuto in donazione dal comune di Predaia, sito in via Galvani” ha presentato la documentazione prevista dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativo al seguente subappalto:*

Lavori di cui alla categoria prevalente OGI – POSA IN OPERA DI GABBIONATE DI CONTENIMENTO, per un importo di € 3.500,00 compresi costi della sicurezza ed oltre Iva;

- *AUTORIZZATO l'impresa ROSSETTI COSTRUZIONI SRL con sede legale in C. da Pittura 15/F, 63072, Castignano (AP), a subappaltare le opere di cui alla categoria prevalente OGI POSA IN OPERA DI GABBIONATE DI CONTENIMENTO, alla ditta IDROGEO SRLS SRLS con sede legale in Via degli Ulivi n. 5, 82010, Sant'Angelo a Cupolo (BN), P. Iva 01638850626 per un importo di pari ad € 3.500,00 ed oltre IVA;*
- *DATO ATTO che il pagamento del subappaltatore verrà effettuato dalla ditta aggiudicataria come da contratto stipulato tra le parti;*
- *PRECISATO che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;*

- *PRECISATO, come stabilito dalla normativa vigente, che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;*
- *DATO ATTO che la presente determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale ed è esecutiva dalla data di sottoscrizione.*

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2020, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale ai sensi art. 106, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del progetto per le opere di fondazione e urbanizzazione del prefabbricato modulare ricevuto in donazione dal comune di Predaia, sito in via Galvoni, redatto dall'arch. Armandi Serena avente C.F. RMN SRN 87E62 H769U, P.IVA 02308450440 con studio in via Margherita n. 60, con la quale si è:

DATO ATTO che la perizia di variante di cui sopra:

- *Non determina modifiche sostanziali, non altera la sostanza del progetto posto a base di gara e non impone l'acquisizione di pareri tecnici di alcun tipo e che la stessa rientra nell'ambito delle perizie di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;*
- *E' stata redatta nell'esclusivo interesse del Comune di Castignano, volta a garantire un miglioramento della fruibilità nell'ambito dell'intervento e non dipende dalle esigenze dell'Impresa;*
- *Prevede il concordamento dei nuovi prezzi definiti nell'ambito dello schema di atto di sottomissione;*
- *Non comporta aumento dell'importo del contratto per la realizzazione dei lavori di cui trattasi e che pertanto non presenta un incremento del quadro economico del progetto come di seguito riportato:*

	DESCRIZIONE	IMPORTI
	LAVORI	
A1)	Lavori a base d'asta	€98.028,57
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 981,24
TOTALE A)		€ 99.009,81
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1)	Iva lavori 10%	€ 9.900,98
B2)	Spese tecniche progettazione	€ 2.720,57
B3)	Spese tecniche direzione lavori	€ 5.976,78
B4)	Spese tecniche sicurezza	€ 1.392,77
B5)	Spese tecniche collaudo	€ 840,50

B6)	Cassa 4% su spese tecniche	€ 437,22
B7)	Iva 22% su spese tecniche collaudo	€ 192,31
B8)	Ribasso del 1% comprensivo dell'iva al 10 %	€ 1.089,21
TOTALE B)		€ 22.550,34
TOTALE DI PROGETTO A) + B)		€ 121.560,12

EVDENZIATO CHE:

- in data 12/12/2019 sono stati consegnati i lavori medesimi all'impresa aggiudicataria;
- in data 10/02/2020 sono stati ultimati i lavori;

PRESO ATTO che, il Direttore dei Lavori, arch. Armandi Serena avente C.F. RMN SRN 87E62 H769U, P.IVA 02308450440 con studio in via Margherita n. 60, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno al n. 1088, in data 05/02/2020, ha redatto la documentazione contabile ed il SAL n. 1 dei lavori per le opere di fondazione e urbanizzazione del prefabbricato modulare ricevuto in donazione dal comune di Predaia, sito in via Galvoni, eseguiti dall'impresa ROSSETTI SRL, con sede in C. da Pittura n. 15/F – Castignano (AP) C.F. e P.IVA 01321440446 e composta dai seguenti elaborati in atti depositati:

- LIBRETTO DELLE MISURE
- REGISTRO DI CONTABILITA'
- SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'
- SAL N.1 (STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI)
- CERTIFICATO DI PAGAMENTO

ACQUISITO on line il certificato di regolarità contributiva DURC, prot. INAIL_19294686 con validità al 24/03/2020, prorogata fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, che attesta la regolarità dell'impresa che ha eseguito i lavori;

DATO ATTO che la presente determinazione rientra nell'attività gestionale demandata ai Responsabili di Settore;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO e richiamato il Decreto Sindacale n. 16 del 07/06/2019 di nomina del Responsabile dell'U.T.C. con il potere ad assumere atti di gestione;

PRESO ATTO che:

- il codice CIG attribuito dall'ANAC è il seguente: 79688230C6;
- il codice CUP è il seguente: D83J18000150004;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il D. Lgs. correttivo 19 aprile 2017 n. 56;

- il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 nella parte ancora vigente;
- il D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i. nella parte ancora vigente;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI APPROVARE la seguente documentazione contabile ed il SAL n. 1 dei lavori per le opere di fondazione e urbanizzazione del prefabbricato modulare ricevuto in donazione dal comune di Predaia, sito in via Galvoni, redatti dall' arch. Armandi Serena in qualità di direttore dei lavori con sede studio in via Margherita n. 60, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno al n. 1088, in data 05/02/2020, eseguiti dall'impresa ROSSETTI SRL, con sede in C.da Pittura n. 15/F – Castignano (AP) C.F. e P.IVA 01321440446 e composta dai seguenti elaborati in atti depositati:

- LIBRETTO DELLE MISURE
- REGISTRO DI CONTABILITA'
- SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'
- SAL N.1 (STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
- CERTIFICATO DI PAGAMENTO

DI DARE ATTO che:

- ai sensi del comma 8 art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- dallo Stato di Avanzamento dei Lavori e dal Certificato di Pagamento, in atti depositato, risulta un credito all'impresa di € 98.274,96 oltre IVA al 10 % per € 9.827,50 pari a complessivi € 108.102,46 come da prospetto di seguito allegato:

LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	€ 98.768,80
DETRAZIONI (RITENUTA PER INFORTUNI 0,5%)	€ 493,84
TOT. CREDITO DELL'IMPRESA	€ 98.274,96
<u>IVA 10%</u>	<u>€ 9.827,50</u>
TOTALE A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 108.102,46

DI DARE ATTO che:

- il codice CIG attribuito dall'ANAC è il seguente: 79688230C6;
- il codice CUP è il seguente: D83J18000150004;
- ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Martina Butteri – Responsabile dell'U.T.C.;

DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nonché sull'apposita sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Arch. Martina Butteri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27-04-2020 al 12-05-2020 con numero 487

Castignano, li 27-04-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino