



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO TECNICO

N. 101 DEL 12-04-2021

Oggetto: PRESA D'ATTO e APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE, REGOLARE
ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI MONTAGGIO STRUTTURA
REFABBRICATA SITA NEL COMUNE DI CASTIGNANO IN CONTRADA GALVONI.

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- questo Comune è stato fortemente interessato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti che hanno causato danni significativi su tutto il territorio comunale;
- in conseguenza di tali fenomeni si sono verificati delle gravi situazioni di emergenza nel territorio comunale;
- in data 16/06/2017, il Presidente del BIM Tronto dott. Luigi Contisciani, tramite il Presidente del BIM dell'Adige, comunicava a questo Comune la disponibilità del Comune di Predaia (TN) alla donazione di un prefabbricato pluriuso (realizzato dalla ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni), della superficie complessiva di mq. 330,00, completo di servizi, finiture interne ed attrezzature varie, in favore di questo Comune colpito dagli eventi sismici 2016-2017 e, facente parte del territorio inserito nel cosiddetto cratere sismico;
- a seguito di svariati colloqui tra il Sindaco, il Presidente del BIM Tronto, BIM dell'Adige ed il Sindaco di Predaia, questo Comune, ritenendo quanto mai utile tale struttura, ha comunicato al Sindaco di Predaia ed al Presidente del BIM dell'Adige, l'accettazione della sopra indicata donazione;
- con Deliberazione di Consiglio Direttivo del Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento n. 95 del 03/08/2017, ha aderito alla proposta della ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni srl con sede a Portogruaro (VE), riguardante l'attività di montaggio, trasporto e rimontaggio della struttura ad uso mensa sita nel comune di Predaia con destinazione Comune di Castignano (AP), dando atto che eventuali ulteriori lavori di preparazione, sistemazione del luogo adatto al rimontaggio e modifiche della struttura esterna ed interna del prefabbricato saranno a carico del Comune di Castignano;
- la Giunta Comunale del Comune di Predaia con Deliberazione n. 253 del 05/10/2017 ha formalizzato la cessione a titolo gratuito in favore del Comune di Castignano della propria struttura prefabbricata già adibita ad uso mensa scolastica del polo scolastico di Taio;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/11/2017 ad oggetto: "Acquisizione di area in contrada Galvoni per ubicazione prefabbricato donato dal Comune di Predaia (Tn). Provvedimenti." con la quale è stata approvata preliminarmente l'acquisizione dell'area necessaria alla costruzione del prefabbricato donato dal Comune di Predaia (TN) con l'impegno ed il contributo da parte del BIM Adige per lo smontaggio del prefabbricato a Predaia, il trasporto a Castignano ed il rimontaggio in loco;
- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2018 ad oggetto: "Donazione prefabbricato Predaia al Comune di Castignano – acquisizione area per posizionamento dell'edificio.";
- con Determinazione dell'U.T.C. n. 146 del 23/07/2018 è stata incaricata l'Arch. Armandi Serena C.F. RMNSRN87E62H769U P.IVA 02308450440 con studio in via Margherita n. 60 - Castignano (AP), per la redazione del progetto definitivo – esecutivo relativamente alle opere di fondazione per l'installazione di un prefabbricato ricevuto in donazione dal Comune di Predaia da destinare ad uso pubblico;
- la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 04/07/2019 con la quale è stato approvato il progetto per le opere di fondazione e urbanizzazione del prefabbricato modulare ricevuto in donazione dal comune di Predaia, sito in via Galvoni, redatto dall'arch. Armandi Serena avente C.F. RMNSRN87E62H769U, P.IVA 02308450440 con studio in via Margherita n. 60, costituito dai seguenti elaborati:

Tav_01 Stralcio P.R.G., mappa catastale aggiornata, rilievo quotato stato di fatto, profili sezione stato di fatto;

Tav_02 Planimetria di progetto, sezioni di progetto, profili di sbancamento;

Tav_03 Planivolumetrico di progetto;

Tav_04a Planimetria di progetto fognature acque bianche acque nere - sezioni;
Tav_04b Planimetria di progetto reti idrica e gas - sezioni;
Tav_04c Planimetria di progetto reti telefonica e illuminazione;
Tav_05 Relazione illustrativa, quadro economico ed eliminazione barriere architettoniche
Tav_06 Documentazione fotografica;
Tav_07 Relazione geologica;
Tav_08 Computo metrico;
Tav_09 Capitolato speciale d'appalto;

Elaborati Strutturali platea di fondazione:

Stru_1 Elaborati Strutturali esecutivi;
Rt_1 Relazione tecnica riepilogativa;
Rt_2 Relazione sui materiali;
Rt_3 Tabulati di calcolo;
Rt_4 Manuale d'uso e manutenzione;

Elaborati Strutturali muro di sostegno a gradoni:

Stru_2 Elaborati generali;
Stru_3 Armature;
Rt_5 Relazione tecnica;
Rt_6 Relazione geotecnica;
Rt_7 Tabulati di calcolo;

E riporto il seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE	IMPORTI
	LAVORI	
A1)	Lavori a base d'asta	€ 99.018,76
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 981,24
TOTALE A)		€ 100.000,00
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1)	Iva lavori 10%	€ 10.000,00
B2)	Spese tecniche progettazione	€ 2.720,57
B3)	Spese tecniche direzione lavori	€ 5.976,78
B4)	Spese tecniche sicurezza	€ 1.392,77
B5)	Spese tecniche collaudo	€ 840,50
B6)	Cassa 4% su spese tecniche	€ 437,22
B7)	Iva 22% su spese tecniche collaudo	€ 192,31
TOTALE B)		€ 21.560,15
TOTALE DI PROGETTO A) + B)		€ 121.560,12

CONSIDERATO CHE:

la ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni srl con sede a Portogruaro (VE), ha effettuato l'attività di montaggio, trasporto e rimontaggio della struttura ad uso mensa sita nel comune di Predaia con destinazione Comune di Castignano (AP), Contrada Galvoni, trasmettendo all'ente con prot. n. 2594 del 12/04/2021, la seguente documentazione:

- dichiarazione di corretta posa dei materiali per la costruzione della struttura prefabbricata di circa 336 mq, altezza interna 2,70 mt, trasferita in Contrada Galvoni, a firma della ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl del 29/03/2021;
- dichiarazione di qualità ed efficienza sulla realizzazione a regola d'arte e secondo i criteri costruttivi e di sicurezza atti all'uso a cui sono destinati della struttura prefabbricata trasferita in contrada Galvoni a firma della ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl del 29/03/2021;
- dichiarazione di qualità ed efficienza impianto idraulico della struttura prefabbricata trasferita in contrada Galvoni a firma della ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl del 29/03/2021;
- dichiarazione di qualità ed efficienza impianto elettrico della struttura prefabbricata trasferita in contrada Galvoni a firma della ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl del 29/03/2021;
- comunicazione di fine lavori del 27/03/2021 con allegato certificato di regolare esecuzione a firma della ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl;
- dichiarazione di conformità dell'impianto idraulico a firma dell'impresa termoidraulica di Schileo Leandro del 07/10/2020;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e impianto di terra a firma della ditta Elettroimpianti di Stefanon Sandrino e Furlanis G. Snc in data 25/03/2021;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla presa d'atto ed approvazione della documentazione sopra riportata;

ATTESA la competenza del Responsabile dell' u.t.c. ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s. m. i.;

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO e APPROVARE la documentazione trasmessa a seguito dello spostamento di struttura ad uso mensa da Taio (Trento) a Castignano (Ascoli Piceno) dalla ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl, assunta al prot. dell'ente n. 2594 del 12/04/2021 costituita dai seguenti elaborati:

- dichiarazione di corretta posa dei materiali per la costruzione della struttura prefabbricata di circa 336 mq, altezza interna 2,70 mt, trasferita in Contrada Galvoni, a firma della ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl del 29/03/2021;
- dichiarazione di qualità ed efficienza sulla realizzazione a regola d'arte e secondo i criteri costruttivi e di sicurezza atti all'uso a cui sono destinati della struttura prefabbricata trasferita in contrada Galvoni a firma della ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl del 29/03/2021;
- dichiarazione di qualità ed efficienza impianto idraulico della struttura prefabbricata trasferita in contrada Galvoni a firma della ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl del 29/03/2021;
- dichiarazione di qualità ed efficienza impianto elettrico della struttura prefabbricata trasferita in contrada Galvoni a firma della ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl del 29/03/2021;
- comunicazione di fine lavori del 27/03/2021 con allegato certificato di regolare esecuzione a firma della ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl;
- dichiarazione di conformità dell'impianto idraulico a firma dell'impresa termoidraulica di Schileo Leandro del 07/10/2020;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e impianto di terra a firma della ditta Elettroimpianti di Stefanon Sandrino e Furlanis G. Snc in data 25/03/2021;

DI PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per giorni quindici (15) naturali e consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

Arch. Martina Butteri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09-06-2021 al 24-06-2021 con numero 466

Castignano, li 09-06-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino