



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE

n. 93 del 02-07-2020

UFFICIO TECNICO

**OGGETTO: DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 31 GENNAIO 2018 -
PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE OPERE PROPEDEUTICHE
ALL'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA -
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO
LAVORI**

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di luglio nei propri uffici

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Visto il decreto del Sindaco, registro generale n. 8 in data 28 giugno 2019, con il quale la sottoscritta Ing. Sabrina Tidei, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D2), viene nominata Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell'art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare:

- ✓ l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- ✓ l'art. 183, che regola termini e modalità per l'assunzione e la prenotazione di impegni di spesa;
- ✓ l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che la determinazione che comportano impegni di spesa sono consecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, poi denominato D. Lgs. 50/2016;

VISTO il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

VISTO l'art. 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, ai sensi del medesimo art. 5, comma 2, lettera a);

PREMESSO che il Ministero dell'Interno con Decreto del 31 gennaio 2018 ha definito le modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei Comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse previsti dall'art. 5 comma 2-ter del D. Lgs. 14/2017 inerenti l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza;

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione, al fine del contrasto dei fenomeni di criminalità, più volte accaduti nel territorio comunale, partecipare all'ammissione al suddetto finanziamento proposto dal Ministero dell'Interno mediante l'istallazione, nei punti strategici e più delicati del capoluogo, di un sistema di telecamere IP di contesto per il monitoraggio e da telecamere di lettura targhe dei veicoli entranti ed uscenti ad alta definizione, con immagini registrate presso una postazione Centrale, completa di una infrastruttura di trasporto dei dati su ponte radio;

DATO ATTO che, ai sensi della lettera a) del comma 1, del D.M. 31 gennaio 2018, possono presentare domanda di finanziamento solo i Comuni che hanno sottoscritto i patti di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14;

PRESO ATTO che la firma del suddetto Patto ha avuto luogo in data 7 giugno 2018;

RICHIAMATA la determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 88 del 21/06/2018 con cui è stato affidato lo studio di fattibilità al fine di poter avviare il percorso di accesso al finanziamento per la realizzazione del progetto in premessa, all'ing. Andrea Sparapani, dello Studio associato di Ingegneria Graziani Sparapani, con studio a Macerata in via I° Maggio n. 1/F – P. IVA 01755520432 - iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Macerata nella sez. A, con n. 1235 - per una somma di € 2.042,98, oltre Cassa Ingegneri al 4% ed IVA al 22% e quindi per un totale di € 2.592,13;

VISTO lo studio di fattibilità trasmesso dal suddetto professionista in data 21/06/2018, assunto con prot. n. 7680, recante “*Sistema di monitoraggio territorio tramite videosorveglianza – Comune di Sarnano*”, predisposto ai sensi del Bando suddetto per un importo complessivo di € 115.000,00;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 125 del 21/06/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità, redatto dall'ing. Andrea Sparapani, dello Studio associato di Ingegneria Graziani Sparapani, (assunto al protocollo con n. 7680 del 21/06/2018), recante



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

“Sistema di monitoraggio territorio tramite videosorveglianza – Comune di Sarnano”, predisposto nell’ambito del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, per la realizzazione dell’intervento per la tutela dell’ordine pubblico volto al contrasto dei fenomeni di criminalità in generale, attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei punti strategici e più delicati del territorio comunale, acclarante un importo complessivo di € 115.000,00;

VISTA la nota della Prefettura di Macerata, protocollo n° 9209 del 26/06/2019, con la quale è stato comunicato lo scorrimento, per l’anno 2019, della graduatoria delle domande di ammissione al finanziamento statale a seguito della procedura di cui all’art. 5, commi 2 ter e quater, del D. L. 20 febbraio 2017, n° 14;

CONSIDERATA la risposta inviata dal Comune di Sarnano alla Prefettura di Macerata, nota protocollo n° 9498 del 2/07/2019, con la quale si disponeva che la tempistica per l’invio del progetto, a seguito dell’ammissione a finanziamento, sarebbe decorso dalla data del 26/06/2019;

VISTA la Determinazione UTC n° 129 del 30/09/2019 con la quale, per dare corso alla progettazione esecutiva dell’opera rispettando le tempistiche dettate dal citato Decreto, sono stati conferiti i seguenti incarichi:

- ✓ l’Ing. Andrea Sparapani, già progettista dello studio di fattibilità del “Sistema di monitoraggio territorio tramite videosorveglianza – Comune di Sarnano”, Studio Associato di Ingegneria GRAZIANI SPARAPANI, avente sede in Via I Maggio 1/F, Macerata, P.Iva 01755520432, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il numero 1235, sezione A, per la redazione del progetto esecutivo e la direzione lavori dell’opera – CIG Z4329F56DB;
- ✓ l’Ing. Roberto Baldassarri, con studio in via A. Manzoni 66, Macerata, P. Iva 00388570434, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Macerata con il numero 255, sezione A, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell’opera – CIG Z6129F5814;

VISTA la nostra richiesta, prot. 15383 del 29/10/2019, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sarnano, Ing. Sabrina Tidei, nonché Responsabile del Procedimento, ha richiesto una proroga di ulteriori 20 giorni rispetto alle tempistiche indicate, ovvero 120 giorni a far data dal 26/06/2019, per l’approvazione del progetto esecutivo e l’inizio effettivo dei lavori, da concedersi per la seguente motivazione:

- collegamento dell’intero sistema di videosorveglianza alla rete elettrica e garantirne l’alimentazione anche in caso di interruzione del servizio;
- aggiornamento del sistema tecnologico proposto nello studio di fattibilità;
- attivazione delle necessarie servitù di passaggio al fine di garantire la posa in opera delle telecamere e la loro alimentazione;
- posizionamento delle strumentazioni di ricezione e amplificazione, anche in considerazione degli edifici resi inagibili dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016.



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

CONSIDERATA la risposta della Prefettura di Macerata del 5/11/2019, prot. n° 15684, con la quale veniva accordata la proroga richiesta, concedendo gli ulteriori 20 giorni per l'approvazione del progetto esecutivo e l'inizio effettivo dei lavori;

VISTA ancora la nota, nostro prot. n° 15787 del 6/11/2019, con la quale il progettista – Ing. Andrea Sparapani, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo ai lavori di “*Sistema di monitoraggio territorio tramite videosorveglianza – Comune di Sarnano*”, ed acclarante un importo complessivo di € 115.000,00;

CONSIDERATA inoltre la Delibera della Giunta Comunale n° 177 del 7/11/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera sopra dettagliato, avendo adeguatamente considerato che risulta necessario, prima dell'avvio dei lavori di installazione di alcuni apparecchi di videosorveglianza, procedere all'affidamento di alcuni lavori propedeutici alla posa stessa, quali la realizzazione dei relativi sottoservizi;

DATO ATTO dunque che, il nuovo cronoprogramma dei lavori, tiene conto anche delle lavorazioni elettriche propedeutiche all'installazione di alcuni apparecchi di videosorveglianza, che dovranno necessariamente essere eseguite al di fuori del quadro economico del progetto generale;

CONSIDERATO che per la tipologia di lavori che dovranno essere svolti il progettista ha reputato opportuno suddividere le lavorazioni previste in due differenti tipologie, denominate rispettivamente:

- LOTTO A – fornitura e posa in opera di dispositivi per la cattura di immagini (telecamere);
- LOTTO B – fornitura e posa in opera di attrezzature per la programmazione dei sistemi di trasmissione radio e della centrale operativa per la condivisione dei dati acquisiti (immagini)

VISTA la propria Determinazione n. 160 del 13/11/2019 con la quale sono stati affidati i lavori di realizzazione del “*Sistema di monitoraggio territorio tramite videosorveglianza – Comune di Sarnano*” alle ditte :

- ✓ TECNOIMPIANTI per le opere relative al “LOTTO A”;
- ✓ PROTOCOLLI CREATIVI SNC per le forniture e installazioni relative al “LOTTO B”;

CONSIDERATO inoltre che, come sopra richiamato, occorre provvedere prioritariamente ad eseguire gli interventi propedeutici alla realizzazione del sistema di videosorveglianza e in particolare alle opere relative ai collegamenti elettrici di alimentazione delle singole postazioni dei dispositivi (telecamere e antenne per la trasmissione dati);

VISTA la necessità di avviare quanto più celermente possibile i lavori per la realizzazione dell'intervento, date le stringenti tempistiche stabilite dalla normativa e vista l'importanza dell'opera ai fini della sicurezza urbana e del controllo del territorio;

VISTO che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii è possibile procedere all'affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

EVIDENZIATO che occorre, pertanto, individuare una ditta per l'esecuzione delle opere propedeutiche alla installazione dell'impianto di videosorveglianza da collocarsi sul territorio comunale;

RILEVATO che i lavori devono iniziare entro il 15 novembre 2019 a pena di decadenza dal contributo;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 162 del 29/10/2019, avente per oggetto "Decreto Ministero dell'interno 31 Gennaio 2018 - Provvedimento relativi alle opere propedeutiche all'installazione dei sistemi di videosorveglianza", con la quale sono state affidate le opere alla ditta *Elettro Amandola s.n.c.* di Eleuteri G. & Scagnoli D. con sede in Amandola (FM) - 63857 in Via Case Innamorati 5/b - P.IVA 01193760442, per l'importo netto contrattuale di € 36.340,80 (CIG: ZD02AAADCA), oltre IVA di legge;

DATO ATTO inoltre che la Direzione lavori viene svolta dal geom. Marino Conti di questo Ufficio Tecnico;

VISTO il verbale di consegna dei lavori alla ditta *Elettro Amandola s.n.c.* di Eleuteri G. & Scagnoli D. redatto in data 15/11/2019;

EVIDENZIATO che, ai fini del contratto, fa fede la suddetta Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 162 del 15/11/2019 sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice ed avente valore contrattuale;

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi risultano allo stato attuale in avanzata fase di realizzazione;

VISTA la documentazione tecnico-contabile relativa al primo stato di avanzamento dei lavori redatta dall'Ufficio Tecnico comunale in data 25/06/2020, dalla quale risulta il credito netto dell'impresa pari ad € 28.584,00 al netto dello sconto ed al lordo della ritenuta per gli infortuni, e quindi per un imponibile pari ad € 28.441,08, oltre IVA al 22% per € 6.257,04 e quindi, per complessivi € 34.698,12 costituita dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure SAL 1,
- Registro di contabilità SAL 1,
- Stato di avanzamento dei lavori N. 1 alla data del 25/06/2020,
- Certificato di pagamento dei lavori N. 1;

ATTESO che, in base al DURC on line, ed alla documentazione già in possesso dall'ente, risulta regolare con scadenza in data 01/09/2020;

VISTA la fattura n. 18/1 del 29/06/2020 – prot. 8445 del 01/07/2020, emessa dalla ditta appaltatrice *Elettro Amandola s.n.c.* di Eleuteri G. & Scagnoli D. di Amandola (FM) per l'importo di € 28.441,08 oltre IVA del 22%;

DATO ATTO che è possibile liquidare all'impresa *Elettro Amandola s.n.c.* di Eleuteri G. & Scagnoli D. il certificato di pagamento relativamente al primo stato di avanzamento dei lavori di €



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

128.441,08, oltre IVA al 22% per € 6.257,04 e quindi, per complessivi € 34.698,12 di cui alla fattura n. 18/1 del 29/06/2020;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la L. 136/2011, art. 3 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari

DETERMINA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di **APPROVARE** gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento Lavori N. 1 descritti in premessa e dai quali risulta il certificato di pagamento dei lavori n. 1 della ditta appaltatrice *Elettro Amandola s.n.c.* di Eleuteri G. & Scagnoli D. di €. 28.441,08 oltre IVA;
- di **LIQUIDARE** alla ditta appaltatrice *Elettro Amandola s.n.c.* di Eleuteri G. & Scagnoli D. con sede in Amandola (FM) - 63857 in V Via Case Innamorati 5/b - P.IVA 01193760442, la fattura n. 18/1 del 29/06/2020 per l'importo di € 28.441,08, oltre IVA al 22% per € 6.257,04 e quindi, per complessivi € 34.698,12 (trentaquattromilaseicentonovantotto/12);
- di **IMPUTARE** la somma complessiva di € 34.698,12 (trentaquattromilaseicentonovantotto/12) al codice di bilancio n. 08.01-2.02.01.09.000 (ex cap 18020) del corrente redigendo bilancio di esercizio dell'anno 2020, ed in particolare all'impegno finanziario n. 436/2019;
- di **DISPORRE** che la presente determinazione venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D. Lgs. N. 267/2000, dando atto che la stessa diventerà esecutiva con l'apposizione della suddetta attestazione;
- di **AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento dopo avere effettuato, con esito positivo, le prescritte verifiche in ordine alla regolarità fiscale e contributiva dell'Impresa creditrice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. SABRINA TIDEI



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. SABRINA TIDEI

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Emanuele Crisostomi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal 03-07-2020

e per quindici giorni consecutivi.

Data 03-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ing. SABRINA TIDEI

Il presente provvedimento è conforme all'originale.

Sarnano li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. SABRINA TIDEI