

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.129 DEL 09-06-20

Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA COTES SPA, RIMINI.

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di giugno, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Che con determina di settore n. **231** del **21.12.2018**, si è stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), a favore della Ditta **Cotes Spa** con sede in Via Pomposa n. 43/A - Rimini (RN) – P. Iva 03276160409, la realizzazione dei lavori di installazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale come sotto indicato - come da preventivo presentato per un importo complessivo di €. 14.046,00 + Iva 22% (Totale €. 17.136,12):
 - o Centro acquisizione dati presso il Municipio di Fiuminata;
 - o Pc con monitor per svincolo della TVCC dalla rete Lan del Comune;
 - o Telecamere Ponte Castello;
 - o Ripetitore Radio Ponte Castello;
 - o Telecamere Ponte del Cerro;
 - o Telecamere Località Costa;
 - o Servizio di monitoraggio remoto per 2 anni comprensivo di una chiamata on-site all'anno.

Visto/a:

- Che durante l'esecuzione dei lavori, in comune accorda tra la Ditta esecutrice e il Responsabile del Procedimento nonché del Servizio Tecnico Ing. Lorenzo Massacci, si è deciso:
 1. Di utilizzare anche per la telecamera di Ponte Castello una scatola stagna IP67 senza il regolatore di carica con batterie, in quanto si è riusciti a disporre di un allaccio alla linea Enel (Risparmio a favore del Comune di Fiuminata €. 559,00+Iva);
 2. Di non installare il ripetitore radio di Ponte Castello (Risparmio a favore del Comune di Fiuminata €. 1.150,00+Iva);
- La dichiarazione di conformità dell'impianto alla regolare d'arte prodotta dalla Ditta **Cotes Spa** ai sensi dell'art.7 del D.M. 37 del 22 gennaio 2008 ed assunta al protocollo comunale al numero 4031 del 06.08.2019;

- Che i lavori in parola sono stati regolarmente eseguiti sotto il diretto controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale e pertanto è possibile procedere alla liquidazione dell'importo fatturato pari in € 12.337,00+Iva 22%;
- La fattura elettronica della Ditta **Cotes Spa**, così come sopra generalizzata, n. 138/20 del 25.05.2020, assunta al protocollo comunale al numero **2515** del **27.05.2020**, dell'importo di **€ 15.051,14** di cui **€ 2.714,14** per Iva al 22% (imponibile € 12.337,00+Iva 22%);
- Il Codice Identificativo Gara contrassegnato all'appalto di lavori in questione n. **Z232676D31**;
- Inoltre, in materia di regolarità contributiva, il DURC On Line della Ditta Cotes Spa con sede in Rimini, con il quale si attesta la regolarità previdenziale e contributiva della Ditta in questione con scadenza validità al **24.09.2020**;
- Il D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito nella legge 17 dicembre 2010, n.217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza - Tracciabilità dei flussi finanziari";
- Il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- Il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- L'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Per le motivazioni sopra esposte:

DETERMINA

- Di dare atto che la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- Di attestare la regolare esecuzione dei lavori di: "Installazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale";
- Di liquidare, a saldo di ogni suo avere, a favore della Ditta **Cotes Spa** con sede in Via Pomposa n. 43/A - Rimini (RN) – P. Iva 03276160409, la somma complessiva lorda di **€ 15.051,14 (Imponibile 12.337,00+Iva al 22%)**, quale compenso relativo all'installazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio comunale - **Codice CIG da riportare nel mandato di pagamento Z232676D31**;
- Di dare atto che l'importo di **€ 2.084,98 (€ 1.709,00+Iva)** costituisce economia rispetto ai lavori indicati nella determina di settore n.231 del 21.12.2018 e verrà pertanto reincamerata a bilancio comunale;
- Di imputare la spesa complessiva lorda di **€ 15.051,14** al rr.pp. 2507 art.4;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria per il proseguo dell'iter procedurale.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to FRATTALI FABIO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 09-06-20

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 11-06-2020

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 11-06-020 al 26-06-020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 27-06-20

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 11-06-2020