



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE V
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

COPIA

N.71 Del 13-12-18

Registro Generale N. 742

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

**Oggetto: Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE
S.CROCE II STRALCIO: LATO SX - (CUP: H97H17000310004 - CIG:
7335370ACF) - AUTORIZZAZIONE PROROGA**

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese dicembre, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato BORSATTI MARCO dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.73 Del 13-12-018

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento RAFFAELA SERRANGELI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 104/579 del 26.09.2017 veniva affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, contabilità dei lavori e per gli adempimenti di coordinamento in materia di sicurezza (CSP e CSE) dell'intervento denominato "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE S.CROCE - II STRALCIO: LATO SX", all'Arch. Michele De Angelis, con studio tecnico a Corridonia (MC) in Via dell'Industria n. 303/F, libero professionista iscritto all'Albo degli Architetti della Provincia di Macerata al n. 442;

- la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 209 del 29.11.2017 approvava il progetto definitivo dei lavori per il "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE S. CROCE - II STRALCIO: LATO SX", redatto dal tecnico suddetto, per una spesa complessiva di €. 150.000,00, di cui €. 109.139,46 per lavori a base d'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €.2.432,80 non soggetti a ribasso;

- con successiva determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 130/793 del 16.12.2017, veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione, redatto dall'Arch. Michele De Angelis, per una spesa complessiva di €. 150.000,00, di cui €. 113.719,31 per lavori a base d'asta, inclusi gli oneri per la sicurezza pari a €. 2.612,24, non soggetti a ribasso;

- con determina del Settore lavori Pubblici n. 8/132 del 12/03/2018, a seguito dell'espletamento della procedura aperta, venivano approvati gli atti di gara ed aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta EDILPIAZZALI S.R.L., con sede in Via dell'Industria, 91, a Filottrano (AN), per il ribasso offerto del 24,288%, dal quale seguiva un importo contrattuale di €. 86.733,62, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 2.612,24;

Visti il contratto d'appalto stipulato in data 31/05/2018 con Rep. n. 12164 ed il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti in data 11/06/2018;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 17 del Capitolato speciale di appalto, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori veniva fissato in giorni 90 naturali, successivi e continui a far data dal suddetto verbale di consegna;

Vista la determina del Responsabile del Settore n.58/605 del 18/10/2018 con la quale veniva approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2046, la perizia suppletiva e di Variante relativa ai lavori di "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE S.CROCE - II STRALCIO: LATO SX", redatta dal direttore dei lavori Arch. Michele De



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

Angelis, per un importo complessivo di €. 150.000,00, di cui €. 96.417,41 per lavori, al netto del ribasso d'asta ed inclusi gli oneri per la sicurezza pari a €. 2.852,26, ed €. 53.582,59 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, inclusa IVA, e concessa una proroga di n. 20 (venti) giorni al termine contrattuale dei lavori;

Preso atto che per effetto della succitata proroga e della sospensione avvenuta in corso d'opera il termine ultimo per dare compiuti i lavori in appalto veniva fissato entro e non oltre il 14.12.2018;

Preso atto che con mail del 06/12/2018 e successiva integrazione con nota prot. n. 28820 del 11.12.2018, la ditta affidataria EDILPIAZZALI S.R.L., ha inoltrato la richiesta di proroga dei termini contrattuali, per le motivazioni in essa riportate, quantificando in giorni 40 (quaranta) il tempo necessario per il completamento delle opere previste in appalto;

Vista la nota del Direttore dei lavori Arch. Michele De Angelis, prot. n. 28820 del 11/12/2018, con la quale esprime parere favorevole sulla richiesta di proroga presentata dalla ditta appaltatrice, ritenendo congruo il periodo di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, in quanto le cause che hanno condotto ad un rallentamento dei lavori, come rappresentate dalla ditta nonché accertate dallo stesso, non sono imputabili all'appaltatore;

Ritenuto di poter procedere alla concessione di una proroga dei tempi contrattuali alla ditta EDILPIAZZALI S.R.L., nella misura di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi, differendo il termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 23.01.2019;

Visto l'art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2046 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art.14, lettera l) del Decreto 49/2018

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente si rinvia:

1. di concedere alla ditta appaltatrice "EDILPIAZZALI S.R.L.", con sede in Via dell'Industria, 91, a Filottrano (AN), per le motivazioni espresse dalla stessa nella richiesta prot. n. 28820 del 11.12.2018, che vengono qui richiamate quale parte integrante e sostanziale, la proroga di giorni 40 (novanta) naturali e consecutivi per il completamento dei lavori relativi al "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE S. CROCE - II STRALCIO: LATO SX";
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori spese rispetto all'importo complessivo di €. 150.000,00 già impegnato per €. 9.449,80, con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 104/579 del 26.09.2017 e per €.140.550,20 con successiva determinazione n. 130/793 del 16.12.2017 al cap. 2844 "Rifacimento marciapiede Via S. Croce - II Stralcio".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to RAFFAELA SERRANGELI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIALE S.CROCE II STRALCIO: LATO SX - (CUP: H97H17000310004 - CIG: 7335370ACF) - AUTORIZZAZIONE PROROGA e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3[^], lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è RAFFAELA SERRANGELI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to BORSATTI MARCO



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 13-12-18

Il Responsabile del Provvedimento
F.to BORSATTI MARCO

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.
Corridonia, li

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 13-12-2018

Il Responsabile del Provvedimento
BORSATTI MARCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 27-12-2018.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
BOLLI STEFANIA