

COMUNE DI FOLIGNANO
(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.122 DEL 05-09-19**

Folignano, li 18-09-19

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FERRETTI SIMONA

**Oggetto: FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MODULI SCOLASTICI
PER PRIMARIA PIANE DI MORRO - FINANZIAMENTO MIUR
SISMA 2016- APPROVAZIONE FORNITURA SUPPLEMENTARE
AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L=**

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di settembre alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

=====

TERRANI MATTEO	Sindaco	P
Dott. FLAIANI ANGELO	Vice Sindaco	A
CASINI BRUNELLA	Assessore	P
NEPI COSTANTINO	Assessore	P
ACCORSI SERENA	Assessore	A

=====

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor TERRANI MATTEO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

=====

Soggetta a controllo N Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

=====

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del III e IV Settore, in qualità di responsabile del servizio LL.PP. esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata dando atto che dovrà essere attivata apposita procedura di variante urbanistica.

Folignano li
Il Responsabile del III
(*arch. Francesca Romana Mancini*)

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del V Settore, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario attesta che la deliberazione proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Folignano li
Il Responsabile del VI Settore
(*rag. Capriotti Marinella*)

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del Procedimento arch. Francesca Romana Mancini che integralmente si riporta in calce al presente atto;

RICHIAMATA la proposta di deliberazione del Responsabile del III Settore ;

VISTO il parere di Regolarità tecnica e contabile apposti sulla proposta rispettivamente dal responsabile del III e VI Settore;

RITENUTO di procedere all'approvazione della perizia di variante per la modifica del contratto ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) del D.Lvo 50/2016;

RICHIAMATI:

- il D.Lvo 267/2000;
- il D.lvo 50/2016;

UNANIME DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di APPROVARE la fornitura supplementare relativa ai moduli scolastici per la primaria di Piane di Morro consistente nella copertura e nell'impianto fotovoltaico così come meglio descritti nel documento istruttorio e negli elaborati trasmessi dalla Ditta appaltatrice con nota prot.n. 14073 del 04/09/2019, fornitura da commissionare alla stessa Ditta aggiudicataria della fornitura principale alle stesse condizioni del contratto principale;

di DARE ATTO che:

- la fornitura supplementare viene approvata quale modifica del contratto ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) del D.Lvo 50/2016;
- che il valore della fornitura supplementare è pari all'importo di € 49.850,92 (al netto del ribasso offerto in sede di gara e pari al 13,30%), compresi oneri per la sicurezza pari ad € 958,78 e oltre Iva di legge;

- che l'importo della fornitura supplementare è pari al 19,35% dell'importo contrattuale della fornitura principale e pertanto all'interno del limite di cui all'art.106 comma 7 del D.Lvo 50/2016;
- che l'importo totale di € 60.818,12 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera al CAP. 590/4 IMP 175/2018;

di **DARE ATTO** inoltre che:

- per la presente modifica non occorre acquisizione di CIG aggiuntivo in quanto la modifica non supera il 20% dell'importo iniziale;
- che la modifica dovrà essere comunicata all'ANAC attraverso l'apposito modello sia ai sensi dell'art.106 comma 8 trattandosi di modifica di cui al comma 1 lettera b), sia ai sensi dell'art.106 comma 14 in quanto trattasi di modifica superiore al 10% e di contratto pubblico di fornitura superiore alla soglia comunitaria;
- che dell'approvazione dovrà essere data apposita comunicazione attraverso pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale Europea (trattandosi di contratto di fornitura soprasoglia);
- che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Francesca Romana Mancini, Responsabile del III Settore del Comune di Folignano;

di **DARE MANDATO** al Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore al fine di procedere alla stipula del relativo atto di sottomissione;

Data l'urgenza

UNANIME DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del d.Lvo 267/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

.....

PREMESSO:

- che a causa degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24/08/2016 e successivi il plesso scolastico di Piane di Morro ha subito dei danni e che la Regione Marche ha inserito la realizzazione di un nuovo plesso all'interno del Primo Piano delle Opere Pubbliche per la ricostruzione post sisma;
- che con Ordinanza sindacale prot. 19809 n. del 22/12/2017, è stata disposta la chiusura del plesso scolastico di Piane di Morro e contestualmente è stato disposto il trasferimento temporaneo delle attività presso l'Oratorio Parrocchiale (relativamente alla primaria) e presso i locali del doposcuola (relativamente all'infanzia) e in attesa di realizzazione dei appositi moduli;
- che, nelle more della ricostruzione, il MIUR ha finanziato la realizzazione di moduli scolastici al fine della delocalizzazione delle attività scolastiche dell'infanzia e della primaria di Piane di Morro per un totale di € 1.980.000,00 di cui € 840.000,00 per la primaria ed € 1.140.000,00 per l'infanzia;
- che, con Delibera di G.M. n.17 del 01/02/2018 è stato approvato il documento di fattibilità relativo alla realizzazione dei moduli scolastici destinati a scuola primaria in località Piane di Morro, per l'importo totale di € 840.000,00 di cui € 350.000,00 per lavori (realizzazione fondazioni e opere di urbanizzazione) ed € 296.800,00 per fornitura di moduli

- che, con Delibera di G.M. n. 11 del 25/01/2019 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione dei moduli scolastici destinati a scuola primaria in località Piane di Morro, redatto dall'arch. Marco Marozzi (capogruppo) e dall'arch. Elisa Scalabroni e ing. Jessica Ionni dell'ufficio tecnico comunale, per la progettazione architettonica e dallo STUDIO TECNICO C.L.S. ENGINEERING - P.Iva 01790630444, per la progettazione delle strutture in c.a., dell'impianto elettrico e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, per l'importo totale di € 840.000,00 di cui € 363.712,32 per lavori (realizzazione fondazioni e opere di urbanizzazione), € 296.800,00 per fornitura di moduli e € 179.487,68 per somme a disposizione della stazione appaltante;

- che con propria Determinazione n. 40 del 08/03/2019 si procedeva ad approvare il progetto esecutivo comprendente l'esecuzione dei lavori relativi alle opere edili (fondazioni e urbanizzazioni) e la successiva fornitura dei moduli scolastici in acciaio;

- che con propria determinazione n. 81 del 26/04/2019, e a seguito di procedura negoziata effettuata attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno, si procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione delle opere edili alla Ditta Panzieri Marco;

DATO ATTO:

- che con successiva propria determinazione n.142 del 17/07/2019, e a seguito di procedura aperta effettuata attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno, si procedeva all'aggiudicazione definitiva della fornitura dei moduli scolastici alla Ditta Prefabbricati Ferrocostruzioni srl al prezzo contrattuale di € 257.658,10 (compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2.500,00);

-che entro i termini previsti nel Capitolato Speciale della Fornitura di cui al progetto esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante la Ditta ha consegnato gli elaborati esecutivi della fornitura sulla base del progetto esecutivo approvato dal Comune con Determina n.40/2019 e contenente le migliorie offerte in sede di gara modificato ed integrato con i rilievi emersi in sede di incontri circa la parte termica ed acustica;

- che con REP 270 del 06/08/2019 è stato stipulato relativo contratto di fornitura;

- che con verbale in data 06/08/2018 ha avuto inizio la fornitura e messa in opera dei moduli che dovrà avere termine il giorno 27/09/2019 ossia nel termine massimo di 52 giorni così come offerto in sede di gara;

CONSIDERATO che nel corso degli incontri avuti tra l'Amministrazione Comunale, la Ditta esecutrice, la Direzione dei Lavori e il RUP è emersa l'esigenza di procedere ad una fornitura supplementare rispetto a quella principale consistente in:

- 1) Copertura a doppia falda al fine di raggruppare e contenere la copertura di ogni singolo modulo e creare un unico sistema di convogliamento delle acque meteoriche per tutto l'edificio scolastico. In tal modo si eviterebbe inoltre la possibilità di eventuali infiltrazioni dovute a ristagno;
- 2) Prevedere, utilizzando il ribasso d'asta, la fornitura di pannelli fotovoltaici per il contenimento energetico. Trattandosi di struttura temporanea in fase progettuale ne era stata prevista unicamente la predisposizione dell'impianto;

CONSIDERATO che tale modifica rientra nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lett.b che testualmente recita: "*l contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:.....omissis.....b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove*

un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi".

RITENUTO, fatto salvo il rispetto di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.Lvo 50/2016 in quanto la modifica del contratto non eccede il 50% del contratto originario, che il caso di specie rientri nella condizione stabilita dalla normativa sopra richiamata in quanto il cambio di contraente risulterebbe sia tecnicamente che economicamente impraticabile. Solo la ditta che produce e mette in opera i moduli scolastici, infatti, può realizzare la copertura più idonea che, tra l'altro va installata a completamento degli stessi e completa dei sistemi di ancoraggio e messa in opera dei pannelli fotovoltaici. L'impianto fotovoltaico viene inoltre integrato nel sistema dell'impianto elettrico già predisposto e studiato sempre dalla ditta fornitrice degli stessi moduli;

VISTI gli elaborati esecutivi della fornitura supplementare descritta trasmessa dalla Ditta appaltatrice con nota prot.n. 14073 del 04/09/2019 e costituita da:

Relazione perizia di variante

- Tav_ARCH-01 - Pianta Piano Terra architettonico
- Tav_ARCH-01.1 - Alzato A, Alzato B, Alzato C, Alzato D, Sezione A-A, Sezione B-B, Dettaglio Sezione Tipo, Schede Tecniche Serramenti Esterni, Pianta Piano Terra
- Tav_Arch-02 - Fronte A, Fronte C, Fronte B, Fronte D, Prospettiva, Prospettiva Fronti C-D
- Planimetria impianto elettrico
- Quadri elettrici
- Schema fotovoltaico
- TAV_STRU_01
- TAV_STRU_01
- TAV_STRU_01
- Computo metrico estimativo della fornitura supplementare
- Elenco prezzi della fornitura supplementare
- Carichi considerati per box prefabbricati;

DATO ATTO:

- che l'importo totale della fornitura supplementare è pari ad un totale di € 57.351,10 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 958,78;
- che l'importo della fornitura supplementare al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 13,30% risulta pari ad € 49.850,92 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 958,78 e oltre Iva di legge;
- che l'importo della fornitura supplementare è pertanto pari al 19,35% dell'importo del contratto della fornitura principale pari ad € 257.658,10;

DATO ATTO che la maggiore spesa di € 60.818,12 compresa iva AL 22% trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera al CAP. 590/4 IMP. 175/2018;

DATO ATTO inoltre che:

- per la presente modifica non necessita acquisizione di CIG aggiuntivo in quanto la modifica non supera il 20% dell'importo iniziale;
- che pertanto il CIG resta quello principale e precisamente 798082772C9;
- che la modifica dovrà essere comunicata all'ANAC attraverso l'apposito modello sia ai sensi dell'art.106 comma 8 trattandosi di modifica di cui al comma 1 lettera b), sia ai sensi

dell'art.106 comma 14 in quanto trattasi di modifica superiore al 10% e di contratto pubblico di fornitura superiore alla soglia comunitaria;

- che dell'approvazione dovrà essere data apposita comunicazione attraverso pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale Europea (trattandosi di contratto di fornitura soprasoglia);

- che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Francesca Romana Mancini, Responsabile del III Settore del Comune di Folignano;

tutto ciò premesso propone il seguente dispositivo di Deliberazione;

PROPONE il seguente dispositivo di deliberazione

DI RICHIAMARE la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di APPROVARE la fornitura supplementare relativa ai moduli scolastici per la primaria di Piane di Morro consistente nella copertura e nell'impianto fotovoltaico così come meglio descritti nel documento istruttorio e negli elaborati trasmessi dalla Ditta appaltatrice con nota prot.n. 14073 del 04/09/2019, fornitura da commissionare alla stessa Ditta aggiudicataria della fornitura principale alle stesse condizioni del contratto principale;

di DARE ATTO che:

- la fornitura supplementare viene approvata quale modifica del contratto ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera b) del D.Lvo 50/2016;
- che il valore della fornitura supplementare è pari all'importo di € 49.850,92 (al netto del ribasso offerto in sede di gara e pari al 13,30%), compresi oneri per la sicurezza pari ad € 958,78 e oltre Iva di legge;
- che l'importo della fornitura supplementare è pari al 19,35% dell'importo contrattuale della fornitura principale e pertanto all'interno del limite di cui all'art.106 comma 7 del D.Lvo 50/2016;
- che l'importo totale di € 60.818,12 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera al CAP. 590/4 IMP 175/2018;

di DARE ATTO inoltre che:

- per la presente modifica non occorre acquisizione di CIG aggiuntivo in quanto la modifica non supera il 20% dell'importo iniziale;

- che la modifica dovrà essere comunicata all'ANAC attraverso l'apposito modello sia ai sensi dell'art.106 comma 8 trattandosi di modifica di cui al comma 1 lettera b), sia ai sensi dell'art.106 comma 14 in quanto trattasi di modifica superiore al 10% e di contratto pubblico di fornitura superiore alla soglia comunitaria;

- che dell'approvazione dovrà essere data apposita comunicazione attraverso pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale Europea (trattandosi di contratto di fornitura soprasoglia);

- che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Francesca Romana Mancini, Responsabile del III Settore del Comune di Folignano;

di DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore al fine di procedere alla stipula del relativo atto di sottomissione;

Data l'urgenza

propone di deliberare

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del d.Lvo 267/2000.

Folignano, 05/09/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E
RESPONSABILE DEL III SETTORE
arch. Francesca Romana Mancini

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to TERRANI MATTEO

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to CASINI BRUNELLA

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 18-09-19 e vi resterà fino al giorno 03-10-19 .

Folignano, li 18-09-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 29-09-019 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====