



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 730 del 29-12-2020	Oggetto: SISMA 24 AGOSTO - 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI - IMPEGNO DI SPESA - 8^ PROROGA NOLEGGIO MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN NORCIA CAPOLUOGO AREA III - (CIG 6866042519).
----------------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 e successivi, hanno causato numerosi e notevoli danni a diverse unità abitative con relativa dichiarazione di inagibilità, per cui si reso necessario procedere all'installazione di moduli abitativi provvisori, per il riparo della popolazione di Norcia Capoluogo e frazioni;
- Che per quanto sopra si è reso necessario aderire alle procedure attivate da parte del Dipartimento di Protezione Civile e con determinazione di quest'Area LL.PP. n° 395 del 12 dicembre 2016, si è provveduto ad assumere apposito impegno di spesa pari ad € 1.651.417,81, IVA al 22% compresa, per il noleggio dei suddetti moduli, per 180 giorni, Norcia Capoluogo con le suddette elencate ditte:

- 1) CEMECO S.r.l., con sede in San Severino Marche (MC);
- 2) TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR);
- 3) ALGECO S.p.A., Marcignago (PV);
- 4) R.T.I. ITALSPURGHI ECOLOGIA S.r.l., con sede in San Dorligo Della Valle (TS) – EPS ITALIA S.r.l., con sede in Tavagnacco (UD);
- 5) F.M.B. TUBES S.r.l., con sede in Polistena (RC);

per le frazioni di POPOLI, SAVELLI, SAN PELLEGRINO ed ANCARANO, la sotto elencata ditta:

- 1) TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR);

mentre per la frazione di FRASCARO, la sotto elencata ditta:

- 2) MODULCASA LINE S.p.A., con sede in San Gemini (TR);

VISTE

- le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 12 maggio 2017 prot. DPC/ABI/32520 e del 30 maggio 2017 prot. DPC/ABI/36352, con le quali si chiedeva di conoscere la necessità di prorogare il noleggio dei containers;
- la nota di quest'Area LL.PP. in riscontro alle suddette note, con Prot. Com/le n° 11296 del 01 giugno 2017, con la quale si comunicava la necessità di prorogare il termine del noleggio per 180 giorni, dalla data del collaudo;

CONSIDERATO

- Che in data 05/06/2017 nella riunione presso il DPC alla presenza del vice capo Dipartimento Dott. Angelo Borrelli, è stata autorizzata la suddetta proroga;
- Che con DD n° 217 del 18/08/2017 veniva impegnata la spesa per la proroga di giorni 180 del noleggio di cui all'oggetto;
- Che con DD n° 448 del 15/12/2017 veniva impegnata la spesa per la proroga di 90 giorni del noleggio dei seguenti moduli abitativi:
 - o Norcia Capoluogo i cinque moduli;
 - o Frazione Popoli;
 - o Frazione Savelli;
- Che con DD n° 249 del 10/04/2018 veniva impegnata la spesa per la proroga a tutto il 30/06/2018 per il noleggio dei moduli di San Pellegrino ed Ancarano, mentre a tutto il 27/08/2018 i seguenti moduli abitativi:
 - o Norcia Capoluogo i cinque moduli;
 - o Frazione Popoli;
 - o Frazione Savelli;
 - o Frazione Frascaro;
- Che con Determina di quest'Area n° 655 del 24/08/2018 veniva impegnata la spesa per la proroga a tutto il 31/12/2018 per il noleggio dei cinque moduli abitativi di Norcia Capoluogo e della Frazione Savelli, mentre per le frazioni di Frascaro, San Pellegrino, Ancarano e Popoli a tutto il 31/10/2018;
- Che con Determina di quest'Area n° 804 del 26/10/2018 veniva impegnata la spesa per la proroga a tutto il 31/12/2018 per il noleggio dei moduli abitativi della frazione Popoli;
- Che con Determina di quest'Area n° 928 del 31/12/2018 veniva impegnata la spesa per la proroga a tutto il 31/12/2019 per il noleggio dei cinque moduli abitativi di Norcia Capoluogo e della Frazione Savelli, mentre per la frazione di Popoli a tutto il 31/03/2019;
- Che con nota del Sindaco pro tempore del Comune di Norcia indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con Prot. Com/le n° 8109/2019, con la quale si comunicava la necessità di prorogare il termine del noleggio per ulteriori tre mesi a tutto il 30.06.2019 e quindi per totali 91 giorni;
- Che con Determinazione di quest'Area n° 216 del 28/03/2019 veniva impegnata la spesa per la proroga a tutto il 30/06/2019 il noleggio dei moduli abitativi della frazione Popoli;
- Che con Determinazione di quest'Area n° 381 del 20/06/2019 veniva impegnata la spesa per la proroga a tutto il 31/07/2019 per il noleggio dei moduli abitativi della frazione Popoli;

- Che con determinazione di quest'Area LL.PP. n° 779 del 23/12/2019, veniva impegnata la spesa per la proroga a tutto il 30/06/2020 per il noleggio dei cinque moduli abitativi di Norcia Capoluogo e della Frazione Savelli;
- Che con determinazione di quest'Area LL.PP. n° 386 del 23/06/2020, veniva impegnata la spesa per la proroga a tutto il 30/09/2020, il noleggio dei seguenti moduli abitativi:
 - o Norcia Capoluogo il n° 1, il n° 2 e il n° 4;
 a tutto il 31/10/2020, il noleggio dei seguenti moduli abitativi:
 - o Norcia Capoluogo il n° 5;
 - o Frazione Savelli;
 ed a tutto il 31/12/2020 il noleggio del modulo n° 3 di Norcia Capoluogo;
- Che occorre prorogare a tutto il 31/08/2021, il noleggio del modulo abitativo n° 3 di Norcia Capoluogo;

PRESO ATTO

- Che ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato 2A – Capitolato Tecnico, i prezzi dei mesi successivi al nono dovranno essere decurtati del 30%;
- Che per la 8^a proroga, occorre impegnare la somma di € 112.944,55 (compresa IVA 22%), come di seguito di seguito elencata:

NORCIA CAPOLUOGO:

- 1) TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR), per un importo pari ad € 84.491,10, oltre IVA 22%;
- 2) R.T.I. ITALSPURGHY ECOLOGIA S.r.l., con sede in San Dorligo Della Valle (TS) – EPS ITALIA S.r.l., con sede in Tavagnacco (UD), per un importo pari ad € 8.086,40, oltre IVA 22%;

per un totale di € 92.577,50 oltre IVA 22% e quindi per complessivi € 112.944,55;

ATTESTATO

- Che la copertura finanziaria per la fornitura in oggetto, pari ad € 112.944,55, da impegnare al Capitolo 2550/15 nell'esercizio finanziario 2021;
- Che occorre accertare al capitolo 76/1 la quota di € 112.944,55, a valere sui fondi di cui al DPCM n° 388 del 25/08/2016.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 29/12/2020

Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 44 del 30/12/2019;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 e successivi;

- Viste le OCDPC: n. 388 del 26/8/2016, n. 389 del 28/8/2016, n. 391 del 1/9/2016, n. 392 del 6/9/2016, n. 393 del 13/9/2016 e n. 394 del 19/09/2016 e successive;
- Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
- Vista la D.D. di quest'Area LL.PP. n° 395 del 12 dicembre 2016;
- Vista l'urgenza di prorogare la fornitura in noleggio di che trattasi;
- Viste le note del della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 12 maggio 2017 prot. DPC/ABI/32520 e del 30 maggio 2017 Prot. DPC/ABI/36352;
- Vista la nota di quest'Area LL.PP. con Prot. Com/le n° 11296 del 01 giugno 2017;
- Vista la DD n° 217 del 18/08/2017 di proroga noleggio per 180 giorni;
- Vista la DD n° 448 del 15/12/2017 di proroga noleggio per 90 giorni;
- Vista la DD n° 249 del 10/04/2018 di proroga noleggio a tutto il 30/06/2018 per il noleggio dei moduli di San Pellegrino ed Ancarano, mentre a tutto il 27/08/2018 per i restanti moduli abitativi;
- Vista la Determina di quest'Area n° 655 del 24/08/2018 di proroga a tutto il 31/12/2018 per il noleggio dei cinque moduli abitativi di Norcia Capoluogo e della Frazione Savelli, mentre per le frazioni di Frascaro, San Pellegrino, Ancarano e Popoli a tutto il 31/10/2018;
- Vista la Determina di quest'Area n° 804 del 26/10/2018 di proroga a tutto il 31/12/2018 per il noleggio dei moduli abitativi della frazione Popoli;
- Vista la Determina di quest'Area n° 928 del 31/12/2018 di proroga a tutto il 31/12/2019 per il noleggio dei cinque moduli abitativi di Norcia Capoluogo e della Frazione Savelli, mentre per la frazione di Popoli a tutto il 31/03/2019;
- Vista la DD n° 216 del 28/03/2019 di proroga a tutto il 30/06/2019 per il noleggio dei moduli abitativi della frazione Popoli;
- Vista la DD n° 381 del 20/06/2019 di proroga a tutto il 31/07/2019 per il noleggio dei moduli abitativi della frazione Popoli;
- Vista la DD n° 779 del 23/12/2019 di proroga a tutto il 30/06/2020 per il noleggio dei cinque moduli abitativi di Norcia Capoluogo e della Frazione Savelli;
- Vista la DD n° 386 del 23/06/2020 di proroga a tutto il 30/09/2020 il noleggio dei moduli abitativi di Norcia Capoluogo il n° 1, il n° 2 e il n° 4, a tutto il 30/10/2020, il noleggio dei moduli abitativi di Norcia Capoluogo il n° 5 e della Frazione Savelli ed a tutto il 31/12/2020 il noleggio del modulo n° 3 di Norcia Capoluogo;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

DISPONE

- 1) Di prendere atto della necessità di dover prorogare il noleggio a tutto il 31/08/2021, del modulo abitativo in Norcia Capoluogo il n° 3, con le ditte di cui sopra, relativa al: "SISMA 24 AGOSTO – 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI – NOLEGGIO MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN NORCIA CAPOLUOGO AREA III";
- 2) Di procedere pertanto alla proroga del descritto noleggio, per un importo totale pari ad € 92.577,50 oltre IVA di legge;
- 3) Di impegnare la somma di € 112.944,55 IVA al 22% compresa, al capitolo 2550/15,

con esigibilità Bilancio 2021;

- 4) Di accertare al capitolo 76/1 la quota di € 112.944,55, a valere sui fondi di cui al DPCM n° 388 del 25/08/2016.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Norcia, 29/12/2020

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 26-03-2021 al 10-04-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area

F.to Livio Angeletti