



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE

n. 76 del 10-05-2021	Oggetto: SISMA 24 AGOSTO - 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI - NOLEGGIO MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN NORCIA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE A SALDO, IN FAVORE DELLA DITTA CEMECO SRL, CON SEDE IN SAN SEVERINO MARCHE (MC) - CIG 6964101DEF.
-------------------------	---

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n° 395 del 12/12/2016, si procedeva in merito all'adesione degli accordi quadro relativi a: **“NOLEGGIO DI CONTAINERS PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI ABITATIVI PROVVISORI PER L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN NORCIA CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI POPOLI, SAVELLI, SAN PELLEGRINO, FRASCARO ED ANCARANO”**, sottoscritti tra il Dipartimento di Protezione Civile e le ditte per Norcia Capoluogo:

- 1) CEMECO S.r.l., con sede in San Severino Marche (MC);
- 2) TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR);
- 3) F.M.B. TUBES S.r.l., con sede in Polistena (RC);
- 4) R.T.I. ITALSPURGHI ECOLOGIA S.r.l., con sede in San Dorligo Della Valle (TS) – EPS ITALIA S.r.l., con sede in Tavagnacco (UD);
- 5) ALGECO S.p.A., con sede in Marcignago (PV);

e per le frazioni le ditte:

- ID TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR);
- ID MODULCASA LINE S.p.A., con sede in Traversetolo (PR);

- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 217 del 18/08/2017, veniva prorogata la fornitura container per 180 giorni;
- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 448 del 15/12/2017, veniva prorogata la fornitura container per 90 giorni;
- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 249 del 10/04/2018, veniva prorogata la fornitura container a tutto il 27/08/2018;
- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 655 del 24/08/2018, veniva prorogata la fornitura container a tutto il 31/12/2018;
- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 928 del 31/12/2018, veniva prorogata la fornitura container a tutto il 31/12/2019;
- Che con ulteriore D.D. dell'Area LL.PP. n° 779 del 23/12/2019, veniva prorogata la fornitura container a tutto il 30/06/2020;
- Che con ulteriore D.D. dell'Area LL.PP. n° 386 del 23/06/2020, veniva prorogata la fornitura a tutto il 30/09/2020, il noleggio dei seguenti moduli abitativi:
 - Norcia Capoluogo il n° 1, il n° 2 e il n° 4;
 a tutto il 31/10/2020, il noleggio dei seguenti moduli abitativi:
 - Norcia Capoluogo il n° 5 e Frazione Savelli;
 ed a tutto il 31/12/2020 il noleggio del modulo n° 3 di Norcia Capoluogo;
- Che la Ditta CEMECO S.r.l., con sede in San Severino Marche (MC), per la prestazione effettuata a tutto il 30/09/2020, ha trasmesso le fatture di seguito elencate:
 - la n° 48/PA del 03/07/2020 (Prot. Com/le n° 15969 del 20/07/2020), per un importo pari ad € 11.182,50 (oltre IVA 22%),
 - la n° 59/PA del 05/08/2020 (Prot. Com/le n° 18525 del 28/08/2020), per un importo pari ad € 11.182,50 (oltre IVA 22%),
 - la n° 62/PA del 04/09/2020 (Prot. Com/le n° 20895 del 21/09/2020), per un importo pari ad € 11.182,50 (oltre IVA 22%),
 - la n° 28/PA del 06/05/2021 (Prot. Com/le n° 10673 del 10/05/2021), per un importo pari ad € 10.732,12 (oltre IVA 22%),

relative al noleggio di che trattasi a tutto il 30/09/2021, in Norcia Capoluogo – Area I, per un importo pari ad € 44.279,62, oltre IVA 22% per € 9.741,52 e quindi per complessivi € 54.021,14;

- Che in data 01/03/2021 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 5184 il Durc On Line della citata ditta, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con validità a tutto il 29/06/2021;
- Che per quanto precede si dovrà provvedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € 54.021,14 (IVA compresa), inoltre occorre liquidare a fine contratto, la percentuale trattenuta dello 0,50% dell'imponibile di ogni fattura emessa, così come stabilito al comma 7 dell'art. 10 dell'Accordo Quadro, pari alla somma di € 2.563,99 e quindi per un ammontare complessivo di **€ 56.585,13**, da attribuire al **capitolo n° 2550/15 Impegno n° 335/2020** per l'importo di **€ 54.021,14**, mentre la restante somma di **€ 2.563,99**, è da imputare al medesimo capitolo **Impegno n° 635/2018 Bilancio corrente**;
- Che alla ditta sarà pagata la somma di **€ 46.843,61**, relativa all'imponibile delle citate fatture e le suddette trattenute dello 0,5%, con **IBAN: IT7110103069201000061629924** e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di **€ 9.741,52** che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 10/05/2021

III Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

II IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 03 del 04/03/2021;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 e successivi;
- Viste le OCDPC: n. 388 del 26/8/2016, n. 389 del 28/8/2016, n. 391 del 1/9/2016, n. 392 del 6/9/2016, n. 393 del 13/9/2016 e n. 394 del 19/09/2016 e successive;
- Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
- Vista la D.D. n° 395 del 12/12/2016, relativa all'adesione degli accordi quadro ed all'impegno di spesa del noleggio in oggetto, in favore della Ditta CEMECO S.r.l., con sede in San Severino Marche (MC);
- Viste: la D.D. n° 217 del 18/08/2017, la D.D. n° 448 del 15/12/2017, la D.D. n° 249 del 10/04/2018, la D.D. n° 655 del 24/08/2018, la D.D. n° 928 del 31/12/2018, la D.D. n° 779 del 23/12/2019 e la n° 386 del 23/06/2020, relative alle proroghe del noleggio dei moduli abitativi provvisori in Norcia Capoluogo e frazioni;
- Viste le fatture descritte in premessa, relative al noleggio dei moduli di che trattasi, trasmesse dalla citata ditta;
- Visto il Durc On Line della citata Ditta, (Prot. Com/le n° 5184 del 01/03/2021), con validità a tutto il 29/06/2021;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell'IVA di legge;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

DISPONE

- 1) Di prendere atto della determinazione dirigenziale n° 395 del 12/12/2016, con la quale si procedeva in merito all'adesione degli accordi quadro relativi a: **“NOLEGGIO DI CONTAINERS PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI ABITATIVI PROVVISORI PER L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN NORCIA CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI POPOLI, SAVELLI, SAN PELLEGRINO, FRASCARO ED ANCARANO”**, sottoscritti tra il Dipartimento di Protezione Civile e le ditte affidatarie e successive proroghe approvate con la D.D. n° 217 del 18/08/2017, la D.D. n° 448 del 15/12/2017, la D.D. n° 249 del 10/04/2018, la D.D. n° 655 del 24/08/2018, la D.D. n° 928 del 31/12/2018, la n° 779 del 23/12/2019 e la n° 386 del 23/06/2020;

2) Di prendere atto delle fatture trasmesse dalla Ditta CEMECO S.r.l., con sede in San Severino Marche (MC), per il noleggio di che trattasi in Norcia Capoluogo – Area I, come da dettaglio che segue:

- la n° 48/PA del 03/07/2020 (Prot. Com/le n° 15969 del 20/07/2020), per un importo pari ad € 11.182,50 (oltre IVA 22%),
- la n° 59/PA del 05/08/2020 (Prot. Com/le n° 18525 del 28/08/2020), per un importo pari ad € 11.182,50 (oltre IVA 22%),
- la n° 62/PA del 04/09/2020 (Prot. Com/le n° 20895 del 21/09/2020), per un importo pari ad € 11.182,50 (oltre IVA 22%),
- la n° 28/PA del 06/05/2021 (Prot. Com/le n° 10673 del 10/05/2021), per un importo pari ad € 10.732,12 (oltre IVA 22%),

relative al noleggio di che trattasi a tutto il 30/09/2021, in Norcia Capoluogo – Area I, per un importo pari ad € 44.279,62, oltre IVA 22% per € 9.741,52 e quindi per complessivi € 54.021,14;

3) Di prendere atto che in data in data 01/03/2021 veniva acquisito al Prot. Com/le n° 5184 il Durc On Line della citata ditta, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con validità a tutto il 29/06/2021;

4) Di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, che l'importo da liquidare a saldo della prestazione, è pari ad € 54.021,14 (IVA compresa), oltreché a fine contratto occorre liquidare la percentuale trattenuta dello 0,50% dell'imponibile su ogni fattura emessa, così come stabilito al comma 7 dell'art. 10 dell'Accordo Quadro, pari alla somma di € 2.563,99 e quindi per un ammontare complessivo di **€ 56.585,13**, da attribuire al **capitolo n° 2550/15 Impegno n° 335/2020** per l'importo di **€ 54.021,14** mentre la restante somma di **€ 2.563,99**, è da imputare al medesimo capitolo **Impegno n° 635/2018 Bilancio corrente**;

5) Di liquidare alla Ditta CEMECO S.r.l., le citate fatture, la somma di **€ 46.843,61**, relativa all'imponibile delle citate fatture e le suddette trattenute dello 0,5%, con **IBAN: IT7110103069201000061629924**;

6) Di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 9.741,52**, corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture in precedenza indicate.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Norcia, 10/05/2021

Il Responsabile del Settore

Livio Angeletti

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

II RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Livio Angeletti

Oggetto : SISMA 24 AGOSTO - 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI - NOLEGGIO MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN NORCIA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE A SALDO, IN FAVORE DELLA DITTA CEMECO SRL, CON SEDE IN SAN SEVERINO MARCHE (MC) - CIG 6964101DEF.

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to Sara Di Bernardini

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile del Settore

Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 07-06-2021 al 22-06-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile del Settore

F.to Livio Angeletti