



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. 427<br>del 20-07-2020 | Oggetto: <del>SISMA 24 AGOSTO - 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI</del> - NOLEGGIO MODULI ABITATIVI PROVVISORI IN NORCIA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DI SPESA, IN FAVORE DELLA DITTA CEMECO SRL, CON SEDE IN SAN SEVERINO MARCHE (MC) - CIG 6964101DEF. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### RAPPORTO ISTRUTTORIO

#### PREMESSO:

- Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n° 395 del 12/12/2016, si procedeva in merito all'adesione degli accordi quadro relativi a: **"NOLEGGIO DI CONTAINERS PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI ABITATIVI PROVVISORI PER L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN NORCIA CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI POPOLI, SAVELLI, SAN PELLEGRINO, FRASCARO ED ANCARANO"**, sottoscritti tra il Dipartimento di Protezione Civile e le ditte per Norcia Capoluogo:

- 1) CEMECO S.r.l., con sede in San Severino Marche (MC);
- 2) TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR);
- 3) F.M.B. TUBES S.r.l., con sede in Polistena (RC);
- 4) R.T.I. ITALSPURGHI ECOLOGIA S.r.l., con sede in San Dorligo Della Valle (TS) – EPS ITALIA S.r.l., con sede in Tavagnacco (UD);
- 5) ALGECO S.p.A., con sede in Marcignago (PV);

e per le frazioni le ditte:

- ID TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR);
- ID MODULCASA LINE S.p.A., con sede in Traversetolo (PR);

- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 217 del 18/08/2017, veniva prorogata la fornitura container per 180 giorni;
- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 448 del 15/12/2017, veniva prorogata la fornitura container per 90 giorni;
- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 249 del 10/04/2018, veniva prorogata la fornitura container a tutto il 27/08/2018;
- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 655 del 24/08/2018, veniva prorogata la fornitura container

a tutto il 31/12/2018;

- Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 928 del 31/12/2018, veniva prorogata la fornitura container a tutto il 31/12/2019;
- Che con ulteriore D.D. dell'Area LL.PP. n° 779 del 23/12/2019, veniva prorogata la fornitura container a tutto il 30/06/2020;
- Che con ulteriore D.D. dell'Area LL.PP. n° 386 del 23/06/2020, veniva prorogata la fornitura a tutto il 30/09/2020, il noleggio dei seguenti moduli abitativi:

▪ Norcia Capoluogo il n° 1, il n° 2 e il n° 4;

a tutto il 31/10/2020, il noleggio dei seguenti moduli abitativi:

▪ Norcia Capoluogo il n° 5 e Frazione Savelli;

ed a tutto il 31/12/2020 il noleggio del modulo n° 3 di Norcia Capoluogo;

- Che la Ditta CEMECO S.r.l., con sede in San Severino Marche (MC), per la prestazione effettuata ha trasmesso le fatture di seguito elencate:

- la n° 26/PA del 09/04/2020 (Prot. Com/le n° 8090 del 15/04/2020), per un importo pari ad € 11.182,50 (oltre IVA 22%),
- la n° 33/PA del 06/05/2020 (Prot. Com/le n° 10791 del 21/05/2020), per un importo pari ad € 11.182,50 (oltre IVA 22%),
- la n° 43/PA del 09/06/2020 (Prot. Com/le n° 13332 del 22/06/2020), per un importo pari ad € 11.182,50 (oltre IVA 22%),

relative al noleggio di che trattasi in Norcia Capoluogo – Area I, per un importo pari ad € 33.547,50, oltre IVA 22% per € 7.380,45 e quindi per complessivi € 40.927,95;

- Che in data 02/07/2020 veniva richiesto il Durc On Line della citata ditta, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con validità a tutto il 30/10/2020;
- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € 40.927,95 (IVA compresa), da cui detrarre la percentuale dello 0,50% dell'imponibile, così come stabilito al comma 7 dell'art. 10 dell'Accordo Quadro, relativo ad -€ 167,74 e quindi per un ammontare residuo di **€ 40.760,21**, da attribuire al **capitolo n° 2550/15 Impegno n° 54/2020 Bilancio corrente**;
- Che alla ditta sarà pagata la somma di **€ 33.379,76**, relativa al solo imponibile, con **IBAN: IT7110103069201000061629924** e con emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l'importo IVA di **€ 7.380,45** che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 20/07/2020

**III Tecnico Istruttore**

**IGeom. Elisabetta Cosetti**

---

**II IL RESPONSABILE DELL'AREA**

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 44 del 30/12/2019;

- Visto l'evento sismico del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 e successivi;
- Viste le OCDPC: n. 388 del 26/8/2016, n. 389 del 28/8/2016, n. 391 del 1/9/2016, n. 392 del 6/9/2016, n. 393 del 13/9/2016 e n. 394 del 19/09/2016 e successive;
- Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
- Vista la D.D. n° 395 del 12/12/2016, relativa all'adesione degli accordi quadro ed all'impegno di spesa del noleggio in oggetto, in favore della Ditta CEMECO S.r.l., con sede in San Severino Marche (MC);
- Viste: la D.D. n° 217 del 18/08/2017, la D.D. n° 448 del 15/12/2017, la D.D. n° 249 del 10/04/2018, la D.D. n° 655 del 24/08/2018, la D.D. n° 928 del 31/12/2018, la D.D. n° 779 del 23/12/2019 e la n° 386 del 23/06/2020, relative alle proroghe del noleggio dei moduli abitativi provvisori in Norcia Capoluogo e frazioni;
- Viste le fatture descritte in premessa, relative al noleggio dei moduli di che trattasi, trasmesse dalla citata ditta;
- Visto il Durc On Line della citata Ditta, con validità a tutto il 30/10/2020;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);
- Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell'IVA di legge;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

## DISPONE

- 1) Di prendere atto della determinazione dirigenziale n° 395 del 12/12/2016, con la quale si procedeva in merito all'adesione degli accordi quadro relativi a: **“NOLEGGIO DI CONTAINERS PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI ABITATIVI PROVVISORI PER L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN NORCIA CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI POPOLI, SAVELLI, SAN PELLEGRINO, FRASCARO ED ANCARANO”**, sottoscritti tra il Dipartimento di Protezione Civile e le ditte affidatarie e successive proroghe approvate con la D.D. n° 217 del 18/08/2017, la D.D. n° 448 del 15/12/2017, la D.D. n° 249 del 10/04/2018, la D.D. n° 655 del 24/08/2018, la D.D. n° 928 del 31/12/2018, la n° 779 del 23/12/2019 e la n° 386 del 23/06/2020;
- 2) Di prendere atto delle fatture trasmesse dalla Ditta CEMECO S.r.l., con sede in San Severino Marche (MC), per il noleggio di che trattasi in Norcia Capoluogo – Area I, come da dettaglio che segue:
  - la n° 26/PA del 09/04/2020 (Prot. Com/le n° 8090 del 15/04/2020), per un importo pari ad € 11.182,50 (oltre IVA 22%),
  - la n° 33/PA del 06/05/2020 (Prot. Com/le n° 10791 del 21/05/2020), per un importo pari ad € 11.182,50 (oltre IVA 22%),
  - la n° 43/PA del 09/06/2020 (Prot. Com/le n° 13332 del 22/06/2020), per un importo pari ad € 11.182,50 (oltre IVA 22%),

relative al noleggio di che trattasi in Norcia Capoluogo – Area I, per un importo pari ad € 33.547,50, oltre IVA 22% per € 7.380,45 e quindi per complessivi € 40.927,95;

- 3) Di prendere atto che in data 02/07/2020 veniva richiesto il Durc On Line della citata ditta, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con validità a tutto il 30/10/2020;
- 4) Di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, che l'importo complessivo di € 40.927,95 (IVA compresa), da cui detrarre la percentuale dello 0,50% dell'imponibile, così come stabilito al comma 7 dell'art. 10 dell'Accordo Quadro, relativo ad -€ 167,74 e quindi per un ammontare residuo di **€ 40.760,21**, da attribuire al **capitolo n° 2550/15 Impegno n° 54/2020 Bilancio corrente**;
- 5) Di liquidare alla Ditta CEMECO S.r.l., le citate fatture, la somma di **€ 33.379,76**, relativa solo all'imponibile, con **IBAN: IT7110103069201000061629924**;
- 6) Di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 7.380,45**, corrispondente all'IVA dovuta relativamente alle fatture in precedenza indicate.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Norcia, 20/07/2020

**Il Responsabile dell'Area**

Livio Angeletti

#### **ATTESTA**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

**Il Responsabile dell'Area**

F.to Livio Angeletti

---

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**  
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

***Norcia, lì***

**Il Responsabile dell'Area**  
Livio Angeletti

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 16-12-2020 al 31-12-2020 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'Area**  
F.to Livio Angeletti