



# COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n. 85<br>del 07-02-2018 | Oggetto: <del>SISMA 24 AGOSTO - 26 E 30 OTTOBRE 2016 E</del><br>SUCCESSIVI - NOLEGGIO MODULI ABITATIVI<br>PROVVISORI IN NORCIA CAPOLUOGO -<br>LIQUIDAZIONE DI SPESA, IN FAVORE DELLA<br>DITTA EPS ITALIA S.R.L., CON SEDE IN<br>TAVAGNACCO (UD) - CIG 69645597E5. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### RAPPORTO ISTRUTTORIO

#### PREMESSO:

Che con Determinazione dell'Area LL.PP. n° 395 del 12/12/2016, si procedeva in merito all'adesione degli accordi quadro relativi a: **"NOLEGGIO DI CONTAINERS PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI ABITATIVI PROVVISORI PER L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN NORCIA CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI POPOLI, SAVELLI, SAN PELLEGRINO, FRASCARO ED ANCARANO"**, sottoscritti tra il Dipartimento di Protezione Civile e le ditte per Norcia Capoluogo:

- 1) CEMECO S.r.l., con sede in San Severino Marche (MC);
- 2) TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR);
- 3) F.M.B. TUBES S.r.l., con sede in Polistena (RC);
- 4) R.T.I. ITALSPURGHI ECOLOGIA S.r.l., con sede in San Dorligo Della Valle (TS) – EPS ITALIA S.r.l., con sede in Tavagnacco (UD);
- 5) ALGECO S.p.A., con sede in Marcignago (PV);

e per le frazioni le ditte:

- TECNIFOR S.p.A., con sede in San Gemini (TR);
- 1) MODULCASA LINE S.p.A., con sede in Traversetolo (PR);
  - 2)

Che con D.D. dell'Area LL.PP. n° 217 del 18/08/2017, veniva prorogata la fornitura container per 180 giorni;

Che la Ditta EPS ITALIA S.r.l., con sede in Tavagnacco (UD), per la prestazione effettuata ha trasmesso le fatture di seguito elencate:

- o la n° 15 del 03/08/2017 (Prot. Com/le n° 15776 del 16/08/2017), per un importo pari ad € 577,22 (oltre IVA 22%),
- o la n° 20 del 31/08/2017 (Prot. Com/le n° 17863 del 21/09/2017), per un importo pari ad € 577,22 (oltre IVA 22%),

- la n° 23 del 30/09/2017 (Prot. Com/le n° 19838 del 19/10/2017), per un importo pari ad € 558,60 (oltre IVA 22%),
- la n° 26 del 31/10/2017 (Prot. Com/le n° 21823 del 16/11/2017), per un importo pari ad € 577,22 (oltre IVA 22%),
- la n° 29 del 30/11/2017 (Prot. Com/le n° 23868 del 18/12/2017), per un importo pari ad € 558,60 (oltre IVA 22%),

relative al noleggio del 4° e 5° modulo di Norcia Capoluogo, per un importo pari ad € 2.848,86, oltre IVA 22% per € 626,75 e quindi per complessivi € 3.475,61;

- Che in data 27/11/2017 veniva richiesto il Durc On Line, della citata ditta, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con validità a tutto il 27/03/2018;
- Che per quanto precede occorre provvedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € 3.475,61 (IVA compresa), da cui detrarre la percentuale dello 0,50% dell'imponibile, così come stabilito al comma 7 dell'art. 10 dell'Accordo Quadro, relativo ad -€ 14,24 e quindi per un ammontare residuo di € 3.461,37, da attribuire al capitolo n° 2550/15 Impegno n° 427/2017, Bilancio corrente;
- Che alla ditta sarà pagata la somma di **€ 2.834,62**, relativa al solo imponibile, con **IBAN: IT23X0634064200100000002974** e con emissione in Partita di Giro di reverse di incasso l'importo IVA di **€ 626,75** che verrà versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 07/02/2018

**Il Tecnico Istruttore**  
Geom. Elisabetta Cosetti

---

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Preso atto delle premesse;

- Visto il Decreto Sindacale n° 03 del 31/01/2018;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 e successivi;
- Viste le OCDPC: n. 388 del 26/8/2016, n. 389 del 28/8/2016, n. 391 del 1/9/2016, n. 392 del 6/9/2016, n. 393 del 13/9/2016 e n. 394 del 19/09/2016 e successive;
- Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
- Vista la D.D. n° 395 del 12/12/2016, relativa all'adesione degli accordi quadro ed all'impegno di spesa del noleggio in oggetto, in favore della Ditta EPS ITALIA S.r.l., con sede in Tavagnacco (UD);
- Vista la D.D. n° 217 del 18/08/2017, relativa alla proroga del noleggio dei moduli abitativi provvisori in Norcia Capoluogo e frazioni;
- Viste le fatture descritte in premessa, relative al noleggio dei moduli di che trattasi, trasmesse dalla citata ditta;
- Visto il Durc On Line della citata Ditta, con validità a tutto il 27/03/2018;
- Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA,

introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell'IVA di legge;

- Visto il vigente Statuto Comunale;

- Visto Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267;

- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;

## DISPONE

- 1) Di prendere atto della determinazione dirigenziale n° 395 del 12/12/2016, con la quale si procedeva in merito all'adesione degli accordi quadro relativi a: **“NOLEGGIO DI CONTAINERS PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI ABITATIVI PROVVISORI PER L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN NORCIA CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI POPOLI, SAVELLI, SAN PELLEGRINO, FRASCARO ED ANCARANO”**, sottoscritti tra il Dipartimento di Protezione Civile e le ditte affidatarie e successiva proroga approvata con D.D. n° 217 del 18/08/2017;

- 2) Di prendere atto delle fatture trasmesse dalla Ditta EPS ITALIA S.r.l., con sede in Tavagnacco (UD), per il noleggio del 4° e 5° modulo di Norcia Capoluogo, come da dettaglio che segue:

- la n° 15 del 03/08/2017 (Prot. Com/le n° 15776 del 16/08/2017), per un importo pari ad € 577,22 (oltre IVA 22%),
- la n° 20 del 31/08/2017 (Prot. Com/le n° 17863 del 21/09/2017), per un importo pari ad € 577,22 (oltre IVA 22%),
- la n° 23 del 30/09/2017 (Prot. Com/le n° 19838 del 19/10/2017), per un importo pari ad € 558,60 (oltre IVA 22%),
- la n° 26 del 31/10/2017 (Prot. Com/le n° 21823 del 16/11/2017), per un importo pari ad € 577,22 (oltre IVA 22%),
- la n° 29 del 30/11/2017 (Prot. Com/le n° 23868 del 18/12/2017), per un importo pari ad € 558,60 (oltre IVA 22%),

per un importo pari ad € 2.848,86, oltre IVA 22% per € 626,75 e quindi per complessivi € 3.475,61;

- 3) Di prendere atto che in data 27/11/2017 veniva richiesto il Durc On Line, della citata ditta, attestante la conformità con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, con validità a tutto il 27/03/2018;

- 4) Di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, che l'importo complessivo di € 3.475,61 (IVA compresa), da cui detrarre la percentuale dello 0,50% dell'imponibile, così come stabilito al comma 7 dell'art. 10 dell'Accordo Quadro, relativo ad -€ 14,24 e quindi per un ammontare residuo di € 3.461,37, da attribuire al capitolo n° 2550/15 Impegno n° 427/2017, Bilancio corrente;

- 5) Di liquidare alla Ditta EPS ITALIA S.r.l., le citate fatture, la somma di **€ 2.834,62**, relativa solo all'imponibile, con **IBAN: IT23X0634064200100000002974**;

- Di liquidare altresì all'Erario la somma di **€ 626,75**, corrispondente all'IVA dovuta  
6) relativamente alle fatture in precedenza indicate.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
- 

Norcia, 07/02/2018

**Il Responsabile dell'Area**

Livio Angeletti

#### **ATTESTA**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

**Il Responsabile dell'Area**

F.to Livio Angeletti

---

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria**

F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

*Norcia, lì*

**Il Responsabile dell'Area**

Livio Angeletti

---

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 16-02-2018 al 03-03-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

**Il Responsabile dell'Area**

F.to Livio Angeletti