



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

n. 570 del 11-09-2019	Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016 - Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina, distinta al catasto al fg. 121 part.lla H e dell' edificio Ex Seminario vescovile al catasto al Fg. 121 part.lle 516, 560 e 561 in via Manzoni e in via Pietro Micca- Proroga del termine di ultimazione lavori CUP F57G18000030001 CIG 7796975B4E.
--------------------------	--

RAPPORTO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

- Che alle ore 3.36 del giorno 24 agosto 2016 è stata avvertita una violenta scossa sismica seguita da una intensa attività tellurica, che ha interessato gran parte del territorio comunale;
- Che in data 26/10/2016 le scosse di rilevante entità si sono ripresentate creando ulteriori situazioni di pericolo e danneggiamenti;
- Che ulteriormente in data 30/10/2016 alle ore 7:40 si è assistito ad un evento sismico di eccezionale intensità che ha generato una nuova situazione di emergenza in tutto il territorio comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 2600 del 24/08/2016: “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24.08.2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016, con la quale è stato dichiarato sino al 180° giorno dalla stessa data del provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni, Umbria, Lazio, Marche ed Abruzzo in data 24 agosto. Dichiarazione estesa con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016 a seguito degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTA la Legge 123 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita

economica nel Mezzogiorno”, e con la quale, come disposto dall'art. 16-sexies, tra l'altro si proroga fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza in essere, prevedendone anche una possibile ulteriore proroga per un periodo massimo di 180 giorni;

VISTA la Delibera Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto “*Proroga, di centottanta giorni, stato di emergenza eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo e fenomeni meteorologici nel mese di gennaio 2017*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 52 del 03-03-2018 con la quale si proroga lo stato di emergenza di ulteriori 180 giorni;

VISTA la Legge 24 luglio 2018 , n. 89 Art. 1: “*Omissis... 4 –bis. Lo stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 - sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri...Omissis*”.

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 Art. 1 Comma 988 Omissis...” 4 ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019”... Omissis.

CONSIDERATO:

- che dall’inizio del fenomeno tellurico alle scosse di maggiore intensità si sono aggiunte migliaia di altre scosse avvertibili e che perdura un rilevante sciame sismico;
- che il succedersi delle scosse ha comportato la produzione e il continuo aggravamento di danni ingenti a persone e cose, il deterioramento di edifici e infrastrutture sino a generare una permanente situazione di pericolo per l’incolumità pubblica e privata;
- l’evoluzione dei dissesti statici, nei quali la permanenza di elementi pericolanti sulla pubblica via ha dato luogo al prodursi di crolli e interruzioni stradali con conseguente compromissione o minaccia degli interessi primari;

VISTE le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- n. 388 del 26/08/2016 recante “Primi interventi urgenti di Protezione - Civile conseguenti all’eccezionalità dell’evento che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016;
- n. 389 del 28/08/2016, n. 391 del 1/09/2016, n. 392 del 6/09/2016, n. 393 del 13/09/2016 e n. 394 del 20/09/2016 e successive, recanti “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all’art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;

VISTO l’articolo 28 comma 1 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. n. 229 e s.m.i. del 15.12.2016 che stabilisce “*Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.*

389, all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni”;

VALUTATI gli eventi nel territorio del Comune, per i quali è stata emessa dichiarazione di “stato di emergenza nazionale”;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all' integrità della vita e alla salubrità dell' ambiente;

VISTO che gli eventi sismici hanno causato l'inagibilità di alcuni edifici tra cui: la Chiesa di Santa Caterina, distinta al Catasto al fg. 121 part.IIa H, ed ex Seminario Vescovile, distinto al Catasto a fg. 121 part.IIe 516 560 e 561, in Via P. Micca e Via Manzoni, compromettendone la stabilità delle strutture non ancora crollate;

VISTA l' attivazione del del Gruppo Tecnico di Supporto e la scheda di valutazione G.T.S. n. 282 del 07/08/2018, relativa alle vie pubbliche Via Manzoni e Via Pietro Micca, con la quale si ritiene necessario di procedere a interventi di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina e del Seminario Vescovile a tutela delle pubbliche vie e per la salvaguardia dei beni tutelati;

VISTO il Nulla Osta della Regione Umbria n. 75 del 23/01/2019, acquisito al Prot. Com.le n.1543 del 25/01/2019 che autorizzava il Comune di Norcia ad intervenire alla messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina e dell' edificio ex Seminario in Via Manzoni e Via Pietro Micca;

VISTO che a tutela della pubblica incolumità e del bene è necessario mettere in sicurezza tali manufatti;

VISTO l'rt. 163 del D. Lgs. 18/06/2016 n. 50, “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;

VISTO:

- Che con Determinazione Dirigenziale n.76 del 13/02/2019 si affidava il servizio di progettazione per la messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina ed ex Seminario Vescovile tratto Via Manzoni e Via P. Micca alla Società Giannantoni Ingegneria e si approvavano gli elaborati progettuali redatti dal tecnico incaricato, Ing. Andrea Giannantoni e si approvava la spesa prevista;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 119 del 25/02/2019 si affidava in via provvisoria, nelle more delle verifiche di cui all' art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della ditta L.E.S.A. s.r.l. con sede a Norcia (Pg);
- Che è stata emessa Ordinanza Sindacale n. 23 del 26/02/2019 per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina, distinta al Catasto al fg. 121 part.IIa H e dell' edificio Ex Seminario Vescovile, distinto al Catasto al fg. 121 part.IIe 516,560 e 561, in via Manzoni e in Via Pietro Micca, danneggiati a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi a tutela della pubblica incolumità
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 236 del 04/04/2019 a seguito dalle verifiche, previste dall' art, 80 del D.Lgs n. 50/2016, si confermava l' affidamento definitivo alla ditta L.E.S.A. s.r.l. con sede in Norcia (Pg);
- Che i rapporti tra Comune di Norcia e la ditta L.E.S.A. s.r.l. sono regolati con il contratto d' appalto Rep. n. 4151 del 09/05/2019 (Estremi di Registrazione Serie 1 Numero: 9 del 17/05/2019) per i lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina e dell' edificio Ex Seminario Vescovile in Norcia;

- Che con nota n. 0007196 del 12/04/2019 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Regione Umbria, a seguito del sopralluogo congiunto del 08/04/2019, richiedeva di provvedere con la massima sollecitudine a prelevare e trasportare al Deposito di Santo Chiodo le opere d'arti rinvenute in un locale, non ispezionabile in fase di progettazione, sottostante l'abside della chiesa;
- Che con nota del 14/06/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 12360 del 17/06/2019, la Regione Umbria autorizzava ad utilizzare le economie di gare per le lavorazioni in variante con il Nulla Osta n. 75/bis del 11/06/2019;
- Che con Determinazione Dirigenziale n.378 del 19/06/2019 si approvava la perizia di variante e si rimodulava il quadro tecnico economico affidando i lavori alla stessa ditta L.E.S.A. s.r.l.;
- Che detti lavori vennero consegnati, con un specifico verbale consegna in via d'urgenza datato il 05/03/2019, con previsione di ultimazione, fissata per il giorno 02/08/2019;
- Che con Verbale di Coordinamento n. 9 del 27/05/2019 il Coordinatore per la sicurezza Ing. Alessandro Casciarri segnalava la necessità di spostare i cavi Enel dalla parete della chiesa per poter effettuare gli interventi previsti in prospetto;
- Che con nota del 28/06/2019, acquisita al Prot. Com.le n. 13523 del 01/07/2019, la ditta L.E.S.A. s.r.l., chiedeva la proroga del termine dei lavori per il perdurare stallo da parte dell' Enel per i lavori di rimozione dei cavi
- Che in data 01/08/2019 i lavori sono stati sospesi con verbale di Sospensione n. 1 per il mancato intervento del personale dell' Enel per lo spostamento dei cavi elettrici presenti sulla facciata della Chiesa in Via Manzoni;
- Che con il Verbale di Coordinamento n. 12 del 23/08/2019 il Coordinatore per la sicurezza Ing. Alessandro Casciarri, segnalava la possibilità di ripresa dei lavori a seguito dello spostamento dei cavi;
- Che i lavori sono ripresi in data 26/08/2019, con il Verbale di ripresa lavori n. 1 del 26/08/2019 con previsione ultimazione lavori fissata per il giorno 14/09/2019;
- Che il Direttore dei Lavori Ing. Andrea Giannantoni con nota acquisita al Prot. Com.le n. 17960 del 29/08/2019, richiedeva una proroga per ultimazione dei lavori di 25 giorni consecutivi a causa degli impedimenti alla spedita prosecuzione delle lavorazione;
- Che per quanto espresso si ritiene accoglibile l' istanza di proroga di giorni 25 naturali e consecutivi, e rideterminare la scadenza per l' ultimazione dei lavori per il giorno 09/10/2019, sempre che ciò non comporti pregiudizio per possibili richieste di oneri da parte della ditta esecutrice;

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 11/09/2019

Il Tecnico Istruttore
Ing. Salvatore Carfagni

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 06 del 22/05/2019;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
- Visto l'evento sismico del 24/08/2016 e successivi;
- Considerato l' art. 107 del D.Lgs n. 50/2016;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali";
- Considerati i contenuti di cui all'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. N° 267/2000;
- Vista l' Ordinanza Sindacale n. 23 del 26/02/2019;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 76 del 13/02/2019;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 119 del 25/02/2019;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 236 del 04/04/2019;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 378 del 19/06/2019;
- Visto il Contratto di Appalto stipulato con atto pubblico Rep. n. 4151 del 09/05/2019;
- Visto il verbale di consegna in via d'urgenza lavori del 05/03/2019;
- Visto il verbale di Verbale di Sospensione n. 1 del 01/08/2019;
- Visto il verbale di Ripresa Lavori n. 1 del 26/08/2019;

DISPONE

- 1) Di prendere atto ed approvare quanto riportato nel quadro istruttorio;
- 2) Di concedere la proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori in "Somma urgenza di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Caterina, distinta al Catasto al fg. 121 part.lla H e dell'edificio Ex Seminario Vescovile, distinto al Catasto al fg. 121 part.lle 516,560 e 561, in via Manzoni e in Via Pietro Micca" di gg. 25 (venticinque) naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine contrattuale;
- 3) Di dare atto, alla luce della suddetta proroga, che il nuovo termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è fissato al 09/10/2019;
- 4) Di dare atto che, detta proroga, è concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- 5) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 12-09-2019 al 27-09-2019 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Livio Angeletti