



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIO

Numero	Oggetto: SISMA 2016 - PROROGA AL 31 MAGGIO 2018 DEL NOLEGGIO
51	CONTAINER COLLETTIVI IN CASCIA LOC. CAMPO DI MARE -
Data	DITTA TECNIFOR SPA
20-03-18	

N. 309 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di marzo, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
- con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388 sono stati disciplinati i primi interventi urgenti di protezione civile conseguente all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016; - con le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, n. 400 del 31 ottobre 2016, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406 e del 15 novembre 2016, n. 408, sono stati disposti gli ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016" ha disposto all'art. 2 contenente disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori;
- a seguito della pubblicazione del citato decreto legge 205/2016, il Capo Dipartimento della protezione civile ha emanato l'ordinanza n. 406 del 12 novembre 2016, la quale ha confermato la previsione normativa dell'avvalimento della Società Consip S.p.A. per l'espletamento della procedura negoziata di cui all'art. 2 del medesimo decreto legge;
- la Società Consip S.p.A. in data 12.11.2016 ha pubblicato la procedura negoziata d'urgenza in tre lotti per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di beni e servizi finalizzati all'allestimento delle aree di accoglienza della popolazione interessata dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nei mesi di agosto e ottobre 2016;

- la predetta procedura negoziata si è conclusa il 17.11.2016, con invio agli aggiudicatari, da parte della Consip S.p.A., dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione;
- che tali fenomeni hanno causato numerosi e notevoli danni a diverse unità abitative con relativa dichiarazione di inagibilità, per cui si rende necessario procedere alla installazione di container collettivi per il ricovero della popolazione di un'area individuata in Cascia capoluogo per 48 persone e una presso la frazione di Avendita per 60 persone;
- che gli eventi sismici dell'ottobre 2016 hanno determinato la necessità di installare dei container collettivi per il ricovero della popolazione sgomberata in Cascia capoluogo per 48 persone e una presso la frazione di Avendita per 60 persone;
- che, con propria determinazione n. 98 del 22 dicembre 2016, si è proceduto ad assumere apposito impegno di spesa per il noleggio di containers per almeno 180 giorni e l'acquisto del necessario mobilio;
- che, con propria determinazione n. 164 del 08 luglio 2017, è stata disposta la proroga del noleggio dei containers collettivi in loc. Cascia Campo di Mare fino alla data del 15 novembre 2017.
- che, con propria determinazione n. 266 del 20 novembre 2017, è stata disposta la proroga del noleggio dei containers collettivi in loc. Cascia Campo di Mare fino alla data del 31 Dicembre 2017.
- che, con propria determinazione n. 298 del 27 dicembre 2017, è stata disposta la proroga del noleggio dei containers collettivi in loc. Cascia Campo di Mare fino alla data del 31 Gennaio 2018.

che, con propria determinazione n. 29 del 19 febbraio 2018, è stata disposta la proroga del noleggio dei **containers collettivi in loc. Cascia Campo di Mare fino alla data del 31 Marzo 2017.**

CONSIDERATO:

- che, valutato lo stato di avanzamento dei lavori relativi all'installazione e successiva consegna delle rimanenti SAE nella citata località è indispensabile procrastinare ulteriormente la data di proroga determinandola in via transitoria al **31 Maggio 2018**, significando comunque che il noleggio potrà essere comunque cessato anticipatamente a tale data nel caso si verificasse la possibilità di procedere alla consegna definitiva delle rimanenti SAE.

PRESO ATTO:

- che il noleggio è stato garantito dalla Società Tecnifor S.p.A., con sede legale in San Gemini (TR), Via Galileo Galilei, 1 cap. 05029, P.IVA e C.F. 00214930554;

RITENUTO di dover procedere e confermare il noleggio dei moduli di Cascia loc. Campo di Mare secondo il seguente ulteriore ordine:

DENOMINAZIONE DELL'AREA INSEDIAMENTO DEI CONTAINER: CASCIA LOC. CAMPO DI MARE - PERIODO: 01/04/2018 – 31/05/2018				
TIPOLOGIA	NUMERO	PREZZO Euro/Giorno	DURATA ULTERIORE NOLEGGIO OLTRE 9 MESI (giorni)	Importo Euro
container dormitorio "A"	16	10,63	61	10.374,88
container corridoio variante "A"	5	9,26	61	2.824,30
container corridoio variante "B"	4	8,58	61	2.093,52
container corridoio variante "C"	4	9,31	61	2.271,64
container area comune	8	10,63	61	5.187,44
TOTALE				22.751,78
Euro 22.751,78 + I.V.A. 22% = Euro 27.757,17				

VISTA la Deliberazione di G.M. n. 40 del 15/03/2018 con la quale è stata adottata la variazione al Bilancio provvisorio 2018 per integrazione interventi di emergenza sisma 2016

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa é attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposita determinazione.

D E T E R M I N A

1) DI PROROGARE il noleggio, da parte della Società Tecnifor S.p.A., con sede legale in San Gemini (TR), Via Galileo Galilei, 1 cap. 05029, P.IVA e C.F. 00214930554, dei containers collettivi installati in Cascia Capoluogo presso la località "Campo di Mare";

2) DI STABILIRE la proroga fino alla data del **31 Maggio 2018** dando atto comunque che il noleggio potrà essere comunque cessato anticipatamente a tale data nel caso si verificasse la possibilità di procedere alla consegna definitiva delle rimanenti SAE.

3) DI IMPUTARE la spesa di Euro 22.751,78 oltre ad Euro 5.005,39 per I.V.A. AL 22%, per un totale di **Euro 27.757,17** al Codice bilancio 11.02-1.03.02.07.999 - cap. **1100 art. 23 Competenza anno 2018** del bilancio di questo ente.

Codice CIG: **6903434DF1**

4) DI DARE ATTO CHE le spese assunte con il presente atto rientrano tra quelle eseguite per fronteggiare l'emergenza sismica dei mesi di Agosto e Ottobre 2016 e trova, quindi, copertura negli stanziamenti messi a disposizione dal Consiglio dei Ministri con le delibere del 25/08/2016, 27/10/2016 e 31/10/2016 **e comunque riferite alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) c) dell'O.D.P.C. n. 388/2016;**

5) DI DARE ATTO che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

6) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, nonché sul profilo internet del Comune di Cascia - link "Amministrazione trasparente".

Il presente provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARCACCIOLI LUCIA

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 19-04-18 al 04-05-18 Registro Albo pretorio n. 806

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 19-04-18

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MACCACCIOLI LUCIA

Li,