

Impresa Proponente: ATI
Capogruppo Mandataria:



CNS - Consorzio Nazionale
Servizi Società Cooperativa
Via della Cooperazione, 3
40129 - Bologna

Mandante:



COGECO 7 S.r.l.
Via Cellense, 118
00154 - Roma

Sisma del 24 agosto 2016

Accordo Quadro ex art.59, commi 6 e 7 D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.
Fornitura, trasporto e montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza (S.A.E.) e
servizi connessi

Elaborato:

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Data: 11/03/2017 rev.0

REGIONE UMBRIA - CASCIA COLLE DI AVENDITA			M 1					M2				M 3						M4				M5				M6			
Rif.	Attività	Inizio previsto	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	
1.	Sottoscrizione del verbale di consegna delle aree per l'insediamento delle S.A.E.	06/03/2017	◆																										
2.	Produzione e fornitura delle S.A.E.	21/04/2017																											
2.1	Produzione e fornitura degli elementi costruttivi delle SAE (telaio, pannellature, copertura, pavimentazione, serramenti, etc.)																												
3.	Consegna delle aree approntate per l'installazione delle S.A.E. e dotate di basamenti	21/05/2017																											
4.	Trasporto, stoccaggio e montaggio delle S.A.E.	21/05/2017																											
4.1	Trasporto e posizionamento del telaio in piazzola urbanizzata (sup. 300 mq)																												
5.	Fornitura chiavi in mano delle S.A.E.	27/05/2017																											
5.1	Montaggio e consegna SAE finite inclusi arredi (sup. 300 mq)																												
6.	Certificato di ultimazione della prestazione	07/06/2017																											
SAE n.3x40 mq = 120 mq SAE n.3x60 mq = 180 mq SAE n.0x80 mq = 0 mq Sup. TOTALE SAE = 300 mq																													

N.B. Contrassegnate in rosso le attività a cura dell'Amministrazione