



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero	Oggetto:	L. 15/12/2016 N. 229 - PREDISPOSIZIONE AREA PER
70		L'ALLOGGIAMENTO DI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO
Data		IN LOC. LA STELLA - SISMA DEL 30/10/2016 -
15-05-17		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di maggio alle ore 18:00, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

---

GINO EMILI		SINDACO	P
MARIO DE CAROLIS		VICE SINDACO	P
CASTELLUCCI LANFRANCO		ASSESSORE	P
DEL PIANO MONICA		ASSESSORE	P

---

Partecipa alla seduta il Segretario sig. Benedetti Giuseppe  
Il Presidente sig. GINO EMILI in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Visto l'art. 2 dello Statuto comunale vigente il quale prevede che le adunanze degli Organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze;

Dato che a seguito dei recenti eccezionali eventi sismici il Sindaco ha convocato la Giunta Comunale anziché nella sede comunale presso la sede del COC in Piazza Dante, in Cascia;

Ritenuto rettificare, per le motivazioni sopra indicate, il frontespizio dell'atto deliberativo sostituendo le parole "nella sede comunale" con "nella sede del COC in Piazza Dante, in Cascia";

Vista la proposta di deliberazione n. 64 del 02.05.2017 del Responsabile Area Lavori Pubblici, così formulata:

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

##### PREMESSO:

Che in data 24 agosto 2016 e nei giorni successivi, in particolare modo il giorno 30/10/2016 si sono verificati eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, compreso il territorio di questo Comune;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l' Oc.d.p.c. n. 400 del 31 ottobre 2016 avente per oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA la L. 15 Dicembre 2016 n. 229 di conversione del Decreto Legge 11 novembre 2016, n. 205: Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016

##### DATO ATTO:

- Che la successione degli eventi sismici che hanno interessato il territorio comunale, in particolare modo l'evento del giorno **30/10/2016**, ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando notevoli danni alle strutture abitative private e pubbliche nonché all'edificio scolastico omnicomprensivo del Capoluogo;

##### CONSIDERATO:

- CHE l'Amministrazione ha inteso procedere all'installazione di moduli prefabbricati da adibire a strutture scolastiche in due distinte località: P.le Leone XIII e presso il preesistente polo scolastico in loc. La Stella.

DATO ATTO che, in conseguenza di quanto sopra esposto, con Determinazione del Responsabile Area LL.PP. n° 140 del 02/05/2017, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016, è stato affidato al Geom. Marini Domenico, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Perugia al n. 3770 e con studio in P.zza G. Garibaldi n. 28 – 06043 Cascia (Pg) l'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo di completamento, direzione dei lavori/contabilità e coord. sicurezza per l'intervento "L. 15/12/2016 n. 229 – Completamento dei

lavori di Predisposizione Aree per l'alloggiamento di Prefabbricati ad uso scolastico, in loc. La Stella – Sisma del 30/10/2016”.

DATO ATTO che il progettista incaricato Geom. Marini Domenico ha trasmesso la documentazione relativa al progetto esecutivo di che trattasi;

VISTO il Verbale di validazione del progetto esecutivo di completamento, redatto in data 03/05/2017 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici par lavori, servizi e forniture).

VISTO il Progetto Esecutivo di completamento, redatto dal Geom. Marini Domenico, all'uopo incaricato, per l'intervento di cui “L. 15/12/2016 n. 229 – **Completamento dei lavori di Predisposizione Area per l'alloggiamento di Prefabbricati ad uso scolastico in loc. LA Stella – Sisma del 30/10/2016**” dell'importo complessivo di Euro **4.384,79** così di seguito suddiviso:

<b>Quadro Economico Progetto ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO</b>	Euro
<b>IMPORTO LAVORI A MISURA (A)</b>	<b>3.530,77</b>
Oneri sicurezza compresi nelle spese generali di Impresa	128,25
Costo minimo manodopera inclusa nei lavori	1.255,01
<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>2.177,51</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
I.V.A. 10% sui lavori	353,08
Spese Tecniche progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Sicurezza	353,08
Cassa geom. 4%	14,12
I.V.A. 22% Spese Tecniche	80,78
Incentivo per RUP	52,96
<b>TOTALE SOMME A DIPOSIZIONE (B)</b>	<b>854,02</b>
<b>TOTALE GENERALE (A) + (B)</b>	<b>4.384,79</b>

VISTO l'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000 e il principio contabile n. 2 di cui al D.lgs. 118/2011 che stabiliscono condizioni e limiti relativi all'esercizio provvisorio.

PRESO ATTO che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spese previste nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato, per l'esercizio provvisorio.

VISTO che nel bilancio di questo ente, all'annualità 2017, è previsto lo stanziamento necessario per la " Emergenza Sisma Agosto-Ottobre 2016 – Completamento dei lavori di Predisposizione Area per posizionamento Containers ad uso scolastico e sociale”;

RITENUTO urgente ed indifferibile procedere all'approvazione del progetto esecutivo;

ACQUISITI i parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.lgs 267/00;

RITENUTO di poter approvare, per quanto di competenza, il progetto esecutivo di completamento dei lavori di che trattasi finalizzato alla realizzazione delle opere di Completamento dei lavori di Predisposizione Area per l'alloggiamento di Prefabbricati ad uso scolastico in loc. LA Stella;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto comunale vigente;

A voti unanimi e favorevoli palesemente espressi:

## DELIBERA

- 1) DI APPROVARE**, per quanto di competenza, il Progetto Esecutivo redatto dal Geom. Marini Domenico, all'uopo incaricato con la Determinazione Area Tecnica n. 140 del 02/05/2017, dell'intervento di cui alla “L. 15/12/2016 n. 229 – **Completamento dei lavori di Predisposizione Area per l'alloggiamento di Prefabbricati ad uso scolastico in loc. LA Stella – Sisma del 30/10/2016**” dell'importo complessivo di Euro **4.384,79** così di seguito suddiviso, non allegato alla presente deliberazione e depositato agli atti presso l'Ufficio proponente sopra indicato a cura dello stesso:

<b>Quadro Economico Progetto ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO</b>	Euro
---	------

<b>IMPORTO LAVORI A MISURA (A)</b>	<b>3.530,77</b>
Oneri sicurezza compresi nelle spese generali di Impresa	128,25
Costo minimo manodopera inclusa nei lavori	1.255,01
<b>IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>2.177,51</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
I.V.A. 10% sui lavori	353,08
Spese Tecniche progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Sicurezza	353,08
Cassa geom. 4%	14,12
I.V.A. 22% Spese Tecniche	80,78
Incentivo per RUP	52,96
<b>TOTALE SOMME A DIPOSIZIONE (B)</b>	<b>854,02</b>
<b>TOTALE GENERALE (A) + (B)</b>	<b>4.384,79</b>

2) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di Euro **4.384,79** trova copertura nel bilancio del corrente esercizio finanziario al Codice di Bilancio **04.02-2.02.01.09.003** - Capitolo **2850/21** **“EMERGENZA SISMA AGOSTO-OTTOBRE 2016 PREDISPOSIZIONE AREA PER POSIZIONAMENTO CONTAINERS AD USO SCOLASTICO E SOCIALE-CONTRIBUTO EMERGENZA SISMICA TRAMITE REGIONE UMBRIA CORR.E 580/21”**.

- CODICE CUP: **C47B17000030002**

3) **DI DARE ATTO** che il Responsabile unico del procedimento è il Resp. dell'Area Territorio Arch. Cucci Antonio.

4) **DI DARE ATTO** che non si rende necessario predisporre la scheda di cui all'art. 43 comma 1 del D.L. 77/95, come sostituito dall'art. 200 del D.lgs. n. 267/00, in quanto, trattandosi di opere di volte a risolvere lo stato di emergenza per le strutture scolastiche derivato dagli eccezionali eventi sismici del 24 Agosto 2016 e giorni successivi.

5) **DI DARE ATTO** che in merito al presente atto sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/00.

6) **DI DICHIARARE**, con successiva e separata votazione, unanime e favorevole palesemente espressa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il R.u.p.: Cucci Arch. Antonio  
Il Resp. Area Tecnica LL.PP.: Emili Gino

L. 15/12/2016 N. 229 – **COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI PREDISPOSIZIONE AREA PER L'ALLOGGIAMENTO DI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO IN LOC. LA STELLA – SISMA DEL 30/10/2016”** – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi della'rt. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si esprime: Per la regolarità tecnica parere favorevole

**F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**GINO EMILI**

-----

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi della'rt. 49 del F.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Si esprime: Per la regolarità contabile: parere favorevole

**F.to LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO FINANZIARIO**

**LATTANZI PATRIZIA**

-----

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to GINO EMILI

F.to Benedetti Giuseppe

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-01-18 al 08-02-18 Registro Albo Pretorio n. 82

RESP.AREA AMMINISTRATIVA

Li, 24-01-18

F.to GINO EMILI

=====

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diviene esecutiva il

[N] é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

F.to Benedetti Giuseppe

=====

E' copia conforme all'originale.

RESP.AREA AMMINISTRATIVA

GINO EMILI

li,