



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvatore Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

COPIA

AREA III - LAVORI PUBBLICI, S.P.L. E AMBIENTE

Determinazione n. 14 del 11-04-2019

OGGETTO	<i>Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di pubblicazione illuminazione comunali. Risoluzione del contratto e impegno di spesa CIG: 647107869E</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che l'art. 107 del suddetto decreto attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici;

VISTO che lo stesso prevede che nei Comuni privi di dirigenti tali funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 02/01/2019 di nomina del responsabile dell'Area III – Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi Pubblici Locali;

PREMESSO

che il Comune di Accumoli è uno dei Comuni più colpiti dall'eccezionale sisma del 24 agosto 2016;

che i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre, di intensità ancora maggiore, hanno provocato distruzioni ancora più evidenti;

che gli eventi sismici sopra richiamati hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private, coinvolgendo la quasi totalità del territorio di Accumoli;

DATO ATTO CHE

con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 02/11/2015 sono stati forniti gli indirizzi all'Area Tecnica per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione comunali;

con Determinazione n. 117 del 17/11/2015 è stata indetta una procedura negoziata di cottimo fiduciario, mediante Richiesta di Offerta (RDO) aperta sul MEPA, per la fornitura di un progetto di efficienza energetica;

con Determinazione n. 5 del 19/01/2016 è stata aggiudicata in via definitiva la fornitura del progetto di efficienza energetica di cui al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ed alle condizioni particolari di Contratto approvati con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 02/11/2015 alla società Menowatt GE s.p.a. con sede in Grottammare (AP) – Via Bolivia n. 55, per un importo netto di € 178.670,00 oltre IVA;

VISTO il documento di stipula del contratto relativo alla Richiesta di Offerta (RDO) n. 1015433, registrato al protocollo dell'Ente al n. 267 del 19/01/2016;

DATO ATTO che con nota protocollo n. 3357 del 21/07/2016, la ditta ha comunicato la data di inizio lavori;

RILEVATO che a seguito dei richiamati eventi sismici, che hanno distrutto buona parte della rete di pubblica illuminazione comunale, la ditta non ha potuto proseguire i lavori;

RICHIAMATA

la nota prot. n. 6902 del 07/08/2018 con la quale la ditta ha richiesto di poter fatturare le prestazioni effettuate dalla data di inizio lavori fino al sisma del 24/08/2016, trasmettendo un elenco dei materiali forniti ed installati;

la nota prot. n. 10328 del 03/12/2018 con la quale è stato richiesto alla ditta di effettuare un sopralluogo congiunto e di integrare la documentazione già trasmessa;

DATO ATTO che in data 13/12/2018 si è svolto il sopralluogo congiunto al fine di identificare gli interventi realizzati dalla ditta prima della data del 24/08/2016;

RICHIAMATA la nota prot. n. 432 del 21/01/2019 trasmessa dalla ditta con la quale è stato trasmesso il computo metrico aggiornato delle lavorazioni eseguite alla luce del sopralluogo del 13/12/2018, comprensivo della documentazione fotografica attestante gli interventi realizzati, nonché dei documenti di trasporto relativi alla suddetta fornitura;

VISTO il combinato disposto degli artt. 1218, 1256 e 1453 del Codice Civile ai sensi del quale, qualora la prestazione sia divenuta definitivamente impossibile per causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti, l'obbligazione contrattuale si estingue;

VISTO l'art. 1672 del Codice Civile ai sensi del quale nel caso in cui l'esecuzione dell'opera sia divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera;

VISTO altresì l'art. 109 comma 6 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti;

VISTA la nota trasmessa alla ditta, prot. n. 3031 del 09/04/2019, con la quale questo ufficio ha comunicato la volontà di risolvere il contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione;

DATO ATTO che con nota prot. 3057 del 10/04/2019 la ditta ha confermato la volontà di risolvere il suddetto contratto;

RITENUTO, pertanto, di risolvere il contratto per impossibilità sopravvenuta per causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti, e di pagare le sole prestazioni regolarmente eseguite, quantificate in € 25.810,02 iva inclusa, come da computo metrico delle lavorazioni eseguite;

DETERMINA

1. Di risolvere per impossibilità sopravvenuta per causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti, in forza del combinato disposto degli artt. 1218, 1256 e 1453 del Codice Civile, per le ragioni in premessa, il contratto stipulato con la ditta Menowatt GE sede in Grottammare (AP) – Via Bolivia n. 55 avente ad oggetto il "Miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di pubblicazione illuminazione comunali";
2. Di dare atto che il Comune di Accumoli, in base a quanto espresso in premessa e ai sensi dell'art. 1672 del Codice Civile e dell'art. 109 comma 6 del d.lgs. 50/2016, risulta debitore

nei confronti della Ditta Menowatt GE spa di un importo residuale di € 25.810,02 iva inclusa, come da computo metrico delle lavorazioni eseguite;

3. Di dare atto che, a seguito del pagamento di tale importo residuale le parti sono liberate da ogni obbligazione e/o vincolo da esso nascente
4. Di impegnare pertanto in favore della ditta Menowatt GE spa l'importo di € 25.810,02 al capitolo 7960 del bilancio 2019/2021 in conto esercizio 2019;
5. Di imputare, ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 25.810,02 come segue:

CAP.	CODICE ANTE ARMONIZZ.	MISSIONE Progr. TITOLO MACROAG.	CONTO (V livello piano dei conti)	CP/FPV	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ			
					2019	2020	2021	OLTRE
7960		11.02-2	999		25.810,02			

6. Di dare atto che l'IVA relativa ai lavori di cui trattasi sarà versata dall'Ente direttamente all'Erario secondo il disposto dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014 (split payment);
7. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formalmente PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
8. Di notificare il presente atto all'impresa Menowatt GE spa tramite Pec dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;
9. Di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario comunale;
 - va pubblicata all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto dal settore Segreteria.

Il Responsabile dell'Area
F.to Arch. Laura GUIDOTTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì,

Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 20-05-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 491 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 20-05-2019

L'incaricato

F.to Dott. Daniele DAVID