



# COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

(Provincia di Ascoli Piceno)

---

## SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

DETERMINA N. 9 DEL 26-01-2018

**Oggetto: Determina a contrarre Sisma 2016 - Affidamento, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 servizio tecnico inerente Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di regolare esecuzione dei seguenti interventi:- OCDPC n.408 art.3, "OCDPC N.408 ART.3, COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MODULI TEMPORANEI PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALL'INTERNO DELL'AREA SAE IN FRAZIONE BORGO. Importo lavori stimato euro 44.423,15.**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di gennaio

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente Determinazione

**Oggetto: Determina a contrarre Sisma 2016 - Affidamento, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 servizio tecnico inerente Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di regolare esecuzione dei seguenti interventi:** - OCDPC n.408 art.3, “OCDPC N.408 ART.3, COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MODULI TEMPORANEI PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALL'INTERNO DELL'AREA SAE IN FRAZIONE BORGO. Importo lavori stimato euro 44.423,15.

**VISTA** la deliberazione della Giunta del Comune di Arquata del Tronto n. 89 del 22/12/2016 con la quale è stata approvata la variazione al bilancio pluriennale 2016-2018, anno 2017, debitamente ratificata con deliberazione Consiglio Comunale n.7 del 21/02/2017;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 724 C\_A437-SARCH-P del 21/01/2017, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono state attribuite al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

**VISTO** il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arquata del Tronto n. 9 del 11/04/2014;

**DATO ATTO** di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi disciplinate dal comma 2 dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 del 26 agosto 2016 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

**VISTE** le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 392 del 6 settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016 e n. 399 del 10 ottobre 2016, adottate in attuazione della delibera del 25 agosto 2016;

**VISTO** il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” (conv. con modifiche in Legge 15 dicembre 2016 n.229);

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 408 del 15 novembre 2016 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

**VISTO** in particolare l'art.3 "Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive" della citata OCDPC n. 408/2016;

**CONSIDERATO:**

- che il Comune di Arquata del Tronto è uno dei Comuni più colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24/08/2016, di particolare intensità che hanno provocato morti, feriti, crolli, distruzioni e ingenti danni a tutto il patrimonio pubblico e privato;
- che gli eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiamenti a strutture e infrastrutture pubbliche e private;
- che sono state individuate le aree per l'installazione delle SAE nell'area 2 in Frazione Borgo;
- che ai sensi dell'art.3 "Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive" dell'Ordinanza del dipartimento della protezione civile n.408/2016, è stata individuata un'area dove delocalizzare alcune attività commerciali presenti prima del sisma nella frazione di Borgo, ricadente al foglio 18 porzioni mappali 652, 723, 727, 732, 733 e 738 ubicate all'interno dell'area SAE n. 2 di Borgo;

**DATO ATTO** che si tratta di attività presenti nel territorio comunale e danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24/8/2016;

**VISTA** l'Ordinanza d'occupazione temporanea d'urgenza n° 254 del 21.11.2016, emessa, in via d'urgenza, dal Sindaco del Comune di Arquata del Tronto, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 dell'O.C.D.P.C. n° 388 del 26.08.2016, con la quale si è occupata l'area su cui realizzare l'opera in argomento;

**RILEVATO** che la Regione Marche con nota n.64587 del 26/01/2017 ha comunicato l'assegnazione al Comune di Arquata del Tronto dei fondi per la delocalizzazione delle attività commerciali per complessivi euro 640.500,00 oltre Iva, così suddivisi:

- Fondo acquisto moduli (n.22) euro 457.500,00 oltre Iva;
- Fondo per opere di urbanizzazione e incarichi tecnici, per n.22 attività: euro 183.000,00 oltre Iva.

**VISTA** la nota di questo Comune n.584 del 19/01/2018 con la quale, in riferimento alla nota prot. n.64587 della Regione Marche del 26.01.2017, si comunicava la rimodulazione degli importi del finanziamento suddivisi fra le diverse aree commerciali a seguito degli ultimi interventi previsti, specificando lo stanziamento di opportune somme anche per l'area commerciale in fraz. Borgo;

**VISTA** la nota della Regione Marche prot. 671 del 23/01/2018 con la quale "*...si prendeva atto della rimodulazione del fabbisogno finanziario, che non supera i limiti concessi...*"

**DATO ATTO** che la somma sopra citata è da imputare nella contabilità speciale per l'emergenza tenuta dalla Regione Marche.

**CONSIDERATO:**

- che l'Associazione Nazionale Alpini ha eseguito i lavori relativi alle opere di fondazione e solo minima parte delle opere di urbanizzazione nell'area SAE 2 Borgo, in quanto l'area circostante, oggetto di lavori di urbanizzazione delle SAE, non era ancora completata;
- che questo Ente ha concluso la procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento per la Fornitura ed installazione di strutture prefabbricate temporanee polyvalenti per le emergenze ex sisma destinate alle Attività Produttive ed Economiche nel territorio di Arquata del Tronto gestita sul MEPA ai sensi dell'Art. 36 D. Lgs. N. 50/2016 comma 6;
- che la ditta incaricata (CEMECO srl) ha provveduto alla fornitura e al montaggio di tali strutture prefabbricate;

-che per consentire la piena messa in esercizio delle attività produttive dell'area SAE 2 di Borgo si necessita del completamento delle opere di urbanizzazione e della sistemazione dell'area nella quale l'Associazione Nazionale Alpini ha realizzato le opere di fondazione e urbanizzazione propedeutiche alla posa in opera dei moduli;

-che è necessario procedere con estrema urgenza all'esecuzione degli interventi sopra indicati prima possibile per permettere la riapertura delle attività produttive e commerciali attualmente quasi inesistenti nel territorio comunale e terminare i lavori all'interno delle aree SAE già abitate.

-che a tal fine è necessario redigere apposito progetto esecutivo di completamento;

-che la suddetta Associazione Nazionale Alpini non risulta disponibile a completare le opere di urbanizzazione.

-che quanto sopra è indispensabile per fornire alla popolazione, appena ritornata nel territorio comunale, i servizi fondamentali per vivere in maniera dignitosa e permettere ai residenti di acquistare prodotti anche quelli di prima necessità senza doversi recare nelle attività commerciale dei comuni limitrofi;

-che quanto sopra rappresenta un altro passo importante del processo avviato per riportare la popolazione verso la normalità.

#### **RICHIAMATI INOLTRE:**

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 192 del D.Lgs.267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
  - a)il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b)l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c)le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l'art. 9 del Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Arquata del Tronto n. 9 del 11/04/2014 che consente, per le acquisizioni il cui importo stimato è inferiore ad euro 40.000,00, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;
- l'art. 36 comma 2 lett. a) che consente l'affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro.
- la dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 nel Comune di Arquata oggetto del presente intervento

**RITENUTO** per le motivazioni sopra esposte di dover procedere con estrema urgenza all'affidamento del servizio tecnico inerente la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di regolare esecuzione dei lavori di **COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MODULI TEMPORANEI PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALL'INTERNO DELL'AREA SAE IN FRAZIONE BORGO**. Importo lavori stimato euro 44.423,15.

#### **DATO ATTO:**

-che questo Ente si trova in carenza di personale, in particolare per attività collegate alle emergenze post eventi sismici 2016 che richiedono una particolare esperienza e professionalità;

-che l'ufficio tecnico Comunale è attualmente in sofferenza stante l'enorme carico di lavoro legato, in particolare, alle attività conseguenti gli eventi sismici iniziati il 24/8/2016 e che, pertanto, si ritiene opportuno procedere all'affidamento del suddetto incarico a professionisti esterni;

**DATO ATTO**, quindi, che sulla base degli artt. 36 comma 2 lett. a) si può procedere all'affidamento diretto a professionisti dei servizi di progettazione, per importi inferiori ad € 40.000,00.

**RILEVATO** che l'incarico di che trattasi consiste nella prestazione professionale della progettazione, direzione, contabilità, sicurezza e regolare esecuzione degli interventi sopra evidenziati.

**INDIVIDUATO** tra i professionisti immediatamente reperibili e immediatamente disponibili all'esecuzione del servizio tecnico di cui trattasi l'Arch. Andrea Fioravanti, nato a Ascoli Piceno (AP) il 28-01-1964, residente in Castorano (AP), via Olimpica, 49, iscritto all'ordine degli Architetti di Ascoli Piceno al n.457; Codice fiscale: FRVNDR64A28A462I, P. IVA: 01656030440, con Studio in Castorano (AP) via Olimpica, 49;

-che il citato professionista ha trasmesso dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti generali (art.80 D.Lgs. 18/04/2016 n.50), tecnico economici previsti dalla vigente normativa per l'espletamento del servizio in argomento acquisita con protocollo n.614 del 22.01.2018;

-che il citato professionista è iscritto nell'Elenco Speciale dei professionisti ai sensi dell'Ordinanza n. 12 del 09/01/2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

-che con la stessa nota ha dichiarato altresì:

- di essere immediatamente disponibile ad espletare il servizio di redazione della progettazione esecutiva, della direzione lavori, della coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della contabilità e certificazione di Regolare Esecuzione dell'intervento in esame;
- di offrire, quale onorario professionale per l'espletamento dell'incarico relativo all'intervento **“COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MODULI TEMPORANEI PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALL'INTERNO DELL'AREA SAE IN FRAZIONE BORGO”** la misura del 8%, calcolata sull'importo dei lavori stimato in euro 36.973,92, che ammonta ad **euro 2.957,00** oltre ad IVA e cassa previdenziale; e comunque di accettare come compenso per tale prestazione la misura dell'importo così come eventualmente rideterminato dalla Regione Marche in variazione di quello proposto.

**RITENUTO** congrua l'offerta del professionista in considerazione della tipologia di prestazione da effettuare, degli elaborati da redigere comprensivi di calcoli strutturali e della percentuale applicata per la determinazione del compenso.

**CONSIDERATO** che il sopraindicato professionista è in possesso della necessaria competenza e professionalità per l'esecuzione dell'incarico in oggetto accertata dall'analisi del curriculum allegato alla nota acquisita con protocollo n.614 del 22.01.2018.

**DATO ATTO:**

-che l'importo complessivo dell'incarico in oggetto trova copertura finanziaria al cap. 3010 del redigendo bilancio di previsione;

-che la rendicontazione delle spese per il relativo rimborso avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 e dalle indicazioni fornite dalla Regione Marche mediante utilizzo del sistema “CohesionWorkPA”;

**RITENUTO** quindi di procedere all'affidamento diretto dell'incarico in argomento avvalendosi delle previsioni degli artt. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 all'Arch. Andrea Fioravanti, nato a Ascoli Piceno (AP) il 28-01-1964, residente in Castorano (AP), via Olimpica, 49, iscritto all'ordine degli Architetti di Ascoli Piceno al n.457; Codice fiscale: FRVNDR64A28A462I, P. IVA: 01656030440, con Studio in Castorano (AP) via Olimpica, 49, per l'importo complessivo di € 2.957,00 oltre IVA 22% e CNPAIA (4% importo stimato lavori) per complessivi **€ 3.751,84**, con le precisazioni sopra indicate;

**VISTO** l'art. 29 del Codice ad oggetto “Principi in materia di trasparenza”;

**DATO ATTO**, quindi che si procederà, ai sensi di quanto previsto dall'articolo sopra citato, agli obblighi informativi previsti nello stesso e con le modalità ivi indicate;

**VISTO** il D. Lgs. 18/04/2016 n.50, ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006", per la parte tuttora vigente;

**VISTO** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## **DETERMINA**

**DI AFFIDARE**, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, il servizio tecnico inerente la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di regolare esecuzione dei seguenti interventi:

- Sisma 2016 - Ordinanza n.408 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile art.3, “COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DEI MODULI TEMPORANEI PER LA DELOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ALL’INTERNO DELL’AREA SAE IN FRAZIONE BORGO”. Importo lavori stimato euro 44.423,15.

all’Arch. Andrea Fioravanti, nato a Ascoli Piceno (AP) il 28-01-1964, residente in Castorano (AP), via Olimpica, 49, iscritto all’ordine degli Architetti di Ascoli Piceno al n.457; Codice fiscale: FRVNDR64A28A462I, P. IVA: 01656030440, con Studio in Castorano (AP) via Olimpica, 49, per l’importo complessivo di € 2.957,00 oltre IVA 22% e CNPAIA 4% per complessivi € **3.751,84**, con le precisazioni sotto indicate;

### **2) DI STABILIRE:**

**-che** detto importo verrà esattamente rideterminato utilizzando l’effettivo importo dei lavori desunto dal progetto che verrà redatto dallo stesso professionista e nel caso in cui la Regione riduca il compenso presunto per tale prestazione lo stesso si intende adeguato all’importo rideterminato dalla stessa in variazione di quello proposto;

**-che** la progettazione esecutiva degli interventi venga rimessa dal professionista incaricato a questo Ente entro 10gg dalla comunicazione di affidamento dell’incarico;

**-che** il ritardo nell’adempimento dell’obbligo di presentazione del progetto, comporta una penale pari al 1% dell’importo dei compensi di cui sopra e che il Comune ha facoltà di applicare, per ogni giorno oltre il termine stabilito di 10 giorni;

**3) DI IMPEGNARE** la complessiva somma per l’incarico in oggetto pari ad € **3.751,84**(compresi IVA 22% e Contributi integrativi), al cap. 3010 c.i. 14.01-2.02.01.09.002 del redigendo bilancio di previsione;

**4) DARE ATTO** che la rendicontazione delle spese per il relativo rimborso avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Protezione Civile prot. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 e dalle indicazioni fornite dalla Regione Marche mediante utilizzo del sistema “CohesionWorkPA”.

**5) DARE ATTO**, inoltre, che si procederà, ai sensi dell’art. 29 del Codice ad oggetto “Principi in materia di trasparenza” alle pubblicazioni ivi previste.

**6) DI STABILIRE** altresì a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni: - l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; Il Codice CIG è: ZB221E70B4.

**7) DI DARE ATTO** che il contratto verrà stipulato dall'Ente Committente mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio e consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata (art. 32, comma 14, del D. Leg.vo 50/2016);

**8) DARE ATTO**, inoltre, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del Codice.

**9) DARE ATTO**, infine, che il presente atto sarà trasmesso alla Regione Marche mediante il sistema regionale CohesionWorkPA per il "monitoraggio rendicontazione spese".

**10) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per l'apposizione del Visto di Regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria quale condizione di esecutività dello stesso, ai sensi dell'art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**"Territorio e Ambiente"**

*Geom. Fiori Mauro*

---

Visto per la Regolarità contabile ed attestazione dell'esistenza della copertura Finanziaria ex art.151, comma 4° del D.Lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**"Finanziario e Tributi"**

*Dott. Giovanni Sassù*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15  
giorni consecutivi dal            al  
Arquata del Tronto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Fiori Mauro)

---

La sujestesa determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal            al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Geom. Fiori Mauro)