



# COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

---

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Numero 81 Del 13-06-2018

**Oggetto: Approvazione variante lavori relativi ad interventi di fondazione e sotto impianti per la posa dei moduli temporanei per le attività commerciali di Spelonga**

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di giugno alle ore 10:45, nella SEDE MUNICIPALE, si è riunito l'Organo deliberante la GIUNTA COMUNALE.

Proceduto all'appello nominale risultano:

<b>PETRUCCI ALEANDRO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>FRANCHI MICHELE</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ONESI SANDRO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Totali componenti n.3      presenti n. 3      assenti n. 0.

Presiede il sig. PETRUCCI ALEANDRO in qualità di SINDACO, il quale constatato il numero legale degli intervenuti, per la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Assiste quale segretario la Dr.ssa Camastra Serafina.



Oggetto:	<b>OCDPC n.408 art.3 - Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle fondazioni per l'installazione di moduli temporanei per la delocalizzazione delle Attività Produttive all'interno dell'area SAE in frazione Spelonga - Approvazione della I° Variante tecnica e suppletiva.</b>
----------	--

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2018 con la quale tra l'altro è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno corrente;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 724 C\_A437-SARCH-P del 21/01/2017, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono state attribuite al Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

**DATO ATTO** che il Comune di Arquata del Tronto rientra nei territori per i quali è stata dichiarato lo stato di emergenza con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/08/2016 e successive Delibere D.P.C.M. del 31/10/2016, D.P.C.M. 20 gennaio 2017, D.P.C.M. 10 febbraio 2017, D.P.C.M. 22 febbraio 2018;

**VISTO** il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" (conv. con modifiche in Legge 15 dicembre 2016 n.229) e il successivo Decreto Legge 9 febbraio 2017, n.8 recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017" (conv. con modifiche in Legge 7 aprile 2017 n.45);

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 408 del 15 novembre 2016 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

**PREMESSO** che ai sensi dell'art.3 "Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive" dell'Ordinanza del dipartimento della protezione civile n.408/2016, è stata individuata un'area dove delocalizzare alcune attività commerciali presenti prima del sisma nella frazione di Spelonga, ricadente al foglio 30 parti mappali nn.1396-1397-1852-1369 ubicati all'interno dell'area SAE di Spelonga;

**DATO ATTO** che si tratta di attività presenti nel territorio comunale e danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24/8/2016;

**RICHIAMATA** integralmente la determina del Responsabile del Procedimento **n.152 del 23/10/2017** con la quale tra l'altro è stato disposto di affidare all'**Ing. Martiniano Martinelli** ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e 163 del D.lgs. n. 50/2016 il servizio tecnico inerente Progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e certificazione di regolare esecuzione del seguente intervento: "OCDPC n.408 art.3, Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle fondazioni per l'installazione di moduli temporanei per la delocalizzazione delle Attività Produttive all'interno dell'area SAE in frazione Spelonga. Importo stimato lavori euro € **34.428,94**".

**VISTO** il progetto relativo all'intervento in esame, presentato in data 27/10/2017 assunto al prot. n. 16068, redatto dall'Ing. Martiniano Martinelli, composto dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- QUADRO ECONOMICO
- ARCHITETTONICO PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI
- SCHEMA IMPIANTI
- CARPENTERIA DI FONDAZIONE - NICCHIA CONTATORE CIIP

- RELAZIONI DI CALCOLO E SULLE FONDAZIONI AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008
- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
- RELAZIONE SUI MATERIALI
- RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI AI SENSI DEL D.M. 14/01/2008

ed avente il seguente Quadro Economico:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
OPERE DI FONDAZIONE E SOTTOIMPIANTI PER POSA MODULI TEMPORANEI ATTIVITA' COMMERCIALI – SPELONGA	
<b>OPERE DI URBANIZZAZIONE E FONDAZIONE</b>	
LAVORI A MISURA (comprensivo degli oneri della Sicurezza)	€ 34.428,94
Oneri per la Sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	€ 1.721,45
Totale importo lavori soggetto a ribasso	€ 32.707,49
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
SPESE TECNICHE	€ 2.754,32
COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO	€ 1.032,87
IMPREVISTI	€ 3.442,89
IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
IVA (10%) SU LAVORI IN APPALTO	€ 3.442,89
CNPAIA (4%)	€ 151,49
IVA (22%) SU SPESE TECNICHE	€ 833,18
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 11.657,64</b>
<b>TOTALE TRA LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 46.086,58</b>

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.85 del 07/11/2017 con la quale è stato disposto:

**-di approvare** il progetto di cui sopra relativo al seguente intervento: **“OCDPC n.408 art.3, Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle fondazioni per l’installazione di moduli temporanei per la delocalizzazione delle Attività Produttive all’interno dell’area SAE in frazione Spelonga. Importo stimato lavori euro € 34.428,94”** trasmesso dal tecnico Ing. Martiniano Martinelli.

**PRESO ATTO -Che** con determinazione n. 179 del 14-11-2017, del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Arquata del Tronto, veniva disposto di affidare l’esecuzione delle opere riguardo l’intervento in oggetto all’impresa **UBALDI COSTRUZIONI SPA, con sede in Strada Provinciale Bonifica, 20 - 63085 - Maltignano (AP), P.IVA: 01231000447** per l’importo, al netto del ribasso offerto comprensivo di oneri non soggetti a ribasso, di € 27.887,44 oltre IVA 10% pari ad € 2.788,74 per complessivi € 30.676,19;

-che in data 15/11/2017 è stato stipulato il contratto secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere commerciali per regolamentare l’affidamento diretto di lavori di importo inferiore € 40.000 (articolo 32, comma 14, d. lgs 18 aprile 2016, n. 50) tra il Comune di Arquata del Tronto;

-che in data 22/11/2018 sono iniziati i lavori in oggetto (giusto verbale di consegna e inizio lavori);

#### **CONSIDERATO**

-Che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di somma urgenza e riguardano le opere di urbanizzazione e di fondazione per la realizzazione della platea su cui poggeranno i moduli temporanei per la delocalizzazione di alcune delle attività produttive di Arquata del Tronto nell’area SAE di Spelonga che hanno subito danni durante gli eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 24/08/2016;

-Che in fase di esecuzione dei lavori è sopraggiunta la necessità di apportare delle modifiche ed integrazioni alle lavorazioni previste nella progettazione iniziale;

-Che il D.L. e progettista dell’opera, ing. Martiniano Martinelli, sentita l’impresa e il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente quale Responsabile del Procedimento, ha proposto la redazione di una perizia di variante tecnico suppletiva, necessaria per terminare e migliorare l’opera a seguito di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto;

-Che il responsabile del procedimento, vista la relazione del D.L. e le situazioni soprindicate, ha autorizzato la redazione di una variante tecnico suppletiva;

**DATO ATTO** che per quanto sopra, e ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e nel rispetto delle condizioni del comma 7 e del comma 12 del D. Lgs 50/2016 e s. m. e ii., il tecnico incaricato ing. Martiniano Martinelli ha trasmesso a questo Comune la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori in oggetto, assunta al **prot. com. n. 5562 del 07/06/2018** composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione del D.L. sulla Perizia di Variante in corso d'opera;
2. Computo metrico estimativo di variante;
3. Elenco prezzi di variante;
4. Quadro economico iniziale e di perizia di variante e suppletiva;
5. Quadro comparativo;
6. Schema Atto di sottomissione – Verbale concordamento nuovi prezzi;
7. Elaborati grafici

con il seguente Q.E. di variante:

<b>LAVORI E PRESTAZIONI</b>	euro
Totale importo lavori a misura (comprensivo degli oneri della Sicurezza)	40.618,85
Oneri per la sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	2.030,94
<b>LAVORI A BASE D'ASTA (esclusa la sicurezza)</b>	<b>38.587,91</b>
<i>A detrarre ribasso d'asta offerto dall'impresa esecutrice (20%)</i>	<i>- 7.717,58</i>
<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>	<b>30.870,33</b>
<b>IMPORTO LAVORI A SEGUITO DI VARIANTE</b>	<b>32.901,27</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
SPESE TECNICHE	2.754,32
CNPAIA (4%)	110,17
IVA (22%) SU SPESE TECNICHE	605,95
IVA sui lavori (10%)	3.290,13
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>6.760,57</b>
<b>TOTALE OPERA</b>	<b>39.661,84</b>

**DATO ATTO** -Che la I° variante tecnica e suppletiva dei lavori di **“Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle fondazioni per l'installazione di moduli temporanei per la delocalizzazione delle Attività Produttive all'interno dell'area SAE in frazione Spelonga”** è stata redatta in applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera c) e nel rispetto delle condizioni del comma 7 e del comma 12 del D. Lgs 50/2016 e s. m. e ii., per le motivazioni soprindicate;

-Che l'importo dei nuovi lavori contrattuali di variante risulta essere di euro **32.901,27**, da cui scaturisce un aumento netto contrattuale di euro **5.013,83** (da Euro 27.887,44 ad Euro 32.901,27) pari al 17,98 %, inferiore al limite imposto del 50% dal c.7 dell'art.106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;

-Che tale importo integrativo trova copertura nella somma inizialmente stanziata per l'esecuzione dell'opera;

-Che l'impresa ha firmato, per accettazione, il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema dell'Atto di sottomissione, costituente la perizia di variante in parola, il quale è stato redatto applicando gli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario;

-Che il costo attuale dell'opera a seguito dell'accertamento delle economie appalto ammonta ad euro 39.661,84.

**DATO ATTO** che l'opera di cui trattasi ricade su area vincolata paesaggisticamente ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e L.394/91 (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) e all'interno dell'area ZPS (zone di protezione speciale) art. 5 del D.P.R. 357/97 cod. IT7110128;

**PRESO ATTO** che l'opera di cui trattasi ricade su zona attrezzature collettive - parcheggi, ambito di tutela dei crinali, ambito di tutela integrale centri, nuclei ed edifici storici;

**VISTE** le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

in data 26/08/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388;  
in data 28/08/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 389;  
in data 01/09/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 391;  
in data 06/09/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 392;  
in data 13/09/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393;  
in data 19/09/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394;  
in data 23/09/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 396;  
in data 10/10/2016 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 399;  
in data 11/01/2017 è stata emanata l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 431;

**VISTA** la L.R. 20.02.2017 n.5;

**VISTI** in particolare:

- il c.3 dell'art.3 dell'Ordinanza del dipartimento della protezione civile n.408/2016;
- il c.5 dell'art.3 dell'Ordinanza del dipartimento della protezione civile n.394/2016;
- l'art.3 dell'Ordinanza n. 389/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- l'art.4 della L.R. 5/2017;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 50 del 18-04-2016 inerente la “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

**VISTI** i pareri espressi dai Responsabili ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/00 riportati in calce;

**VISTO** la deroga all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016;

**RITENUTO**, per quanto sopra espresso, di approvare il progetto di “Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle fondazioni per l'installazione di moduli temporanei per la delocalizzazione delle Attività Produttive all'interno dell'area SAE in frazione Spelonga”;

### **SI PROPONE**

**-di richiamare** tutte le premesse ampiamente esposte;

**-di approvare** ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e nel rispetto delle condizioni del comma 7 e del comma 12 del D. Lgs 50/2016 e s. m. e ii la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori in oggetto, assunta al **prot. com. n. 5562 del 07/06/2018** composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione del D.L. sulla Perizia di Variante in corso d'opera;
2. Computo metrico estimativo di variante;
3. Elenco prezzi di variante;
4. Quadro economico iniziale e di perizia di variante e suppletiva;
5. Quadro comparativo;
6. Schema Atto di sottomissione – Verbale concordamento nuovi prezzi;
7. Elaborati grafici

con il seguente Q.E. di variante:

<b>LAVORI E PRESTAZIONI</b>	euro
Totale importo lavori a misura (comprensivo degli oneri della Sicurezza)	40.618,85

Oneri per la sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	2.030,94
<b>LAVORI A BASE D'ASTA (esclusa la sicurezza)</b>	<b>38.587,91</b>
<i>A detrarre ribasso d'asta offerto dall'impresa esecutrice (20%)</i>	<i>- 7.717,58</i>
<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>	<b>30.870,33</b>
<b>IMPORTO LAVORI A SEGUITO DI VARIANTE</b>	<b>32.901,27</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
SPESE TECNICHE	2.754,32
CNPAIA (4%)	110,17
IVA (22%) SU SPESE TECNICHE	605,95
IVA sui lavori (10%)	3.290,13
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>6.760,57</b>
<b>TOTALE OPERA</b>	<b>39.661,84</b>

**-di dare atto** -Che la I° variante tecnica e suppletiva dei lavori di “**Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle fondazioni per l’installazione di moduli temporanei per la delocalizzazione delle Attività Produttive all’interno dell’area SAE in frazione Spelonga**” è stata redatta in applicazione dell’art.106 comma 1 lettera c) e nel rispetto delle condizioni del comma 7 e del comma 12 del D. Lgs 50/2016 e s. m. e ii., per le motivazioni sopraindicate;

-Che l’importo dei nuovi lavori contrattuali di variante risulta essere di euro **32.901,27**, da cui scaturisce un aumento netto contrattuale di euro **5.013,83** (da Euro 27.887,44 ad Euro 32.901,27) pari al 17,98 %, inferiore al limite imposto del 50% dal c.7 dell’art.106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;

-Che tale importo integrativo trova copertura nella somma inizialmente stanziata per l'esecuzione dell'opera;

-Che l'impresa ha firmato, per accettazione, il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema dell’Atto di sottomissione, costituente la perizia di variante in parola, il quale è stato redatto applicando gli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario;

-Che il costo attuale dell’opera a seguito dell’accertamento delle economie di appalto ammonta ad euro 39.661,84.

**-di approvare** il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema di Atto di Sottomissione, impegnativo per l’appaltatore, e già sottoscritto dallo stesso per accettazione, sicché l’importo dell’appalto dei lavori in oggetto, assomma ora ad euro **32.901,27**;

**-di dare atto** che il finanziamento dell'intervento in oggetto ammonta a complessivi Euro € **46.086,58** ed è assicurato con fondi assegnati a questo Comune dalla Regione ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto legge n. 189 del 2016 del Commissario della Ricostruzione, con imputazione al c.i.14.01-2.02.01.09.002 cap.3010 in conto competenza;

**-di dare infine atto** che il responsabile unico del procedimento di attivazione dell’intervento in oggetto, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Fiori Mauro, come previsto dall’art.31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**-di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito;

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal responsabile del Servizio Territorio e Ambiente ad oggetto: **Sisma 2016 - Ordinanza n.408 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile art.3 - Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle fondazioni per l’installazione di moduli temporanei per la delocalizzazione delle Attività Produttive all’interno dell’area SAE in frazione Spelonga. Approvazione della I° Variante Tecnica Suppletiva;**

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei rispettivi Responsabili del servizio interessato, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa del Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

### DELIBERA

**-di richiamare** tutte le premesse ampiamente esposte;

**-di approvare** ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c) e nel rispetto delle condizioni del comma 7 e del comma 12 del D. Lgs 50/2016 e s. m. e ii., la prima perizia di variante tecnico suppletiva dei lavori in oggetto, assunta al **prot. com. n. 5562 del 07/06/2018** composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione del D.L. sulla Perizia di Variante in corso d'opera;
2. Computo metrico estimativo di variante;
3. Elenco prezzi di variante;
4. Quadro economico iniziale e di perizia di variante e suppletiva;
5. Quadro comparativo;
6. Schema Atto di sottomissione – Verbale concordamento nuovi prezzi;
7. Elaborati grafici

con il seguente Q.E. di variante:

<b>LAVORI E PRESTAZIONI</b>	euro
Totale importo lavori a misura (comprensivo degli oneri della Sicurezza)	40.618,85
Oneri per la sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	2.030,94
<b>LAVORI A BASE D'ASTA (esclusa la sicurezza)</b>	<b>38.587,91</b>
<i>A detrarre ribasso d'asta offerto dall'impresa esecutrice (20%)</i>	<i>- 7.717,58</i>
<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA</b>	<b>30.870,33</b>
<b>IMPORTO LAVORI A SEGUITO DI VARIANTE</b>	<b>32.901,27</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
SPESE TECNICHE	2.754,32
CNPAIA (4%)	110,17
IVA (22%) SU SPESE TECNICHE	605,95
IVA sui lavori (10%)	3.290,13
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>6.760,57</b>
<b>TOTALE OPERA</b>	<b>39.661,84</b>

**-di dare atto** -Che la I° variante tecnica e suppletiva dei lavori di **“Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle fondazioni per l'installazione di moduli temporanei per la delocalizzazione delle Attività Produttive all'interno dell'area SAE in frazione Spelonga”** è stata redatta in applicazione dell'art. 106 comma 1 lettera c) e nel rispetto delle condizioni del comma 7 e del comma 12 del D. Lgs 50/2016 e s. m. e ii., per le motivazioni sopraindicate;

-Che l'importo dei nuovi lavori contrattuali di variante risulta essere di euro **32.901,27**, da cui scaturisce un aumento netto contrattuale di euro **5.013,83** (da Euro 27.887,44 ad Euro 32.901,27) pari al 17,98%, inferiore al limite imposto del 50% dal c.7 dell'art.106 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;

-Che tale importo integrativo trova copertura nella somma inizialmente stanziata per l'esecuzione dell'opera;

-Che l'impresa ha firmato, per accettazione, il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema dell'Atto di sottomissione, costituente la perizia di variante in parola, il quale è stato redatto applicando gli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario;

-Che il costo attuale dell'opera a seguito dell'accertamento delle economie di appalto ammonta ad euro 39.661,84.

**-di approvare** il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema di Atto di Sottomissione, impegnativo per l'appaltatore, e già sottoscritto dallo stesso per accettazione, sicché l'importo dell'appalto dei lavori in oggetto, assomma ora ad euro **32.901,27**, di cui euro 5.013,83 relative all'importo integrativo stabilito col presente atto di sottomissione per un incremento contrattuale pari al 17,98%;

**-di dare atto** che il finanziamento dell'intervento in oggetto ammonta a complessivi Euro € **46.086,58** ed è assicurato con fondi assegnati a questo Comune dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto legge n. 189 del 2016 del Commissario della Ricostruzione, con imputazione al c.i.14.01-2.02.01.09.002 cap.3010 in conto competenza;

**-di dare infine atto** che il responsabile unico del procedimento di attivazione dell'intervento in oggetto, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, è il responsabile del servizio Territorio e Ambiente geom. Fiori Mauro, come previsto dall'art.31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**-di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito;

Inoltre,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza e con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

**OGGETTO: OCDPC n.408 art.3 - Realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle fondazioni per l'installazione di moduli temporanei per la delocalizzazione delle Attività Produttive all'interno dell'area SAE in frazione Spelonga - Approvazione della I° Variante tecnica e suppletiva.**

---

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

Arquata del Tronto, li 13.06.2018

Parere di regolarità tecnica: favorevole  
Geom. Mauro Fiori

Arquata del Tronto, li 13.06.2018

Parere di regolarità contabile: favorevole  
Dott. Sassù Giovanni

---

Arquata del Tronto, li 13.06.2018

Visto di conformità dell'azione amministrativa  
Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Serafina Camastra

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to PETRUCCI ALEANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Camastra Serafina

---

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- [ ] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 27-06-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- [ ] E' stata comunicata con lettera n. 6389 in data 27-06-2018 ai Signori Capigruppo consiliari;
- [ ] E' stata comunicata al Signor Prefetto con lettera n. del                      ai sensi dell'Art.135 c.2, D.Lgs n. 267/2000.
- [ ] E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li .....

L'INCARICATO DEL SERVIZIO  
Dott. Villonio Tommaso Daniele

timbro

Petrucci Martina

---

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- E' immediatamente esecutiva il giorno
- E' divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.
- E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 27-06-2018 al 12-07-2018

E' copia conforme all'originale.

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO  
F.to Dott.Villonio Tommaso Daniele

F.to Petrucci Martina

---

**NOTE**