



COMUNE DI CALDAROLA

Provincia di Macerata

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE URBANISTICA - LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA

Numero 55 Del 08-05-2018 Registro generale n. 168

**Oggetto: ACQUISTO STRUTTURE PREFABBRICATE TEMPORANEE POLIVALENTI
DESTINATE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 1
FORNITURA E SAL 1 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - CIG:
7137210403**

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di maggio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto Spinaci Andrea

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, 241;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- VISTO il decreto del Sindaco n. 9/2015 con il quale sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO CHE in data 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016 si sono verificati forti eventi sismici che hanno provocato ulteriori e gravi danneggiamenti presso molti edifici presenti sul territorio comunale e compromesso le attività produttive ubicate all'interno del Centro Storico di Caldarola;

DATO ATTO che con Ordinanze Sindacali n. 60 del 30/10/2016 e n. 72 del 19/11/2016 è stata istituita la zona rossa nel Centro Storico del Comune di Caldarola;

CONSIDERATO pertanto che molti edifici delle attività commerciali risultano inagibili e pertanto debbono essere delocalizzati secondo le procedure previste dalle normative post sisma;

DATO ATTO che ai fini della delocalizzazione delle attività produttive le normative vigenti prevedono la preferenza per aree di proprietà pubblica;

CONSIDERATO che il Comune di Caldarola dispone di aree a destinazione commerciale in corrispondenza di Viale Aldo Moro;

CONSIDERATO che alcune attività commerciali hanno trovato autonoma collocazione presso fabbricati di proprietà privata e che, a seguito delle richieste presentate, per il posizionamento delle restanti attività è stata stimata necessaria un'area di circa mq. 2.000 considerata la necessaria viabilità e parcheggi;

DATO ATTO che per la delocalizzazione delle attività produttive si ritiene opportuno utilizzare il lotto n. 8 dell'area P.I.P. della superficie di circa mq. 2.000 in quanto risulta essere il più vicino all'abitato;

VISTA la corrispondenza intercorsa con la Regione Marche per la realizzazione di idonee strutture per la delocalizzazione delle attività commerciali, con particolare riferimento alla nota protocollo n. 1458 del 28/01/2017 con la quale la Regione Marche finanziava il Comune di Caldarola per la realizzazione di strutture modulari ai fini della delocalizzazione delle attività commerciali;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle strutture modulari per la delocalizzazione delle attività commerciali la Regione Marche ha finanziato gli importi di seguito indicati:

Opere di urbanizzazione: € 89.500 oltre IVA di legge;

Acquisto Strutture Modulari € 223.750 oltre IVA di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 04/07/2017 avente per oggetto "SISMA 2016. DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE. INDIVIDUAZIONE AREA ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE TEMPORANEE." con la quale è stata individuata l'area per la delocalizzazione delle attività commerciali ed approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle strutture temporanee;

VISTA la Determina U.T. n. 95 (R.G. 240) del 06/07/2017 avente per oggetto "SISMA 2016. DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE. AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE." con la quale sono stati affidati al geom. Ricca Vincenzo i servizi relativi alle opere di urbanizzazione dell'area individuata per la realizzazione delle strutture temporanee;

VISTO il progetto per la disposizione dei moduli temporanei da destinare alle attività commerciali da delocalizzare predisposto dal Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata sulla base delle superfici autorizzate e finanziate dalla Regione Marche e delle esigenze manifestate dai commercianti che vi si devono trasferire;

CONSIDERATO di procedere all'avvio delle procedure per l'affidamento della fornitura dei moduli per la delocalizzazione delle attività produttive anche nelle more della progettazione delle relative opere di urbanizzazione al fine di limitare le tempistiche complessive necessarie per la realizzazione e la fornitura di quanto necessario per la delocalizzazione delle attività produttive;

CONSIDERATO che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, risulta necessario affidare l'appalto per la fornitura dei moduli per la delocalizzazione delle attività produttive di cui al progetto Esecutivo approvato;

CONSIDERATA l'assoluta urgenza della realizzazione della nuova area commerciale temporanea per la delocalizzazione delle attività produttive, al fine di riavviare quanto prima le attività economiche all'interno dell'abitato;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per la presente procedura è l'ing. Spinaci Andrea del Settore Urbanistica – LL.PP. - Edilizia Privata del Comune di Caldarola;

DATO ATTO che sulla base del progetto predisposto dal Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata l'importo a base d'asta per la realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione delle attività produttive è pari ad € 223.750 oltre IVA di legge di cui € 4.500 per gli oneri di sicurezza;

DATO ATTO che la Delocalizzazione delle Attività Produttive nel Comune di Caldarola è stata finanziata dalla Regione Marche e che i relativi fondi sono disponibili al Capitolo 2897 del Bilancio Comunale;

DATO ATTO che detto l'importo di € 223.750,00 oltre IVA di legge è relativo alla fornitura dei moduli prefabbricati temporanei per la delocalizzazione delle attività commerciali;

DATO ATTO, altresì, che per il progetto in argomento è stato assegnato il codice CIG n. 7137210403;

VISTA la Determina del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 99 (R.G. 244) del 08/07/2017 avente per oggetto "ACQUISTO STRUTTURE PREFABBRICATE TEMPORANEE POLIVALENTI DESTINATE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. DETERMINA A CONTRARRE." con la quale è stato disposto:

- a) di procedere all'espletamento della procedura di gara per l'affidamento della "fornitura dei moduli per la delocalizzazione delle attività commerciali" tramite la Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo Di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona che prevede il coordinamento delle seguenti attività:
 - Predisposizione degli atti di gara (bando, disciplinare/lettera di invito, modulistica ecc.);
 - Cura degli adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
 - Successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - Aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;
- b) che per la presente procedura sussistono le condizioni di urgenza per l'affidamento dell'appalto secondo quanto previsto dall'art. 63 comma 1 lett. "c" del D.Lgs. 50/2016 mediante "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di Gara";
- c) che le ragioni di estrema urgenza non possono essere imputabili al Comune di Caldarola ma derivano dagli eventi causati dalla sequenza sismica iniziata il 24/08/2016;
- d) che la scelta del contraente dovrà avvenire tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di Gara secondo quanto previsto dall'art. 63 comma 1 lett. "c" del D.Lgs. 50/2016;
- e) che per l'appalto delle opere si debba procedere mediante esperimento di procedura di gara garantendo comunque la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici del settore;
- f) che l'aggiudicazione dell'appalto dovrà avvenire con il criterio criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- g) che i criteri dell'offerta tecnica debbano essere finalizzati all'incremento della qualità della fornitura, della funzionalità del complesso, del miglioramento architettonico del complesso e del miglioramento delle prestazioni termiche ed impiantistiche e pertanto sulla base del progetto approvato i criteri dell'offerta tecnica ed i relativi pesi per l'affidamento della fornitura di seguito indicati:

Criterio	Descrizione	Punti
1	Miglioramento della tipologia strutturale dei moduli forniti rispetto alla tradizionale struttura dei moduli container	8
2	Miglioramento della trasmittanza delle pareti rispetto ai minimi di legge	4
3	Miglioramento architettonico e funzionale della copertura;	8

4	Miglioramento dei rivestimenti delle pareti interne rispetto alle prescrizioni minime di capitolato;	7
5	Miglioramento delle caratteristiche architettoniche del progetto mediante migliore finitura delle pareti esterne;	20
6	Miglioramento delle caratteristiche architettoniche del progetto mediante incremento delle finiture degli infissi esterni rispetto al Capitolato di Appalto;	4
7	Miglioramento della funzionalità degli infissi mediante implementazione di accessori;	4
8	Miglioramento delle caratteristiche funzionali esterne mediante implementazione e miglioramento degli accessori nell'area esterna;	3
9	Miglioramento della sicurezza mediante implementazione dei sistemi di sicurezza;	7
10	Miglioramento della funzionalità mediante implementazione della struttura con accessori all'esterno dei moduli;	12
11	Miglioramento delle caratteristiche architettoniche del progetto mediante sistemi schermanti degli impianti esterni	3

- h) che il ribasso unitario offerto dovrà essere applicato sull'importo complessivo posto a base d'asta al netto dei costi per la sicurezza;

VISTA la normativa vigente in materia di appalti che, allo stato attuale, prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

VISTO l'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice."

RITENUTO CHE l'utilizzo delle procedure ordinarie risulta contrastare con la situazione emergenziale considerata l'assoluta urgenza del riavvio delle attività economico – produttive al fine di conservare il tessuto economico – produttivo presente nel territorio comunale;

RITENUTO pertanto che sussistono le condizioni di urgenza, indipendenti dall'amministrazione appaltante, per l'applicazione della procedura di gara prevista dall'art. 63 comma 1 lett. "c" del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. viste anche le deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile 388/2016, 394/2016;

VISTA l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 394, che all'Art. 5 riguardante "Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti" cita:

"1. Al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento

comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, come specificato nel presente articolo e per la realizzazione delle seguenti attività:

- a) allestimento e gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché attività di assistenza e soccorso alle persone;
- b) attuazione dell'accordo quadro di fornitura delle Strutture Abitative d'Emergenza (S.A.E.) e degli ulteriori accordi quadro stipulati per la gestione dell'emergenza;
- c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;
- d) acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione delle opere provvisorie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, può procedersi in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei termini indicati:

- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, in particolare, è consentita nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza; [...];

VISTO che l'Art. 63 del D.Lgs. 50/2016 riguardante "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara" cita:

"1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

- a) *qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;*
- b) *quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:*
 - 1) *lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;*
 - 2) *la concorrenza è assente per motivi tecnici;*
 - 3) *la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.*

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

- c) *nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. [...]*;

RITENUTO in accordo con la Determina U.T. n. 99 (R.G. 244) del 08/07/2017 che ai fini dell'appalto delle opere si debba comunque procedere mediante esperimento di procedura di gara garantendo la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici del settore;

VISTA la Determina della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona n. 8 (R.G. 245) del 08/07/2017 avente per oggetto "ACQUISTO STRUTTURE PREFABBRICATE TEMPORANEE POLIVALENTI DESTINATE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA." con la quale sono stati approvati gli atti di gara:

VISTA la Determina della Centrale di Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastone, Cessapalombo, Serrapetrona n. 12 (R.G. 317) del 22/09/2017 avente per oggetto "ACQUISTO STRUTTURE PREFABBRICATE TEMPORANEE POLIVALENTI DESTINATE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA" con la quale è stato aggiudicato l'appalto per la fornitura delle "STRUTTURE PREFABBRICATE TEMPORANEE POLIVALENTI DESTINATE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE" alla ditta **CEMECO s.r.l. - P.IVA 00839100435** con sede a San Severino Marche (MC) in Loc. Pitino snc – pec: cciaa.macerata@mc.legalmail.camcom.it a seguito dell'offerta tecnica presentata e dell'importo complessivo offerto per la fornitura pari ad € 208.701,90 oltre € 4.500,00 per oneri sulla sicurezza (importo non soggetto a ribasso) e quindi per un importo complessivo di **€ 213.201,90** diconsi (euro **duecentotredicimiladuecentouno/90**) compresi € 4.500,00 per oneri sulla sicurezza;

VISTA la Determina del Settore Urbanistica-LL.PP.-Edilizia Privata n. 154 (R.G. 373) del 31/10/2017 avente per oggetto "DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' COMMERCIALI ZONA P.I.P. CALDAROLA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E FORNITURA E POSA IN OPERA MODULI" con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa per quanto necessario alla delocalizzazione delle attività produttive;

VISTO lo Stato di Avanzamento n. 1 dei Lavori a firma del Direttore Lavori [geom. Vincenzo Ricca](#);

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento della Fornitura n. 1 dei Lavori per l'importo complessivo pari ad **€ 176.281,42** e il Certificato n. 1 di Pagamento dei Lavori dal quale si evince che la ditta esecutrice vanta, nei confronti del **COMUNE DI CALDAROLA**, un credito complessivo pari ad **€ 170.561,52** oltre IVA di legge al **22,000 %**;

VISTI gli elaborati relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad **€ 37.523,53** e il Certificato n. 1 di Pagamento delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione dal quale si evince che debbono essere liquidate Somme a Disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad **€ 37.523,53**;

RAVVISATA in ottemperanza a quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto la necessità di liquidare il SAL **1** Lavori ed il SAL **1** delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione per gli importi di cui al Quadro Economico del SAL **1** delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

VISTI:

- D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico Delle Leggi Sull'ordinamento Degli Enti Locali;
- D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", relativamente alle parti ancora in vigore;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante della presente determinazione;

DI APPROVARE gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 dei Lavori per l'importo complessivo pari ad **€ 170.561,52** redatti e firmati dal Direttore della Fornitura ing. **Andrea Spinaci**

a tutto il 24-04-2018, ed il relativo Certificato di Pagamento Lavori n. 1 a firma del Responsabile del Procedimento Spinaci Andrea per l'importo complessivo, da liquidare all'impresa appaltatrice, pari ad € 170.561,52 oltre IVA di legge al 22.000, %;

DI APPROVARE gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento n. 1 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione ed il relativo certificato di pagamento redatti e firmati dal Responsabile del Procedimento Spinaci Andrea per l'importo complessivo pari ad € 37.523,53 di cui € 37.523,53 da liquidare secondo il relativo quadro economico delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione;

DI LIQUIDARE all'Impresa appaltatrice CEMECO srl - C.F. 00839100435 la fattura n. FatPAM 199/PA del 27-11-2017, relativa al S.A.L. n. 1 delle Forniture ed al S.A.L. n. 1 delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione, per l'importo di € 170.561,52 oltre IVA di Legge al 22,000, % pari ad € 37.523,53 per un totale complessivo pari ad € 208.085,05;

DI AUTORIZZARE il Settore Finanziario ad emettere i mandati di pagamento per il saldo delle fatture sopra indicate per l'importo complessivo pari ad € 208.085,05;

DI IMPUTARE la spesa di € 208.085,05 al capitolo di bilancio 2897 del corrente esercizio finanziario;

DI DISPORRE la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di propria competenza;

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

Sul presente provvedimento, hanno espresso, come segue, il parere favorevole e l'attestazione di cui al D.L.gs 18.8.2000, n. 267:

- A norma dell'art. 151, comma 4:

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario Del Gobbo Dott.ssa Daniela ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data _____ per l'importo complessivo pari ad € _____

Caldarola; 08-05-2018

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Del Gobbo Dott.ssa Daniela

Sono stati assunti i seguenti Impegni di Spesa:

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line (www.comune.caldarola.mc.it) dal 15-05-2018

Caldarola; 08-05-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Spinaci Andrea

E' copia conforme all'originale.

Caldarola; 15-05-2018

Il Responsabile del Servizio
Spinaci Andrea
