



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIO-CULTURALI
SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE

N.173/Sett.AA.GG. del 10-05-2019

N. 586 del Registro generale

Oggetto:

SISMA DEI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2016 - ALLESTIMENTO MODULI ABITATIVI DA 250 POSTI LETTO DA DESTINARE AGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DI CAMERINO - ORDINATIVO DI FORNITURA AI SENSI DELL'ACCORDO QUADRO DEL 08/12/2016 TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE E LA SOCIETA' CEMECO S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 910 r.g. del 30/12/2017 con la quale è stato affidato alla ditta CEMECO s.r.l. con sede legale a San Severino Marche (MC) loc. Pitino snc il servizio di noleggio di moduli abitativi per complessivi n. 250 posti letto, per tre anni, per un importo complessivo di € 3.970.000,00 più IVA 22%;

PRESO ATTO che con l'ordinativo prot. n. 1885 del 22/01/2018 è stata disposta la seguente fornitura di container a noleggio per la durata di n. 36 mesi alla ditta CEMECO SRL con sede a San Severino Marche in loc. Pitino snc per l'Area in loc. Luiano, Camerino 2:

- n. 137 container dormitorio, n. 59 container corridoio, n. 53 container area comune, n. 54 container spazio comune aperto, n. 1 modulo sanitario; n. 10 moduli WC; n. 10 moduli docce; n. 4 moduli WC-H; n. 4 moduli lavanderia e n. 1 modulo TEC esterno; per un importo complessivo di € 3.970.000,00 + IVA 22%;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 949 del 21/11/2018 con la quale è stato stabilito il giorno 16/10/2018 come termine iniziale per la decorrenza del pagamento dei moduli abitativi in loc. Luiano per complessivi n. 250 posti letto da destinare alla popolazione studentesca universitaria per un totale di € 4.843.400,00 IVA al 22% inclusa;

VISTA la nota del 26/03/2018 della ditta CEMECO SRL, agli atti del Comune di Camerino al n di prot. 7683 del 27/03/2018, con la quale si comunica che con atto del 2 febbraio 2018, a rogito del notaio dott. avv. Gabriele Carinelli la società CEMECO SRL ha conferito in CEMECO SERVIZI S.A.S. di Lorev Impianti Srl & C., con sede a San Severino Marche in località Pitino, P. IVA 01961730437, i crediti derivanti dal contratto di noleggio sopra richiamato corrispondenti ai corrispettivi riferiti al primo e secondo anno di fornitura per un totale di € 3.250.000,00 al netto dell'IVA al 22%;

VISTI i certificati di regolare esecuzione della fornitura dei n. 5 lotti firmati dal DEC arch. Maurizio Forconi;

VISTE le seguenti fatture inviata dalla ditta CEMECO SRL:

- n. 35/PA del 07/03/2019 - € 187.550,60 – periodo dal 16/02/2019 al 15/03/2019;
- n. 48/PA del 05/04/2019 - € 187.550,60 – periodo dal 16/03/2019 al 15/04/2019;
- n. 55/PA del 06/05/2019 - € 187.550,60 – periodo dal 16/04/2019 al 15/05/2019;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 32 del 29.12.2014 con cui sono state attribuite al Dott. Francesco Maria Aquili, responsabile Settore Affari Generali, Statistica, Servizi Sociali – Culturali – Demografici e del Servizio Attività Produttive, le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267;

DETERMINA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 - 2) Liquidare la seguenti fatture inviata dalla ditta CEMECO SRL:
 - n. 35/PA del 07/03/2019 - € 187.550,60 – periodo dal 16/02/2019 al 15/03/2019;
 - n. 48/PA del 05/04/2019 - € 187.550,60 – periodo dal 16/03/2019 al 15/04/2019;
 - n. 55/PA del 06/05/2019 - € 187.550,60 – periodo dal 16/04/2019 al 15/05/2019;
 - 3) Di disporre il pagamento della stessa alla società CEMECO SERVIZI S.A.S. di Lorev Impianti Srl & C., con sede a San Severino Marche in località Pitino, P. IVA 01961730437;
 - 4) Di far fronte alla spesa complessiva di € 187.550,60 comprensiva di IVA al 22% con imputazione al cap. 88/3 “Noleggio containers abitativi provvisori connessi a emergenza sisma 2016”, impegno n. 906/2018, del bilancio di previsione anno 2019;
 - 5) Di dare mandato al responsabile del Settore Bilancio e Programmazione del Comune di Camerino di rendicontare le spese mediante inserimento nel gestionale della Regione Marche Cohesion WorkPA
- Il presente atto viene trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti uffici:
- Albo Pretorio;
 - Settore Bilancio e Programmazione.

Il Responsabile del Settore
F.to AQUILI FRANCESCO MARIA

PARERI:

REGOLARITA` CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita` contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

10-05-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
10-05-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
AQUILI FRANCESCO MARIA