



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUNTEZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.199 /Serv. LL.PP. del 14-05-2019

N. 614 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016 - BAGNO PREFABBRICATO IN C.A. LOCALITA' VALLICELLE - APPROVAZIONE CRF E LIQUIDAZIONE DITTA PREFABBRICATI SANTERNO SRL DI FORLI'.

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di procedere all'approvazione del certificato di regolare fornitura del bagno prefabbricato collocato in loc. Vallicelle, area di protezione civile dalla ditta PREFABBRICATI SANTERNO S.R.L. e liquidare la relativa fattura;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D. Lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs n°267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa è parte integrante;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Fornitura di un gruppo bagno disabili e normodotati in c.a. fornito dalla ditta Prefabbricati Santerno s.r.l. con sede legale in via Budrione, 14 Forlì P.IVA 026243404408;
- 3) di liquidare la fattura n. 80 del 29/03/2019 della ditta Prefabbricati Santerno s.r.l. per un importo complessivo pari ad € 23.790,00 corrispondente ad € 19.500,00 oltre IVA 22% pari ad € 4.290,00 da far valere sul fondo speciale per il terremoto cap. 88/1, tra le somme per la gestione emergenziale in quanto trattasi di dotazione di servizi igienici ad uso pubblico asserviti all'area di protezione civile denominata "VALLICELLE A" e attualmente utilizzata per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive danneggiate dalla crisi sismica 2016;
- 4) di dare atto che l'opera di cui sopra ricade tra le spese ammissibili di cui all'art. 3 dell'OCDPC 408/2016 e d art. 1 comma 2 lettera C) dell'OCDPC n. 9/2016;
- 5) di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture vistate dal Direttore per l'esecuzione del contratto (DEC) che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio appalti

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Responsabile Ambiente, LL.PP.,

Manutenzione

Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto arch. Maurizio Forconi, responsabile del procedimento;

PREMESSO

che in data 24 agosto 2016 alle ore 3.36 un forte evento sismico magnitudo $6,0 \pm 0,3$, con epicentro situato lungo la Valle del Tronto tra i comuni di Accumoli, Amatrice (provincia di Rieti) e Arquata del Tronto (provincia di Ascoli Piceno) ha determinato la perdita di vite umane nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni e ingenti danni a beni mobili ed immobili, causando notevoli danni a strutture pubbliche e private anche nel Comune di Camerino;

che due forti scosse di terremoto di magnitudo 5.4 e 5.9, verificatesi in data 26 ottobre 2016, rispettivamente alle ore 19,30 e alle ore 21,18, con epicentro in provincia di Macerata (zona di Visso e Castel Sant'Angelo sul Nera) e dell'ulteriore evento sismico di eccezionale rilevanza avente magnitudo momento 6.5 e verificatosi in data 30/10/2016 alle ore 7,40 con epicentro ubicato tra le province di Macerata, Perugia e Ascoli Piceno, a circa 7 km da Castelsantangelo Sul Nera, ha creato notevoli danni al patrimonio edilizio del Comune di Camerino, in conseguenza dei quali il Consiglio dei Ministri con deliberazioni rispettivamente del 27.10.2016 e del 31.10.2016 ha esteso gli effetti della dichiarazione di stato di emergenza di cui alla delibera del 25/08/2016 anche a tali eventi sismici;

i suddetti eventi hanno colpito il territorio del Comune di Camerino ed hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, rendendo necessario lo sgombero di un rilevante numero di immobili pubblici e privati e causando danni alla viabilità e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture sul territorio comunale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

CONSIDERATO che lo stato di emergenza è stato prorogato a tutto il 31.12.2019 con la legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018, che all'art. 1, c. 988 ha aggiunto all'art. 1 del D.L. n. 189/2016 il comma 4-ter che contiene tale previsione;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

VISTA l'ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 408/2016;

CONSIDERATO che

- ai fini del mantenimento del tessuto sociale economico e produttivo, ai sensi delle ordinanze N. 408/2016 e 9/2016, diverse attività economiche e commerciali sono state delocalizzate presso l'area di protezione civile situata in loc. Vallicelle e denominata "VALLICELLE A";
- a seguito di tali delocalizzazioni l'area è diventata un vero proprio mini centro commerciale e direzionale, con affluenza di molti cittadini, che aumenta il giorno in cui si svolge il mercato ambulante settimanale;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 17/01/2019 avente ad oggetto: “ACQUISTO BAGNO PREFABBRICATO PER USO PUBBLICO DA COLLOCARE PRESSO L’AREA DI VALLICELLE “A” – ATTO D’INDIRIZZO” con la quale veniva deliberato:

di dare mandato all’ufficio tecnico:

-di procedere all’acquisto di un bagno prefabbricato in cemento composto da:

- un locale bagno per utenti diversamente abili
- un locale bagno per utenti normodotati
- un vano tecnico-ripostiglio

-di provvedere agli allacci alla pubblica fognatura, all’acquedotto e per la fornitura dell’energia elettrica e quant’altro necessario;

-di installare, per il tempo necessario al posizionamento bagni chimici con la previsione di un servizio di pulizia degli stessi;

- Individuare quale luogo di installazione del container l’area pubblica, individuata in località Vallicelle e precisamente nell’area di protezione civile denominata Vallicelle A, dove sono attualmente collocati i container dei negozi di Vallicenter, situata nella zona libera tra il negozio di pasta all’uovo e lo studio di consulenza commerciale, o in area limitrofa nel caso si dovessero riscontrare impedimenti geometrici a tale collocazione;

- di imputare la spesa tra le somme per la gestione emergenziale in quanto trattasi di dotazione di servizi igienici ad uso pubblico asserviti all’area di protezione civile denominata “VALLICELLE A” e attualmente utilizzata per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive danneggiate dalla crisi sismica 2016;

CONSIDERATO

- che, l’art. 32, comma 2, del d.lgs 50/2016 prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATA la determina n. 72 del 24/01/2019 con la quale veniva determinato di ricorrere alla piattaforma del mercato elettronico della P.A. (MePA) con richiesta di Offerta (RDO) aperta a tutti gli operatori da formalizzare sulla piattaforma www.acquistinrete.it, per la scelta del contraente secondo procedure gestite interamente per via elettronica, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta al prezzo più basso ponendo la cifra di € 19.500,00 oltre IVA quale importo presunto della fornitura;

VISTA la RDO tramite il MePA n. 2210834 del 29/01/2019 con procedura aperta, richiesta di presentazione dell’offerta al prezzi più basso a tutte le ditte operanti su MePA, con scadenza per la presentazione delle offerte in data 04/02/2019 ore 12:00;

CONSIDERATO che alla data del 04/02/2019 ore 12:00 avevano presentato l’offerta le seguenti ditte:

ETT di Torrisi Felice & C. S.A.S. con sede Legale in via Carammone n. 5 – Acireale Catania
Che ha offerto il bagno al prezzo di € 30.00,00 (trentamila/00) oltre IVA 22%;

Santerno prefabbricati con sede legale in via Budrione, 14 Forlì FC

Che ha offerto il bagno al prezzo di € 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00) oltre IVA 22%.

RICHIAMATA la determina n. 271/RG/2019 con la quale veniva aggiudicata la fornitura alla Ditta Prefabbricati Santerno con sede legale in via Budrione, 14 Forlì FC che aveva offerto la fornitura del bagno al prezzo di € 19.500,00 (diciannovemilacinquecento/00) oltre IVA 22%.

VISTA la seguente documentazione riguardante la ditta SANTERNO PREFABBRICATI:

- Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50/2016;
- iscrizione all'anagrafe antimafia degli esecutori con scadenza l' 11/09/2019;
- certificato casellario giudiziale prot. 2059/2019/R del 12/02/2019: NULLA
- certificato ottemperanza art. 17, l. 68/99 prot. LV/2019/7079 del 19/02/2019: REGOLARE;
- certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato prot. 43/2019/R del 12/02/2019: NULLA
- certificazione carichi pendenti all'anagrafe tributaria di Forlì del 20/02/2019: NULLA
- certificazione fallimentare tribunale di Forlì prot 5058 del 13/03/2019 :NULLA
- DURC prot. INAIL 15179855 con scadenza 18/06/2019: REGOLARE

VISTO il D.L. 189-2016, convertito in Legge n. 229/2016, e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- Per l'esecuzione della fornitura è stato acquisto il CIG: Z9526DCA15
- CUP: E18119000020002

VISTO il certificato di regolare fornitura redatto dall'arch. Maurizio Forconi in data 14/05/2019;

VISTA la fattura n. 80 del 29/03/2019 emessa dalla ditta PREFABBRICATI SANTERNO S.R.L. VIA BUDRIONE 14, 47122 FORLÌ (FC) P.IVA 02624340408, che si conclude con un credito di € 19.500,00 oltre IVA 22% pari a € 4.290,00 per un totale di € 23.790,00;

CONSIDERATO che l'opera di cui sopra ricade tra le spese ammissibili di cui all'art. 3 dell'OCDPC 408/2016 e d art. 1 comma 2 lettera C) dell'OCDPC n. 9/2016.

VISTO

- il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
- gli art.li 36, 63, 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.M 49/2018;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del d.lgs 267/2000;

DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 199 del 14-05-2019

PROPONE

- 1) la premessa è parte integrante;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Fornitura di un gruppo bagno disabili e normodotati in c.a. fornito dalla ditta Prefabbricati Santerno s.r.l. con sede legale in via Budrione, 14 Forlì P.IVA 026243404408;
- 3) di liquidare la fattura n. 80 del 29/03/2019 della ditta Prefabbricati Santerno s.r.l. per un importo complessivo pari ad € 23.790,00 corrispondente ad € 19.500,00 oltre IVA 22% pari ad € 4.290,00 da far valere sul fondo speciale per il terremoto cap. 88/1, tra le somme per la gestione emergenziale in quanto trattasi di dotazione di servizi igienici ad uso pubblico asserviti all'area di protezione civile denominata "VALLICELLE A" e attualmente utilizzata per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive danneggiate dalla crisi sismica 2016;
- 4) di dare atto che l'opera di cui sopra ricade tra le spese ammissibili di cui all'art. 3 dell'OCDPC 408/2016 e d art. 1 comma 2 lettera C) dell'OCDPC n. 9/2016;
- 5) di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture vistate dal Direttore per l'esecuzione del contratto (DEC) che ne attesti la corrispondenza della fornitura e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Arch. Maurizio Forconi

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITA` CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita` contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

14-05-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

14-05-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
ORIOLI MARCO

