



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.617 del 02-12-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "EMERGENZA SISMA 2016 - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PREFABBRICATA TEMPORANEA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI, AVENTE CARATTERISTICHE ADEGUATE AD UNA STRUTTURA STRATEGICA E UN UTILIZZO DI MEDIO/LUNGO TERMINE" DA UBICARSI NELL'AREA DI PROTEZIONE CIVILE SITA A CAMERINO, IN LOC. VALLICELLE, DENOMINATA VALLICELLE B - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA

COMUNE DI CAMERINO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, quale Responsabile del Settore 3[^], in riferimento all'attuazione dell'intervento relativo alla "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire ad uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da ubicarsi nell'area di protezione civile sita a Camerino, in Loc. Vallicelle, denominata "Vallicelle B", CUP: E13B19000180002

PREMESSO che:

- Con inizio dal 24/08/2016 si è verificato una forte sequenza sismica che ha interessato in modo considerevole tutto il territorio comunale di Camerino, con particolare intensità il 26/10/2016, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*, è stato dichiarato lo stato di emergenza, tuttora persistente in riferimento all’intero territorio comunale;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e smi (di seguito anche solo *“decreto legge”*);
- sempre in seguito agli eccezionali eventi sismici del 2016 sono state emanate specifiche Ordinanze di Protezione Civile, ivi comprese le Ordinanze CDPC n. 388/2016, n. 391/2016, n. 392/2016, n. 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- per effetto degli ingenti danni il Centro Storico è stato dichiarato *“zona rossa”* e quindi interdetto all’accesso;
- tra i diversi immobili pubblici e privati danneggiati e quindi inagibili risulta anche il fabbricato sede del Comune denominato Palazzo Bongiovanni sito in C.so Vittorio Emanuele II;
- al fine di provvedere all’assistenza alla popolazione è stato necessario, in primissima battuta, delocalizzare tutti gli uffici comunali presso la sede del CONTRAM SpA, sita in via Le Mosse 19, uno dei pochi edifici rimasti agibili, e dove si è immediatamente insediato il C.O.C. (Centro operativo comunale). In tale sede è stata anche *“ammassata”* la maggior parte del personale comunale;
- successivamente, con il crescere della mole di lavoro provocata dall’emergenza, (che è tutt’ora in corso), si è cercato di dislocare gli uffici comunali nei pochi edifici ed unità

immobiliari ancora disponibili ed agibili sul territorio comunale in modo da permettere, anche se in via transitoria, un “normale” svolgimento dell’attività amministrativa, per cui, a tutt’oggi, i servizi comunali sono stati ridistribuiti come segue:

- Edificio via Le Mosse 10: Servizi Tecnici: Urbanistica, LL.PP, Manutenzione e appalti
- Edificio via Le Mosse 17: Servizio Ragioneria; Tributi; Polizia Locale
- Edificio via Le Mosse 19: Servizio Affari Generali; Anagrafe

Dato atto che l’Amministrazione ha da tempo chiesto al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale ed alla Regione Marche l’autorizzazione a realizzare – ex novo – una struttura comunale emergenziale ove delocalizzare tutto il personale comunale, poiché le predette delocalizzazioni temporanee, effettuate secondo quanto stabilito dalla normativa speciale emanata con le specifiche Ordinanze di Protezione Civile, devono considerarsi del tutto provvisorie e di primissima emergenza, ed, inoltre, risultano sotto dimensionate rispetto all’effettivo fabbisogno degli Uffici comunali, nonché inadeguate rispetto alle esigenze logistico-organizzative del personale addetto ai vari settori e servizi;

Dato atto che:

- l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il **Progetto di fattibilità tecnica ed economica** relativo alla “Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire a sede provvisoria degli Uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine” da realizzarsi nell’area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata “Vallicelle B”;
- con **Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 20/06/2019**, anche recependo le specifiche indicazioni del Servizio Protezione Civile della Regione Marche, veniva definitivamente individuata l’area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata “Vallicelle B”, e distinta catastalmente al Foglio n. 75, part. 199, per la realizzazione della nuova struttura prefabbricata;

- **con nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile** (Prot. Regione Marche n. 1003055) **del 20/08/2019**, acquisita agli atti dell’Ente con prot. (A) n. 16219 di pari data, ai fini della realizzazione dell’intervento, veniva **recepita l’individuazione della predetta area “Vallicelle B”**, ritenuta idonea con prescrizioni ed autorizzato il Comune di Camerino a procedere per l’esecuzione dei lavori necessari, con i poteri di cui all’art. 3, comma 5, dell’Ordinanza CDPC n. 394/2016, così come previsto dall’art. 2 dell’Ordinanza CDPC n. 408/2016;
- **con nota acquisita agli atti dell’Ente con Prot. (A) n. 24455 del 05/12/2019, la Regione Marche – Servizio Protezione Civile** (Prot. Regione Marche n. 1441294_05.12.2019) **autorizzava l’intervento per una superficie lorda complessiva della predetta struttura prefabbricata pari a mq. 1700 e per un importo complessivo massimo pari ad € 2.200.000,00 (IVA ed oneri compresi);**
- con **Determinazione n. 423/Settore 3^ del 11.12.2019 R.G. n. 1602**, rettificata, per conformazione ai rilievi dell’ANAC, con Determinazione n. 14/Settore 3^ del 15.01.2020, entrambe da intendersi qui integralmente richiamate, è stato affidato, ex art. 36, comma 2, let. a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al Prof. Arch. Marco D’Annunziis, dello Studio “MDA Architetti Associati” di Corropoli (TE), C.F./P.IVA: 016129606672, il servizio di **progettazione definitiva** per la realizzazione della nuova struttura prefabbricata;
- la Determinazione R.G. n. 1602/2019, ai sensi del Protocollo di Intesa del 26.10.2016 *“Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma ...”*, è stata trasmessa ad ANAC con Prot. n. 25419 del 16.12.2019, e rettificata con Determinazione n. 14/Settore 3^ del 15.01.2020 per conformazione ai rilievi formulati dall’Autorità con nota n. 102267 del 19.12.2019 ed acquisiti in pari data agli atti dell’Ente con Prot. n. 25889, rettifica parimenti trasmessa ad ANAC con nota Prot. 1273 del 20.01.2020;

- il Progettista, con note acquisite agli atti Prot. nn. 15046-15053 del 14.07.2020, ha trasmesso all'Ente il progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni e coerente con il parere favorevole espresso dal Servizio Protezione Civile della Regione Marche (assunto al Prot.con n. 12941 del 11/06/2020);
- il progetto definitivo veniva verificato con esito positivo e validato dal Responsabile del procedimento, Ing. Marco Orioli, in data 15/09/2020 (Prot. n. 119/UTC), e, quindi, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 29/09/2020;

Preso atto che, all'esito delle **indagini archeologiche preventive**, con propria nota, prot. n. MIBACT_SABAP-MAR_UO2/22/09/2020/001467582-P, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 20164 del 22/09/2020, **la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha espresso parere favorevole e Nulla Osta**, ai sensi dell'art. 25, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Dato atto, inoltre, che:

- **con la Determinazione a contrattare n. 482/Settore 3[^] del 08.10.2020**, qui da intendersi integralmente riportata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, veniva, disposto l'affidamento diretto dell'incarico per la **progettazione esecutiva** relativa all'intervento in oggetto all'operatore economico Arch. Marco D'Annunziis dello Studio associato "Studio MDA Architetti Associati", con sede legale in 64013 Corropoli (TE);
- il progetto esecutivo è stato validato dal RUP in data 01/12/2020 (Prot. n. 239/UTC_01.12.2020) ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016 e quindi approvato con atto di G.C. n. 186 del 01/12/2020, per l'importo complessivo di € 2.200.000,00 così suddiviso:
 - Lavori € 1.758.828,26, di cui € 33.712,34 per oneri della sicurezza- costi speciali della sicurezza (comprese le misure per il contenimento diffusione_covid-19) ed € 1.725.115,92 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso;

- Somme a disposizione € 223.209,66;
- costo della manodopera, compreso nell'importo totale dei lavori, € **625.872,36**;

come risulta dal seguente quadro tecnico economico del progetto esecutivo:

SEDE TEMPORANEA UFFICI COMUNALI				
QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO				
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori		€	€
	A.1	Importo dei lavori sicurezza inclusa		
	A.1.1	di cui importo dei lavori a misura		
	A.1.2	di cui importo dei lavori a corpo	1.758.828,26 €	
		Totale importo lavori		1.758.828,26 €
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso INCLUSI NELLE VOCI DI C.M.E.	13.788,90 €	
	A.2.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso PREVISTI DAL PSC (inclusi in A.1)	19.923,44 €	
	A.2.3	Oneri complessivi della sicurezza non soggetti a ribasso		33.712,34 €
	A.3	Totale importo soggetto a ribasso		1.725.115,92 €
	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'amministrazione		€
B.0		Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. inclusa)		- €
B.1		Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018, spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n. 207/2010		16.500,00 €
B.2		Allacciamenti ai pubblici servizi		10.000,00 €
B.3		Imprevisti 2,08%		36.504,05 €
B.4		Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €
B.5		Oneri di conferimento a discarica		5.000,00 €
B.6		Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016		31.940,32 €
B.7		Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza gestionale e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		
B.7.1		Progettazione definitiva		36.000,00 €
B.7.2		Progettazione Esecutiva		33.672,56 €
B.7.3		CSP e CSE		12.906,37 €
B.7.4		Spese tecniche relative alla relazione geologica		10.807,06 €
B.8		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)		- €
B.9		Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione		- €
B.9.1	Spese tecniche di supporto al responsabile del procedimento e ufficio di Direzione lavori		15.000,00 €	
B.10	Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		6.500,00 €	
B.11	CNPAIA/CAP per spese tecniche (4% su B.7.1-3+B.8+B.9+B.9.1+B.10)		4.163,16 €	
B.11.1	EPAP per relazione geologica (2% su B.7.1.4)		216,14 €	
B.12	Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione		4.000,00 €	
	B. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.0+.....+B.12)			223.209,66 €
C. IVA	C. IVA		€	
	C.1	I.V.A. sui Lavori	10%	175.882,83 €
	C.2	I.V.A. su (B.1+B.2+B.4+B.5+B.7.1+B.7.2+B.7.3+B.7.4+B.8+B.9+B.9.1+B.10+B.11+B.11.1+B.12)	22%	42.079,25 €
	C. Totale IVA			217.962,08 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B+C)				2.200.000,00 €

- con la Determinazione n. 488/Settore 3[^] del 09.10.2020, qui espressamente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, veniva disposto

l'affidamento diretto dei servizi di CSP e CSE relativi all'intervento al Geom.

Giuliano Piccioni, con Studio sito a 62032 Camerino, in Via Fortunato Savini n. 10;

- con la suindicata **Determinazione n. 482/Settore 3^ del 08.10.2020** veniva stabilito di espletare le attività di **Direzione lavori** dell'intervento, utilizzando le risorse umane disponibili **all'interno dell'Ente**;

Atteso che l'intervento, è interamente finanziato, ai sensi degli artt. 2 e 6 dell'Ordinanza CDPC n. 408 del 15/11/2016, con i fondi stanziati nella contabilità speciale Sisma 2016 per la gestione della situazione di emergenza, per un importo di € 2.200.000,00, (*note del Servizio Protezione Civile della Regione Marche: prot. n. 1.441.294 del 05/12/2019, e prot. n. 587782 del 11/06/2020, agli atti dell'Ente rispettivamente con prot. n. 24455/2019 e n. 12941/2020*) e imputato al Cap. 2916/27 "Nuova sede temporanea Uffici Comunali inagibili a seguito del sisma 2016" del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

Dato atto che:

- l'intervento in oggetto è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, relativo al triennio 2020/2022 e nell'Elenco Annuale relativo all'anno 2020 (CUP: E13B19000180002) adottato con Delibera G.C. n. 157 del 06.11.2019 e approvato dal Consiglio comunale con la Deliberazione n. 41/2020;
 - il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Marco Orioli, Responsabile del 3^ Settore;
 - il CUP è: E13B19000180002;
 - il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: 8538746C19;
- Che i lavori di cui al sopra indicato quadro economico ricadono nelle seguenti Categorie:
Categoria prevalente: Categoria OG 1 – Edifici civili e industriali, per un importo di € 765.358,04;
Categorie scorporabili:
- OS 18-A – Componenti strutturali in acciaio – per un importo di € 366.091,41;

- OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - per un importo di € 242.150,35;
- OS 28 - Impianti termici e di condizionamento - per un importo di € 212.610,78;
- OS 3 - Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie - per un importo di € 172.617,68;

Visti il Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito nella Legge n. 229/2016 e s.m.i., nonché l'ulteriore normativa speciale ed ordinanze di protezione civile, emanate in seguito agli eccezionali eventi sismici che hanno duramente colpito il centro Italia sin dal 24 agosto 2016, le quali introducono una serie di possibili deroghe al D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i. al fine di consentire celerità e snellezza alle procedure, pur nel rispetto del principio di trasparenza e degli ulteriori principi cardine dell'ordinamento giuridico pubblico;

Richiamata in particolare l'Ordinanza C.D.P.C. n. 408 del 15.11.2016, la quale - all'art.2 - prevede che, per la realizzazione delle strutture modulari destinate a garantire la continuità dei servizi pubblici, i soggetti attuatori ivi indicati (nel caso in questione, il Comune di Camerino) provvedono con i poteri di cui agli artt. 3, comma 5 dell'Ordinanza n. 394/2016;

Atteso che, in forza del rinvio operato dal citato art. 3, questo Comune può avvalersi delle deroghe previste dalle citate Ordinanze di Protezione Civile;

Dato atto che l'urgenza e il ricorso ai poteri di deroga trovano la giustificazione come di seguito specificato:

- il territorio di Camerino è stato gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto e 26-30 ottobre 2016;
- il Centro Storico è stato dichiarato "zona rossa" ed integralmente interdetto al transito pedonale e veicolare, con totale sgombero di tutte le attività economiche e produttive e dei servizi pubblici e privati ivi esistenti, compresi, in particolare, gli uffici comunali;
- tra i diversi immobili pubblici e privati danneggiati e quindi inagibili risulta anche il fabbricato sede del Comune denominato Palazzo Bongiovanni sito in C.so Vittorio Emanuele II;
- le sopra menzionate delocalizzazioni temporanee degli uffici comunali, effettuate

secondo quanto stabilito dalla normativa speciale emanata con le specifiche Ordinanze di Protezione Civile, devono considerarsi del tutto provvisorie e di primissima emergenza, ed, inoltre, risultano sotto dimensionate rispetto all'effettivo fabbisogno, nonché inadeguate rispetto alle esigenze logistico-organizzative del personale addetto ai vari settori e servizi;

- l'intervento in oggetto, relativo alla costruzione della nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire a sede provvisoria degli Uffici comunali, conforme alle previsioni del suindicato progetto esecutivo, consente di realizzare una soluzione di natura temporanea di medio/lungo termine, adeguata a garantire la continuità dei servizi pubblici comunali, ivi compresi quelli di carattere strategico, necessaria per affrontare e superare la tuttora persistente fase di emergenza in attesa del progressivo ritorno alle normali condizioni di vita della Comunità;
- quanto sopra descrive senza dubbio una situazione da ricondurre ancora ad una persistente fase di emergenza che peraltro trova riconoscimento normativo nel decreto legge n. 104/2020 conv. in L. n. 126/2020, che ha prorogato lo stato di emergenza a tutto il 31.12.2021;
- pur avendo superato la primissima fase emergenziale, è ineludibile l'esigenza di procedere con celerità all'affidamento e all'esecuzione di detti lavori, senza ulteriore indugio e con la snellezza indispensabile a scongiurare l'ulteriore protrarsi della situazione emergenziale, che senza dubbio è garantita attraverso il ricorso ai poteri derogatori previsti dalla predetta normativa speciale del sisma;

Visto altresì il D.L. n. 76/2020 – c.d. decreto semplificazioni - conv. in L. n. 120/2020, il quale fino al 31.12.2021 ha introdotto una serie di correttivi – sia di carattere transitorio che definitivo - e deroghe alla normativa del Codice Appalti volti ad imprimere una accelerazione nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori tra cui:

- è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura (art. 8, c. 1 lett. a, del D.L. 76/2020 s.m.i.)

- la riduzione del termine minimo per la ricezione delle offerte di cui all'art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Atteso che, alla luce della sopra esposta normativa si ritiene di dover procedere all'affidamento dei lavori relativi alla "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire a sede provvisoria degli Uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da realizzarsi nell'area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata "Vallicelle B", mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice, da aggiudicare in base al criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, secondo gli allegati schemi di bando di gara e relativo disciplinare, corredato della modulistica, che contengono le regole di partecipazione e di selezione della procedura, nonché modalità di partecipazione e i requisiti minimi che gli operatori economici interessati dovranno a tal fine possedere;

Richiamato l'art. 192 del D.L.vo 267/2000, il quale prescrive che la stipulazione dei contratti è preceduta da apposita determinazione a contrarre indicando il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della pubblica amministrazione;

Precisato, pertanto, che:

- Il fine da perseguire è la realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire a sede provvisoria degli Uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da realizzarsi nell'area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata "Vallicelle B, conforme al Progetto Esecutivo approvato dalla G.C. con deliberazione n. 186 del 01/12/2020 negli importi sopra riportati;

- L'oggetto è l'appalto di sola esecuzione dei lavori, da eseguirsi a corpo, le cui clausole essenziali sono individuate negli elaborati del progetto esecutivo approvato con la citata delibera di Giunta Comunale n. 186/2020, nonché negli allegati atti e documenti di gara, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- La forma del contratto è quella dell'atto pubblico amministrativo;
- La scelta del contraente è effettuata mediante la procedura aperta di cui all'art. 60 del Codice;
- Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Vista l'urgenza, si procederà alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario;
- Le lavorazioni di cui si compone l'appalto sono:
 Categoria prevalente: Categoria OG 1 – Edifici civili e industriali, per un importo di € 765.358,04;
 Categorie scorporabili:
 - OS 18-A – Componenti strutturali in acciaio – per un importo di € 366.091,41;
 - OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - per un importo di € 242.150,35;
 - OS 28 - Impianti termici e di condizionamento - per un importo di € 212.610,78;
 - OS 3 - Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie - per un importo di € 172.617,68;
- I requisiti di partecipazione e per l'esecuzione delle suddette lavorazioni sono specificati negli allegati atti di gara;
- Il termine per la presentazione delle offerte sarà di almeno 20 (giorni) a far data dalla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.;

Dato atto che per la presente procedura non è dovuto il contributo di gara per la Stazione Appaltante e per gli Operatori Economici partecipanti;

Dato atto che l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

Dato atto che, ai sensi della vigente normativa (da ultimo art. 8, c. 7 D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020) fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità di acquisizione di forniture, servizi e lavori ivi indicate;

Ritenuto di emanare la presente determinazione a contrarre approvando pertanto i seguenti allegati atti di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Bando e disciplinare di gara, con relativa modulistica per la partecipazione alla gara;

Richiamati espressamente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, gli elaborati, il CSA e lo schema di contratto relativi al progetto esecutivo sopra indicato, approvato con Delibera di G.C. n. 186 del 01/12/2020;

Atteso che l'intera procedura di gara si svolgerà attraverso l'utilizzazione della piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet <https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>;

Precisato che, in applicazione del Protocollo di intesa tra ANAC, Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria del 26.10.2016 avente ad oggetto "Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria", la suddetta documentazione di gara, ivi compreso il presente atto, è stata verificata preventivamente dall'ANAC, come risulta dalla nota della medesima Autorità (Prot. ANAC – SG – UVS n. 89944_25.11.2020), acquisita agli atti dell'Ente con Prot. n. 25695 del 26.11.2020;

Individuato nel sottoscritto Ing. Marco Orioli, Responsabile del Settore 3° - Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento e attestata l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016;

VISTO il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' ordinamento EE.LL.";

VISTI

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ed in particolare i correttivi/deroghe introdotte con il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2010;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le OCDPC n. 388/2016, n. 394/2016, n. 489/2017, con

le relative deroghe alle disposizioni vigenti, come specificato nel documento istruttorio;

VISTO il citato Protocollo di intesa tra ANAC, Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria del 26.10.2016;

Ritenuto di dovere esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

Ritenuto di dover acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

- DETERMINA -

- 1) Di recepire ed approvare il documento istruttorio quale parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
- 2) Di indire, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura aperta per l'affidamento dei Lavori di "Realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire a sede provvisoria degli Uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine" da realizzarsi nell'area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata "Vallicelle B", come da progetto esecutivo approvato dalla G.C. con deliberazione n. 186/2020, che prevede lavori a corpo per € 1.758.828,26, di cui € 33.712,34 per oneri della sicurezza ed € 1.725.115,92 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso - CUP: E13B19000180002 - CIG: 8538746C19;
- 3) Di dare atto che i lavori di cui al citato progetto costituiscono intervento urgente a seguito del sisma 2016, ai sensi delle Ordinanze di Protezione Civile in premessa richiamate, intervento di cui soggetto attuatore è il Comune di Camerino ai sensi dell'OCDPC n. 408/2016 art. 2;

- 4) Di approvare gli allegati schemi di bando di gara e relativo disciplinare, corredato della modulistica, che contengono le regole di partecipazione e di selezione della procedura, nonché le modalità di partecipazione e i requisiti minimi che gli operatori economici interessati dovranno a tal fine possedere;
- 5) Di pubblicare il bando di gara sulla G.U.R.I., nonché lo stesso bando ed il relativo disciplinare sul profilo del committente – Amministrazione trasparente e sul Portale Appalti dell’Ente;
- 6) Di dare atto che l’intera procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione della piattaforma telematica disponibile all’indirizzo internet <https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>;
- 7) Di stabilire che l’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare la presente procedura in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano pretendere alcunché a titolo risarcitorio o di indennizzo;
- 8) Di stabilire, in attuazione di quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 - Il fine da perseguire è la realizzazione di una nuova struttura prefabbricata temporanea da adibire a sede provvisoria degli Uffici comunali, avente caratteristiche adeguate ad una struttura strategica e un utilizzo di medio/lungo termine” da realizzarsi nell’area di Protezione Civile sita in Località Vallicelle, denominata “Vallicelle B, conforme al Progetto Esecutivo approvato dalla G.C. con deliberazione n. 186 del 01/12/2020 negli importi sopra riportati;
 - L’oggetto è l’appalto di sola esecuzione dei lavori, da eseguirsi a corpo, le cui clausole essenziali sono individuate negli elaborati del progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 186/2020, nonché negli allegati atti e documenti di gara, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
 - La forma del contratto è quella dell’atto pubblico amministrativo;
 - La scelta del contraente è effettuata mediante la procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice;
 - Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - Vista l’urgenza, si procederà alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti dell’aggiudicatario;
 - Le lavorazioni di cui si compone l’appalto sono:

Categoria prevalente: Categoria OG 1 – Edifici civili e industriali, per un importo di € 765.358,04;

Categorie scorporabili:

- OS 18-A – Componenti strutturali in acciaio – per un importo di € 366.091,41;
- OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - per un importo di € 242.150,35;
- OS 28 - Impianti termici e di condizionamento - per un importo di € 212.610,78;
- OS 3 - Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie - per un importo di € 172.617,68;

I requisiti di partecipazione e per l'esecuzione delle suddette lavorazioni sono specificati negli allegati atti di gara;

- Il termine per la presentazione delle offerte sarà di almeno 20 (giorni) a far data dalla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.;
- Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Marco Orioli - Responsabile del Settore 3^a del Comune di Camerino;

10) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;

11) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;

12) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del visto di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, nonché per accertare, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

13) Di dare atto che l'intervento è interamente finanziato, ai sensi degli artt. 2 e 6 dell'Ordinanza CDPC n. 408 del 15/11/2016, con i fondi stanziati nella contabilità speciale Sisma 2016 per la gestione della situazione di emergenza, per un importo complessivo di € 2.200.000,00, (note del Servizio Protezione Civile della Regione Marche: prot. n. 1.441.294 del 05/12/2019, e prot. n. 587782 del 11/06/2020, agli atti dell'Ente rispettivamente con prot. n. 24455/2019 e n. 12941/2020) e imputato al Cap.

2916/27 “Nuova sede temporanea Uffici Comunali inagibili a seguito del sisma 2016”
del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

14) **Di prenotare, inoltre, l’impegno relativo alla spesa per l’affidamento dei lavori inerenti l’intervento in oggetto, per complessivi € 1.934.711,09** sui fondi del Cap.

2916/27 “Nuova sede temporanea Uffici Comunali inagibili a seguito del sisma 2016”
del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

15) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA, misura 15 della contabilità speciale;

16) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

17) Di trasmettere la presente determinazione:

- All’Albo pretorio
- Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
- Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- Al Servizio Appalti

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

02-12-2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all’originale
Camerino, 02-12-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 2659

Camerino, 02-12-2020

Il Responsabile Settore 3[^]
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli