



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUNTEZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.338 /Serv. LL.PP. del 31-12-2018

N. 1202 del Registro generale

Oggetto:

ALLESTIMENTO AREA MODULI ABITATIVI IN VIA D'ACCORSO DENOMINATA "CAMERINO 2" PER STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' UNICAM - LAVORI SU FATTURA - AFFIDAMENTO LAVORI -

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, che si conclude con la proposta di procedere all'impegno di spesa e all'affidamento dei lavori su fattura nell'*area moduli abitativi da 250 posti letto da destinare agli studenti dell'Università UNICAM*;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il D.lgs. n. 50/2016;
- VISTO** il D.lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali";
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- VISTO** il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
Gli art.li 36, 63, 163 del D.lgs. n. 50/2016;
Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016, convertito con L.229/2016 e s.m.i.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC

n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTO il contratto d'appalto, con l'impresa EUROBUILDING S.p.A., n. 1695 di rep. del 13/12/2017 registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Tolentino in data 28/12/2017 al n. 2674 serie 1T dell'importo di € 1.124.222,96;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 3 del 15/07/2017 con cui sono state attribuite all'ing. Marco Orioli, responsabile servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ricostruzione Pubblica e Ambiente, le funzioni di cui all'art. 107 del D.lg. n. 267/2000, relativo a detto settore;

VISTO il CUP E11B17000600001;

VISTO il CIG ZB8284C290

DETERMINA

- Affidare all'impresa *EUROBUILDING S.p.A.* (C.F. 01531770442) l'esecuzione dei lavori si fattura, consistenti in: collegamento impianto di sollevamento, strada di accesso alla cabina di trasformazione, prolungamento guardrail sulla S.S. 256 Muccese, delimitazione cantiere per consegna anticipata moduli abitativi n. 4 e 5, collegamento elettrico serbatoio antincendio, predisposizione cavidotto per rete UNICAM, nell'area moduli abitativi da 250 posti letto da destinare agli studenti dell'Università UNICAM al prezzo di € 28.119,64 (ribasso d'asta del 38,813% su € 28.916,25 pari a € 10.886,57 più oneri sicurezza € 867,49 più mano d'opera € 5.167,60) più IVA 10% pari ad € 2.811,96 per complessivi € 30.931,60;
- Impegnare la somma di **€ 30.931,60** al cap. 2834/32 del bilancio comunale;

La presente determinazione è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici: Servizio finanziario, Albo pretorio.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto responsabile del procedimento in oggetto:

PREMESSO che in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016; ATTESO che per effetto degli ingenti danni il centro storico è stato dichiarato "zona rossa" e che la popolazione ha, nell'immediato, provveduto autonomamente a soluzioni di emergenza per l'alloggio;

VISTA l'ordinanza OCDPC n. 394/2016 con cui si prevede la realizzazione delle strutture abitative di DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 338 del 31-12-2018

emergenza (SAE);

VISTO che all'art. 1 comma 2 di detta OCDPC si prevede che il Comune debba procedere all'elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili per la realizzazione delle SAE;

VISTA l'ordinanza OCDPC n. 406/2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 Agosto 2016";

VISTO l'art. 4-bis del D.L. 189/2016 e s.m.i., relativamente alle strutture e moduli abitativi provvisori, che prevede da parte del Comune di indicare le aree da adibire a tali scopi;

CONSIDERATO CHE:

- Tra le aree individuate con la delibera di G.C. 15 del 10/03/2017, l'area denominata "Camerino 2" e contraddistinta catastalmente al Fog. 34 Part. 353-25-62-94, con la delibera di G.C. n. 97 del 14/08/2017 è stata destinata alla realizzazione di un campo container da 250 posti letto per gli studenti dell'Università UNICAM;
- Con il decreto n. 1365 del 28/08/2017 si disponeva l'occupazione d'urgenza, in data 11 Settembre 2017 veniva sottoscritto il verbale di occupazione e presa in possesso, comunicato alle ditte proprietarie delle aree in oggetto con Prot.n. 21718 del 12 Settembre 2017;
- Con la nota del DPC n. 55731 del 02/09/2017, si autorizzava la realizzazione delle opere, in particolare la stessa prevede che gli oneri per la realizzazione dell'opera, opportunamente rendicontati, previa verifica da parte della Regione Marche, graveranno sulle risorse stanziare per il superamento dell'emergenza;

VISTO il D.L. 189-2016, convertito in Legge n. 229/2016 e s.m.i.;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 130 del 17/10/2017 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "ALLESTIMENTO AREA MODULI ABITATIVI IN VIA D'ACCORSO DENOMINATA CAMERINO 2 PER STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITA' UNICAM – LOTTO A"

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 16/11/2017;

VISTO che il collegamento dell'impianto di sollevamento acque nere con la rete esistente prevede l'attraversamento della S.R. 256 Muccese;
L'ANAS in data 17/05/2018 ha autorizzato l'attraversamento con la tecnica dello spingitubo;
Durante l'esecuzione dei lavori con la tecnica dello spingitubo, dopo numerosi tentativi, a causa dei numerosi trovanti di notevoli dimensioni non è stato possibile eseguire il lavoro perché, anche con difficoltà, lo spingitubo riesce a forare il trovante ma quando tira in dietro la camicia questa non riesce a passare. Pertanto si eseguirà il lavoro mediante l'apertura della sede stradale della S.R. 256 Muccese;

VISTO che con determine n. 579 del 25/07/2018 sono stati affidati i lavori per la fornitura e posa in opera di un serbatoio antincendio pertanto si rende necessario procedere al collegamento elettrico del gruppo pressurizzato;

VISTO che per motivi di sicurezza si rende necessario prolungare il guard rail lungo la S.R. 256 Muccese;

DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 338 del 31-12-2018

VISTO che si rende necessario eseguire modeste lavorazioni come la predisposizione di una canalizzazione per il collegamento dei servizi UNICAM;

VISTO che nella perizia di variante e suppletiva tra le somme a disposizione sono stati previsti lavori su fattura;

VISTA che per l'esecuzione dei lavori sopra indicati è necessaria la somma di € 28.119,64 più IVA;

VISTO che l'impresa EUROBUILDING S.p.A. si è resa disponibile ad eseguire il lavoro applicando il ribasso d'asta del contratto principale pari al 38,813%;

VISTO l'art. 163 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTA la regolarità contributiva dell'impresa EUROBUILDING S.p.A., rilasciata On Line dall' INAIL N. Protocollo 11308731, data richiesta 05/07/2018, scadenza validità 02/11/2018;

DATO ATTO che nel Q.T.E. trova la disponibilità finanziaria per la somma suddetta;

PROPONE DI

- Affidare all'impresa *EUROBUILDING S.p.A.* (C.F. 01531770442) l'esecuzione dei lavori si fattura, consistenti in: collegamento impianto di sollevamento, strada di accesso alla cabina di trasformazione, prolungamento guardrail sulla S.S. 256 Muccese, delimitazione cantiere per consegna anticipata moduli abitativi n. 4 e 5, collegamento elettrico serbatoio antincendio, predisposizione cavidotto per rete UNICAM, nell'area moduli abitativi da 250 posti letto da destinare agli studenti dell'Università UNICAM al prezzo di € 28.119,64 (ribasso d'asta del 38,813% su € 28.916,25 pari a € 10.886,57 più oneri sicurezza € 867,49 più mano d'opera € 5.167,60) più IVA 10% pari ad € 2.811,96 per complessivi € 30.931,60;
- Impegnare la somma di **€ 30.931,60** al cap. 2834/32 del bilancio comunale;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marco Orioli

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to Orioli Marco

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

31-12-2018

Il Responsabile del Settore

DETERMINAZIONE SETTORE TERRITORIO-LL.PP. n. 338 del 31-12-2018

Servizi Finanziari
Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale
31-12-2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Orioli Marco